



**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OPERA POR CONTRATO
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA**



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción:

Ejecutor del Gasto	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
Cédula y Nombre de la Obra	21105044.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LINEA AEREA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, Q.ROO		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	Localidad:	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio		RAMO 33.- FISM
Siendo las 11:30 horas del día 12 del mes de ENERO del año 2017			

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, S.A DE C.V. representada por el C. C.P. ANGEL GUSTAVO FLORES FRANCO en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA acompañado en este acto por el superintendente, C. ING. PEDRO JUVENTINO CHICLIM KAO; la Dependencia Ejecutora representada por la C. ING. JEREMIAS CABRERA BASTO Director de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. ING. MIGUEL ANGEL TORRES HAU., quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en:

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LINEA AEREA MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PC-12-750, CON CONDUCTOR EN MEDIA TENSION SEMIAISLADO, EN BAJA TENSION CONDUCTOR NEUTRANEL Y TRANSFORMADOR; ALUMBRADO PUBLICO. ACOMETIDAS, TRAMITES PARA LA CONTRATACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ANTE LA CFE.

Información contractual

No. De contrato:	OP-FCP-FISM16-IR-38/2016	Importe con IVA incluido:	\$ 1,471,842.66
Garantía de anticipo:	2047780	Importe:	\$ 441,552.79
Garantía de cumplimiento:	2047791	Importe:	\$ 147,184.27
Fianza de vicios ocultos:	2063086	Importe:	\$ 162,211.48
PERIODO DE CONTRATO		PERIODO REAL	
Fecha de inicio de contrato:	28 DE NOVIEMBRE DEL 2016	Fecha de inicio real:	28 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Fecha de terminación de contrato:	30 DE DICIEMBRE DEL 2016	Fecha de terminación real:	30 DE DICIEMBRE DEL 2016
En caso de existir Convenio Modificatorio			
No. De convenio modificadorio:	CM-01-OP-FCP-FISM16-IR-38/2016	Fecha de Convenio:	21 DE DICIEMBRE DEL 2016
Plazo de ejecución:	33 DIAS	Importe final contratado:	\$ 1,622,114.84

Estimaciones

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
1	\$ 1,268,240.23	
2 (FINQUITO)	\$ -	\$ 353,874.61
Sumas	\$ 1,622,114.84	\$ 353,874.61
Inversión Ejercida	\$ 1,622,114.84	

SUBDELEGACION DE
IGNACIO M. ALTAMIRANO
 MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
 QUINTANA ROO
 2016-01-12

Recebo en fe
Martina Ash Canché

[Handwritten signatures and initials]



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA



La empresa TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS S.A. DE C.V. y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa
TRANSFORMADORES, ARRANCADORES,
MOTORES Y BOMBAS S.A. DE C.V.

C.P. ANGEL G. FLORES FRANCO
Administrador Unico

Recibe por la Ejecutora
Por la Direccion de Obras Publicas

ING. MIGUEL ANGEL TORRES HAU
Supervisor de Obra

Testigos

Por el Comité de Obra

Martina Nah Canché

Presidente del comité de obra

Por el Órgano de Control

ING. RAUL LÓPEZ PERAZA
Supervisor de La Contraloría Municipal

Por el Comité de Obra

[Handwritten signature]

Alumbrado Publico

C. ING. WILLIAM AVELINO MAY BACAP
Director de Alumbrado Publico



SUBDELEGACIÓN DE
IGNACIO A. ASTURIANO
MUNICIPIO
FELIPE CARILLAS PUERTO
QUINTANA ROO
2013-2014

[Handwritten signature]

Martina Nah Canché