

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA PUBLICA
RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega - Recepción de Obra Pública Municipal.

Ejecutor del Gasto: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Cédula y Nombre de la Obra: 2103002.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA. EN LA LOCALIDAD DE: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO EN LAS COLONIAS PLAN DE LA NORIA, PLAN DE GUADALUPE, PLAN DE AYUTLA, PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS.

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Localidad: FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla () Fondo o Convenio: RAMO 33.- FISM

Siendo las 10:00 horas del día 6 del mes de SEPTIEMBRE del año 2016

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra se reúnen, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal de la obra por parte de la empresa SERVICIOS DE INGENIERIA, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. representada por el ING. EDGAR GILBERTO BUENFIL GONZALEZ en su carácter de ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA acompañado en este acto por el superintendente, ING. RENE FEDERICO UC ANGULO, la Dependencia Ejecutora representada por la C. LIC. GUADALUPE ZITLALY VEGA MORENO Directora de Obras Públicas, asistida por su Residente de Obra C. ING. MIGUEL ANGEL TORRES HAU, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes a la obra: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA. EN LA LOCALIDAD DE: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO EN LAS COLONIAS PLAN DE LA NORIA, PLAN DE GUADALUPE, PLAN DE AYUTLA, PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS PLAN DE LA NORIA, PLAN DE GUADALUPE, PLAN DE AYUTLA, PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS. EN DONDE SE REALIZARON TRABAJOS PRELIMINARES DE LEVANTAMIENTOS FISICOS DEL AREA DE VIVIENDA, CUBIERTAS, INSTALACION ELECTRICA, PULIDO DE LA SUPERFICIE; Y DERIVADO DE LOS LEVANTAMIENTOS FISICOS DE LAS AREAS MEDIDAS, SURGE LA NECESIDAD DE AUMENTAR LOS NUMEROS DE BENEFICIARIOS PARA ALCANZAR LAS METAS CONTRATADAS EN VOLUMENES DE OBRA SEGUN CONTRATO, SE CABE MENCIONAR QUE DEBIDO A LOS ADOCES QUE SE REALIZARON EN ALGUNAS VIVIENDAS SURGE LA NECESIDAD DE APLICAR DOBLE CHAFLAN EN LA ORILLA DEL PRETIL, PARA EVITAR LA FILTRACION DE AGUA. EN CONSECUENCIA DEL AUMENTO DEL VOLUMEN DE ESTE CONCEPTO SE EJECUTO LOS METROS CUADRADOS DE LOSA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA;

DATOS TECNICOS DE LA OBRA: SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS (M2)				
No. DE BENEFICIARIOS DE INICIO	No. DE BENEFICIARIOS FINAL	(M2) CONTRATADOS	(M2) EJECUTADOS	INVERSION \$
100	103	3,000.00	2,944.37	5,073,330.27

Información contractual

No. De contrato: OP-FCP-FISM16-LP-01/2016

Garantía de anticipo: 1699390 Importe con IVA incluido: \$ 5,073,330.27

Garantía de cumplimiento: 1699391 Importe: \$ 1,521,999.08

Fianza de vicios ocultos: 1732257 Importe: \$ 507,333.03

Fecha de inicio de contrato: 18 DE ABRIL DE 2016 Fecha de inicio real: 03 DE MAYO DE 2016

Fecha de terminación de contrato: 30 DE AGOSTO DE 2016 Fecha de terminación real: 30 DE AGOSTO DE 2016

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio: No. CM-01-OP-FCP-FISM16-LP-01/2016 Fecha de Convenio: 18 DE AGOSTO DE 2016

Plazo de ejecución: 120 DIAS Importe final contratado: \$ 5,073,330.27

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA PUBLICA
RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016



Resultados
CON SERVICIOS PARA TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
SERVIR



DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

Estimaciones		
Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
01	\$ 1,257,932.76	
02	\$ 1,591,572.95	
03	\$ 1,376,314.10	
04 (CUATRO - FINIQUITO)		\$ 847,510.46
Sumas:	\$ 4,225,819.81	\$ 847,510.46
Inversión Ejercida:	\$ 5,073,330.27	

LA EMPRESA SERVICIOS DE INGENIERÍA, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DECLARAN, QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES INSTALADOS. SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA EMPRESA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANSCURSO DE 12 MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 60 Y EL 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO, MUNICIPIO O LA FEDERACIÓN SEGÚN SEA EL CASO, POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, PARA LO CUAL EXHIBIRÁ UNA PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR LA INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA.

LEÍDA LA PRESENTE POR LAS PARTES, ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Firmas

Entrega por la Empresa
SERVICIOS DE INGENIERIA, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

ING. EDGAR GILBERTO BUENFIL GONZALES
Administrador Unico de la Empresa

Recibe por la Ejecutora
Por la Direccion de Obras Publicas

ING. MIGUEL ANGEL TORRES HAU
Residente de Obra

Testigos

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LIC. GUADALUPE ZITLALY VEGA MORENO
La Directora de Obras Publicas

Por el Organó de Control

ING. RAÚL LÓPEZ PERAZA
Controladora Municipal

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

C. MARIA EUSENCIA POOT CAAMA
Presidenta del Comité Comunitario