

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA PUBLICA
RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega - Recepción de Obra Pública Municipal.

Ejecutor del Gasto: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Cédula y Nombre de la Obra: 21103005.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RUTA NOH CAH.

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Localidad: RUTA NOH CAH

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla () Fondo o Convenio: RAMO 33.- FISM

Siendo las 09:00 horas del día 2 del mes de SEPTIEMBRE del año 2016

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra se reúnen, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal de la obra por parte de la empresa REBELDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. representada por el ING. EDGAR ISIDRO TUN PECH en su carácter de ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA acompañado en este acto por el superintendente, TEC. FRANCISCO A. FLOTA RODRIGUEZ, la Dependencia Ejecutora representada por la C. LIC. GUADALUPE ZITLALY VEGA MORENO Directora de Obras Públicas, asistida por su Residente de Obra C. TEC. MANUEL ANGEL GUZMAN CAN, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes a la obra: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RUTA NOH CAH EN LA LOCALIDAD DE: NOH CAH, QUINTANA ROO (LA RUTA NOH CAH INCLUYE LAS COMUNIDADES DE: NOH CAH, X-KONHA, MIXTEQUILLA, PETCACAB, NUEVO ISRAEL Y NUEVA LORIA.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE: NOH-CAH, X-KONHA, MIXTEQUILLA, PETCACAB, NUEVO ISRAEL Y NUEVA LORIA, EN DONDE SE REALIZARON TRABAJOS PRELIMINARES DE LEVANTAMIENTO FISICO DEL AREA DE VIVIENDA, TRAZO Y NIVELACION CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COLADO DE PISO FIRME CON F'c= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO DE LA SUPERFICIE Y DERIVADO DE LOS LEVANTAMIENTOS FISICOS DE LAS AREAS MEDIDAS, SURGE LA NECESIDAD DE AUMENTAR O REDUCIR LOS NUMEROS DE LOS BENEFICIARIOS PARA ALCANZAR LAS METAS CONTRATADAS EN VOLUMENES DE OBRA, SEGUN CONTRATO QUEDANDO DE ESTA FORMA:

| DATOS TECNICOS DE LA OBRA: SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS (M2) | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| No. DE BENEFICIARIOS | CONTRATADA (M2) | EJECUTADOS (M2) | INVERSION \$ |
| 155 | 4,200.00 | 4,309.05 | 1,594,720.80 |

Información contractual

| | | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| No. De contrato: | <u>OP-FCP-FISM16-LP-04/2016</u> | Importe con IVA incluido: | \$ <u>1,554,362.88</u> |
| Garantía de anticipo: | <u>3486-00830-0</u> | Importe: | \$ <u>466,308.86</u> |
| Garantía de cumplimiento: | <u>3486-00829-0</u> | Importe: | \$ <u>155,436.29</u> |
| Fianza de vicios ocultos: | <u>3486-00916-7</u> | Importe: | \$ <u>159,472.08</u> |
| Fecha de inicio de contrato: | <u>28 DE ABRIL DE 2016</u> | Fecha de inicio real: | <u>28 DE ABRIL DE 2016</u> |
| Fecha de terminación de contrato: | <u>25 DE AGOSTO DE 2016</u> | Fecha de terminación real: | <u>25 DE AGOSTO DE 2016</u> |
| En caso de existir Convenio Modificatorio | | | |
| No. De convenio modificatorio: | <u>CM-01-OP-FCP-FISM16-LP-04/2016</u> | Fecha de Convenio: | <u>06 DE AGOSTO DE 2016</u> |
| Plazo de ejecución: | <u>120 DIAS</u> | Importe final contratado: | \$ <u>1,594,720.80</u> |

9

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA PUBLICA
RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.



DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

| Estimaciones | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Número de Estimación | Importe de las Pagadas | Importe de las Pendientes de Pago |
| 01 | 553,904.62 | |
| 02 | \$ 420,740.12 | |
| 03 | \$ 438,330.34 | |
| 4 CUATRO (ULTIMA Y FINIQUITO) | | \$ 181,745.72 |
| Sumas: | \$ 1,412,975.08 | \$ 181,745.72 |
| Inversión Ejercida: | \$ 1,594,720.80 | |

LA EMPRESA REBELDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DECLARAN, QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES INSTALADOS. SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA EMPRESA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANSCURSO DE 12 MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 60 Y EL 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO, MUNICIPIO O LA FEDERACIÓN SEGÚN SEA EL CASO, POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, PARA LO CUAL EXHIBIRÁ UNA PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR LA INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA.

LEÍDA LA PRESENTE POR LAS PARTES, ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Firmas

Entrega por la Empresa
REBELDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ING. EDGAR ISIDRO TÚN PECH
Administrador Único de la Empresa

Recibe por la Ejecutora
Por la Dirección de Obras Públicas

TEC. MANUEL ÁNGEL GUZMÁN CAN
Residente de Obra

Testigos

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LIC. GUADALUPE ZÚNIGA VEGA MORENO
La Directora de Obras Públicas

Por el Organó de Control

ING. RAÚL LÓPEZ PERAZA
Contralora Municipal