



**FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO**



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
Cédula y Nombre de la Obra	21105014.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS. DE ESPESOR COMPACTO.		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	Localidad:	TIHOSUCO
Origen del Recurso: E estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio		RAMO 33.- FISM
Siendo las	11:30 a.m.	horas del día	10 del mes de Agosto del año 2016

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa ZAZIL HUAL S.A DE C.V. representada por el C. ING. LUIS HERHUIN MEZQUITA ROSADO en su caracter de ADMISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA acompañado en este acto por el superintendente, C.TEC. JAVIER GONZALO MARTINEZ DIAZ; la Dependencia Ejecutora representada por la C. LIC. GUADALUPE ZITLALY VEGA MORENO Directora de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. ING. JOSE SANTOS FONSECA PERALTA, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en : PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS. DE ESPESOR COMPACTO.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
SE REALIZARON TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DETERIORADAS, INCLUYENDO TRABAJOS PREELIMINARES DE LIMPIEZA, RASTREO, BACHEOS, ESCARIFICADOS, CORTES, RENIVELACION, RECARGUES DE MATERIAL DE BANCO, FORMACIONES Y COMPACTACIONES DE LA CAPA SUBRASANTE, PRUEBAS DE LABORATORIO DE LAS COMPACTACIONES DE LA CAPA SUBRASANTE, PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y SEÑALAMIENTO VERTICAL.

Información contractual			
No. De contrato:	OP-FCP-FISM16-LP-12/2016	Importe con IVA incluido:	\$2,810,950.13
Garantía de anticipo:	1991261	Importe:	\$ 843,285.04
Garantía de cumplimiento:	1991262	Importe:	\$ 281,095.01
Fianza de vicios ocultos:	2014199	Importe:	\$ 281,095.01
Fecha de inicio de contrato:	16 DE MAYO DE 2016	Fecha de inicio real:	20 DE MAYO DE 2016
Fecha de terminación de contrato:	13 DE AGOSTO DE 2016	Fecha de terminación real:	18 DE JULIO DE 2016

En caso de existir Convenio Modificatorio			
No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISM16-LP-12/2016	Fecha de Convenio:	06/07/2016
Plazo de ejecución:	60 DIAS	Importe final contratado:	\$ 2,810,950.13

	Estimaciones		
	Número de Estimación	Importe de los Pagadas	Importe de los Pendientes de Pago
	1	\$ 2,439,995.94	
	2 (FINIQUITO)		\$ 370,954.19
Sumas			
Inversión Ejercida	\$ 2,810,950.13		

Nazario Hootkewi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO**



La empresa ZAZIL HUAL S.A DE C.V. y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa
ZAZIL HUAL S.A DE C.V.

C. ING. LUIS HERNAN MEZQUITA ROSADO
ADMISTRADOR UNICO
Nombre y Firma

Recibe por la Ejecutora
Por la Dirección de Obras Públicas

ING. JOSE SANTOS FERRER PERALTA
Supervisor de Obra
Nombre y Firma

Testigos

Por el Comité de Obra

JUVENTINO CHAN CAHUM
Presidente del comité de obra
Nombre, Cargo y Firma

Por el Comité de Obra

NAZARIO MOOKAUL
NAZARIO MOOKAUL
Secretario del comité de obra
Nombre, Cargo y Firma

Por el Órgano de Control

C. RAUL JIMENEZ PERAZA
SUPERVISOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
Nombre, Cargo y Firma

Por la Normativa
Conservación y Mantenimiento

Nombre, Cargo y Firma