

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
Cédula y Nombre de la Obra	21105017.- CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TERRACERÍA A NIVEL SUBRASANTE, COLONIAS JESUS MARTINEZ ROSS Y FRANCISCO MAY		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	Localidad:	FELIPE CARRILLO PUERTO
Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio		RAMO 33.- FISM
Siendo las	10:00 a.m.	horas del día	31 del mes de Agosto del año 2016

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. representada por el C. TEC. JOSE MIGUEL MORENO PALOMEQUE en su caracter de REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA acompañado en este acto por el superintendente, C.TEC. PEDRO LEOVIGILDO TUN MOO; la Dependencia Ejecutora representada por la C. LIC. GUADALUPE ZITLALY VEGA MORENO Directora de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. ING. JOSE SANTOS FONSECA PERALTA, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en : CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE. COLONIAS JESUS MARTINEZ ROOS Y FRANCISCO MAY.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA APERTURA DE CALLES, BAJO LOS CONCEPTOS DE LIMPIEZA, DESPALMES, CORTES DE MATERIAL TIPO B Y C, FORMACION DE TERRACERIAS, INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO, FORMACIONES Y COMPACTACIONES DE LA CAPA SUBRASANTE, PRUEBAS DE LABORATORIO DE LAS COMPACTACIONES DE LA CAPA SUBRASANTE Y SEÑALAMIENTO VERTICAL.

Información contractual

No. De contrato:	OP-FCP-FISM16-LP-14/2016	Importe con IVA incluido:	\$3,796,770.48
Garantía de anticipo:	1704419	Importe:	\$ 1,139,031.14
Garantía de cumplimiento:	1704416	Importe:	\$ 379,677.05
Garantía de vicios ocultos:	1731323	Importe:	\$ 380,975.60
Fecha de inicio de contrato:	16 DE MAYO DE 2016	Fecha de inicio real:	19 DE MAYO DE 2016
Fecha de terminación de contrato:	13 DE AGOSTO DE 2016	Fecha de terminación real:	16 DE AGOSTO DE 2016

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISM16-LP-14/2016	Fecha de Convenio:	05/07/2016
Plazo de ejecución:	90 DIAS	Importe final contratado:	\$3,809,756.00

Estimaciones

Número de Estimación	Importe de los Pagadas	Importe de los Pendientes de Pago
1	\$ 1,181,881.87	
2	\$ 1,515,636.50	
3	\$ 629,359.76	
4 (FINIQUITO)		\$ 482,877.87
Sumas	\$ 3,326,878.13	\$ 482,877.87
Inversión Ejercida	\$ 3,809,756.00	






FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



La empresa **CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V.** y la **DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa
CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
C. TEC. JOSE MIGUEL MORENO PALÓMEQUE
REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y Firma

Recibe por la Ejecutora
Por la Dirección de Obras Publicas
ING. JOSE SANTOS FONSECA PERALTA
Supervisor de Obra
Nombre y Firma

Testigos

Por el Comité de Obra
C. VIRGINIA KUDUC PACAB
Nombre, Cargo y Firma

Por la Autoridad de la localidad
Nombre, Cargo y Firma

Por el Órgano de Control
Nombre, Cargo y Firma

Por la Normativa
Conservación y Mantenimiento
Nombre, Cargo y Firma