



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
Cédula y Nombre de la Obra	2151036.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	Localidad:	TIXCACAL GUARDIA Q. ROO
Origen del Recurso:	Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio	RAMO 35-FISM PRES. BILINGÜE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 230CC0026J TIXCACAL GUARDIA Q. ROO DE FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO
Siendo las	11:00 a. m.	horas del día	9 del mes de SEPTIEMBRE del año 2016

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa GUADALUPE DEL ROCIO TUN PEREZ representada por el C. LIC GUADALUPE DEL ROCIO TUN PEREZ en su carácter de PROPIETARIA DE LA EMPRESA acompañado en este acto por el superintendente, C ING. RAUL ENRIQUE LOPEZ MORALES, la Dependencia Ejecutora representada por la C. LIC. GUADALUPE ZITLALY VEGA MORENO Directora de Obras Públicas, asistido por su Residente de Obra C. ING. LUIS UC YAM, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en: PRELIMINARES, CIMENTACION, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, CUBIERTA, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS, INSTALACION HIDROSANITARIA, INSTALACION ELECTRICA, PUERTAS Y VENTANAS, OBRA EXTERIOR Y EXTRAORDINARIOS.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 10.58 DE LARGO POR 7 M DE ANCHO CON ESTANCIAS PARA COMER, COCINA Y BODEGA PARA LO CUAL SE REALIZARON TRABAJOS DE CIMENTACION CON MUROS DE MAMPOSTERIA , MUROS DE BLOCK, PISO DE LOSETA DE CERAMICA, CUBIERTA DE LOSA VIGUETA Y VOBEDILLA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CISTERNA DE 2,800 LT. TINACO DE 1,100 LT., PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, ANDADORES Y RAMPA PARA MINUSVALIDOS.

Información contractual			
No. De contrato:	OP-FCP-FISM16-LP-26/2016	Importe con IVA incluido:	\$ 705,999.94
Garantía de anticipo:	882908950000000000	Importe:	\$ 211,799.98
Garantía de cumplimiento:	882908970000000000	Importe:	\$ 70,599.99
Fianza de vicios ocultos:	8829684700000000	Importe:	\$ 69,084.33
Fecha de inicio de contrato:	20 DE JUNIO DE 2016	Fecha de inicio real:	20 DE JUNIO DE 2016
Fecha de terminación de contrato:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2016	Fecha de terminación real:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2016
En caso de existir Convenio Modificatorio			
No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISM16-LP-26/2016	Fecha de Convenio:	19 DE AGOSTO DE 2016
Plazo de ejecución:	90 DIAS	Importe final contratado:	\$ 690,843.28

(Handwritten signatures and initials)



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

Número de Estimación	Estimaciones	
	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
UNO	\$ 148,517.86	
DOS	\$ 389,095.34	
TRES (ULTIMA Y FINIQUITO)		\$ 153,230.08
SUMAS	\$ 537,613.20	\$ 153,230.08
	Inversión Ejercida:	\$ 690,843.28

LA EMPRESA GUADALUPE DEL ROCIO TUN PEREZ Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DECLARAN, QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES INSTALADOS. SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA EMPRESA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANCURSO DE 12 MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 60 Y EL 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO, MUNICIPIO O LA FEDERACIÓN SEGUN SEA EL CASO, POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. PARA LO CUAL EXHIBIRÁ UNA PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA.



SEQ

ESCUELA PRESC. BILINGÜE
"SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"
CLAVE 230CC0026J
TIXCACAL GUARDIA MPIO.
DE FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa
GUADALUPE DEL ROCIO TUN PEREZ

ING. RAUL ENRIQUE LOPEZ MORALES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Recibe por la Ejecutora
POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS UC YAM
RESIDENTE DE OBRA

Testigos

POR EL COMITÉ DE OBRA

C. CATALINO EK CAAMAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

POR LA AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD

C. HUMBERTO TZUC CUXIN
SUBDELEGADO MUNICIPAL

Por el Órgano de Control

ING. RAUL PEREZ PERAZA
CONTRALORIA MUNICIPAL