

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA PUBLICA  
RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.



Quintana Roo  
2011-2016



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega - Recepción de Obra Pública Municipal.

Ejecutor del Gasto:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		
Cédula y Nombre de la Obra:	2151037.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA J. N. AMADO NERVO.		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	Localidad:	TEPICH, QUINTANA ROO
Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal ( X ) Mezcla ( )	Fondo o Convenio: RAMO 33.- FISM		
Siendo las	11:00	horas del día	22 del mes de SEPTIEMBRE del año 2016
<p>Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra se reúnen, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal de la obra por parte de la empresa SERVICIOS DE INGENIERÍA, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. representada por el ING. EDGAR GILBERTO BUENFIL GONZALEZ en su carácter de ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA acompañado en este acto por el superintendente, ING. ADRIAN BUENFIL ORAMAS la Dependencia Ejecutora representada por la C. LIC. GUADALUPE ZITLALY VEGA MORENO Directora de Obras Públicas, asistida por su Residente de Obra C. ING. MIGUEL ANGEL TORRES HAU, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes a la obra: 2151037.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA J. N. AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE TEPICH, QUINTANA ROO.</p>			
<p>DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA J.N. AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE TEPICH QUINTANA ROO, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS DE OBRA: 01.- PRELIMINARES, 02.- CIMENTACION, 03.- MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, 04.- CUBIERTA, 05.- ACABADO Y RECUBRIMIENTO, 06.- INSTALACION HIDROSANITARIA, 07.- INSTALACION ELECTRICA, 08.- PUERTAS Y VENTANAS, 09.- OBRA EXTERIOR Y 10.- EXTRAORDINARIOS, TERMINANDO ASIAL 100% LA OBRA Y EN FUNCIONAMIENTO, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$661,736.89</p>			
Información contractual			
No. De contrato:	OP-FISM16-LP-32/2016	Importe con IVA incluido:	\$ 710,881.66
Garantía de anticipo:	1713103	Importe:	\$ 215,958.60
Garantía de cumplimiento:	1713143	Importe:	\$ 71,026.17
Fianza de vicios ocultos:	1735895	Importe:	\$ 68,173.89
Fecha de inicio de contrato:	20 DE JUNIO DE 2016	Fecha de inicio real:	29 DE JUNIO DE 2016
Fecha de terminación de contrato:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2016	Fecha de terminación real:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2016
En caso de existir Convenio Modificatorio			
No. De convenio modificatorio:	No. CM-01-OP-FCP-FISM16-LP-32/2016	Fecha de Convenio:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Plazo de ejecución:	90 DIAS	Importe final contratado:	\$ 661,736.89

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA.

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*  
Celestina Tonca

**SEO**  
Servicios de Ingenieros de Quintana Roo  
Servicio de Niños "Amado Nervo"  
Calle 20 de Junio 180  
Zona Industrial 518  
Tepich, Quintana Roo

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA PUBLICA  
RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.



## Estimaciones

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
01	\$ 204,733.41	
02	\$ 285,559.37	
03 (TRES - FINIQUITO)		\$ 171,444.11
<b>Sumas:</b>	<b>\$ 490,292.78</b>	<b>\$ 171,444.11</b>
<b>Inversión Ejercida:</b>	<b>\$ 661,736.88</b>	

LA EMPRESA SERVICIOS DE INGENIERIA, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DECLARAN, QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES INSTALADOS. SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA EMPRESA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANCURSO DE 12 MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ARTICULO 60 Y EL 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO, MUNICIPIO O LA FEDERACION SEGUN SEA EL CASO, POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, PARA LO CUAL EXHIBIRA UNA POLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR LA INSTITUCION LEGALMENTE AUTORIZADA.

LEIDA LA PRESENTE POR LAS PARTES, ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

## Firmas

Entrega por la Empresa  
SERVICIOS DE INGENIERIA, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

ING. EDGAR GILBERTO BUENFI, CONTALES  
Administrador Unico de la Empresa

Recibe por la Ejecutora  
Por la Direccion de Obras Publicas

ING. MIGUEL ANGEL TORRES HALL  
Residente de Obra

## Testigos

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LIC. GUADALUPE ZITLALY VEGA MORENO  
La Directora de Obras Publicas

Por el Organismo de Control

ING. RAUL LOPEZ PERAZA  
Contralora Municipal

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

C. CELESTINA TUN CHE  
Presidenta del Comité Comunitario

SE  
Servicios Educativos de Quintana Roo  
Jardín Niños  
"Amado Neri"  
Clave: 23D370018Q  
Zona Escolar 013  
Tonich Quintana Roo