



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
2IV2126026



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
Cédula y Nombre de la Obra	2IV2126026.- "AMPLIACION DE RED DE ENRGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZABAL"		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO Q.ROO	Localidad:	SAN FELIPE BERRIOZABAL
Origen del Recurso:	Estatad () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio	RAMO 33- FISMDF
Siendo las	10:00	horas del día	17 del mes de ENERO del año 2018
CAPITULO I.- PRELIMINARES, CAPITULO II.- POSTES, CAPITULO III.- ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION, CAPITULO IV.- ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, CAPITULO V.- RETENIDAS, CAPITULO VI.- CONDUCTORES, CAPITULO VII.- ALUMBRADO PUBLICO, CAPITULO VIII.-TRANSFORMADOR, CAPITULO IX.-TRAMITES Y LIBRANZA, CAPITULO X.- EXTRAORDINARIO. NOTA: TODOS LOS TRABAJOS QUE SE MENCIONARON CON ANTERIORIDAD SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS AL 100%, LAS CUALES SE VERIFICARON DE MANERA FISICA Y DOCUMENTAL CONFORME AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.			
Información contractual			
No. De contrato:	OP-FCF-FISMDF17-LP-26/2017	Importe con IVA incluido:	\$ 3,435,879.19
Garantía de anticipo:	1822789	Importe:	\$ 1,030,763.76
Garantía de cumplimiento:	1822785	Importe:	\$ 343,587.92
Fianza de vicios ocultos:	1874975	Importe:	\$ 358,791.70
PERIODO DE CONTRATO		PERIODO REAL	
Fecha de inicio de contrato:	31 DE JULIO DE 2017	Fecha de inicio real:	10 DE AGOSTO DE 2017
Fecha de terminación de contrato:	27 DE NOVIEMBRE DE 2017	Fecha de terminación real:	07 DE DICIEMBRE DE 2017
En caso de existir Convenio Modificatorio		Fecha de Convenio:	
No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCF-FISMDF17-LP-26/2017	08 DE NOVIEMBRE DE 2017	
Plazo de ejecución:	120 DIAS	Importe final contratado:	\$ 3,587,917.02

Estimaciones

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
1 (UNO)	\$ 541,338.57	
2 (DOS)	\$ 729,460.36	
3 (TRES)	\$ 1,456,944.03	
04 (CUATRO Y FINIQUITO)		\$ 860,173.76
Sumas	\$ 2,727,743.26	\$ 860,173.76
Inversión Ejecida	\$ 3,587,917.02	

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejecida			
Federal	Estatad	Municipal	Total
\$	\$	\$	\$



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
2IV2126026



La empresa "ROMMA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V." y la "DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS" declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Lelda la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recpción

Entrega por la Empresa

"ROMMA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V."

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY
Representante Legal

Recibe por la Ejecutora

Por la Dirección de Obras Públicas

ING. MIGUEL ANGEL TORRES HAU
Residente de la Obra

Testigos

Entrega por la Empresa

"ROMMA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V."

ING. WILBERTH ROGER TAMAY POOT
SuperIntendente

Por el Órgano de Control

Nombre: ING. RAUL LOPEZ PERAZA
Cargo: SUPERVISOR DE LA CONTRALORIA MPAL.

Por el Comité de Obra

Nombre: C. ELEUTERIO TEH AKE
Cargo: PRESIDENTE DEL COMITÉ

COPIA DELEGACIÓN
CON FRUPE BERNABARRA
MUNICIPIO
TRUPE CARILLO PUSCO
QUINTANA ROO
2016 - 2018



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
 Dirección de Obras Públicas Municipales.
 Calle 63 entre Av. Benito Juárez y C. 72.



PRESUPUESTO DEFINITIVO

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZABAL, QUINTANA ROO

CONTRATISTA: ROMMA ESPECIALIZADA SA. DE CV.
 CEDULA NUMERO: 21V2126126
 LOCALIDAD: SAN FELIPE BERRIOZABAL
 MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO
 ESTADO: QUINTANA ROO

FECHA DE ELABORACION: 31 DE OCTUBRE DE 2017



		PRESUPUESTO CONTRATADO				PRESUPUESTO DEFINITIVO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
I	CAPITULO I. PRELIMINARES,						
SPRED1	TRAZO Y UBICACION DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	\$ 159.21	58.00	\$ 8,597.34	61.00	\$ 9,711.81
SPRED2	ELABORACION DE CIPA PARA POSTE DE 50 CM. DE DIAMETRO X 1.60 MTS. DE PROFUNDIDAD EN TERRENO "MIXTO". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	\$ 3,735.09	31.00	\$ 115,787.79	33.00	\$ 123,257.97
SPRED3	ELABORACION DE CIPA PARA RETENIDA DE SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. EN TERRENO "MIXTO". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	\$ 2,588.33	23.00	\$ 59,531.59	28.00	\$ 72,473.24
SOESMDO	DESAMANTEAMIENTO DE POSTE EXISTENTE, DEPOSITADO EL POSTE A UN COSTADO DE LA CIPA O AL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISION DE C.F.E. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y C.F.E. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 1,730.82	14.00	\$ 24,231.48	15.00	\$ 25,962.30
SOESLIN	DESAMANTEAMIENTO DE LINEA EXISTENTE DE ACUERDO PROYECTO, Y DISPOSICION AL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISION DE C.F.E. INCLUYE: 3 CORTES DE LINEA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 7,574.85	13.00	\$ 98,473.05	10.00	\$ 75,748.50
SOESMRET	DESAMANTEAMIENTO DE RETENIDA EXISTENTE EN OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 483.81	10.00	\$ 4,838.10	11.00	\$ 5,321.91
STRASLDB	TRASLADO DE MATERIAL ELECTRICO DESAMANTEADO EN OBRA, ASI COMO POSTES, CONDUCTORES Y ESTRUCTURAS, DEPOSITADO EN LA BODEGA DE C.F.E. EN LA CIUDAD DE CHETUMAL. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	LTE	\$ 14,182.62	1.00	\$ 14,182.62	1.00	\$ 14,182.62
SOESINTA	DESAMANTEAMIENTO Y REINSTALACION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE EN OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 2,520.22	1.00	\$ 2,520.22	1.00	\$ 2,520.22
TOTAL CAPITULO I. PRELIMINARES,				TOTAL	\$ 328,162.19		\$ 329,178.57

ELABORO:

Vo. Bo.:

REVISO:

Vo. Bo.:

ING. MIGUEL ANGEL ORRES HAU
 RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

ING. JEREMIAS CABRERA BASTO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. WILBERT BOGER TAWNY POOT
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY
 ADMINISTRADOR UNICO



Dirección de Obras Públicas Municipales.
Calle 63 entre Av. Benito Juárez y C. 72.



PRESUPUESTO DEFINITIVO

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZABAL, QUINTANA ROO									
CONTRATISTA:		REDINMA ESPECIALIZADA SA. DE CV.							
CEDULA NUMERO:		2102126026							
LOCALIDAD:		SAN FELIPE BERRIOZABAL							
MUNICIPIO:		FELIPE CARRILLO PUERTO							
ESTADO:		QUINTANA ROO							
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO		

PRESUPUESTO DEFINITIVO

COMPROVE DE LA OBRA.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZABAL, QUINTANA ROO

CONTRATISTA: NORMA ESPECIALIZADA S.A. DE CV.

CECULA NUMERO: 21V7126076

LOCALIDAD: SAN FELIPE BERRIOZABAL

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

ESTADO: QUINTANA ROO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2017

ESTADO:		QUINTANA ROO		PRESUPUESTO CONTRATADO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	
		QUINTANA ROO		PRESUPUESTO CONTRATADO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	
SESTTD3N	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA "TDSN" PARA 13.2 KV SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	\$ 6,319.37	2.00 \$	12,638.74	0.00 \$	-
	TOTAL CAPITULO III. ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION			TOTAL	\$ 205,663.83		\$ 187,845.81
4	CAPITULO IV. ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION						
5-0032	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA "1R1" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBR, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	\$ 975.30	40.00 \$	47,789.70	38.00 \$	37,061.40
5-0030	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA "1B3" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	\$ 2,632.32	35.00 \$	89,691.20	14.00 \$	35,452.48
5-0031	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA "1P3" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	\$ 3,185.50	11.00 \$	35,040.50	8.00 \$	25,484.00
5-0037	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA "1P4" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	\$ 1,056.08	1.00 \$	1,056.08	1.00 \$	1,056.08
	TOTAL CAPITULO IV. ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION			TOTAL	\$ 172,517.48		\$ 99,053.96
5	CAPITULO V. RETENIDAS.						
5-0040	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA "RSA" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	\$ 3,450.34	21.00 \$	72,457.14	23.00 \$	79,357.82
5-1111	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA "REA" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	\$ 9,159.44	1.00 \$	9,159.44	2.00 \$	18,318.88
	TOTAL CAPITULO V. RETENIDAS.			TOTAL	\$ 81,616.58		\$ 97,676.70

EL ABORÓ:

No. 60-2

REVISO:

No. BQ.:

INGE. MIGUEL ANGEL TORRES HAU
PRESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

ING. JEREMIAS CABRERA BASTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. WILBERTH ROGER TAMAY POST
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY
ADMINISTRADOR GENERAL



Dirección de Obras Públicas Municipales.
Calle 63 entre Av. Benito Juárez y C. 72.



PRESUPUESTO DEFINITIVO

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZABAL, QUINTANA ROO					
CONTRATISTA: ROMMA ESPECIALIZADA SA. DE CV.		FECHA DE ELABORACION: 31 DE OCTUBRE DE 2017			
CEDULA NUMERO: 21421-2E026					
LOCALIDAD: SAN FELIPE BERRIOZABAL					
MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO					
ESTADO: QUINTANA ROO					
		PRESUPUESTO CONTRATADO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	
6	CAPITULO VI. CONDUCTORES.				
5-0067	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR NEUTRAL (2+1) AAC 3/0 AL-ACSR 1/0. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	\$ 224.23	1,130.00	\$ 253,479.90	1,378.55 \$ 309,112.27
5-0008	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR SEMI AISLADO SA-ACSR(3/0) XLP 15KV. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	\$ 236.36	1,112.00	\$ 262,832.32	1,078.60 \$ 254,937.90
5-COIN45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ACSR 3/0 INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	\$ 168.88	224.00	\$ 37,829.12	212.10 \$ 35,819.45
5E8T-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR NEUTRAL (2+1) AL-ACSR # 6,000V, PARA ALUMBRADO AREA, MARCA VIAKON O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	\$ 107.72	1,501.00	\$ 161,687.72	1,378.55 \$ 149,497.41
	TOTAL CAPITULO VI. CONDUCTORES.		\$ 715,729.06		\$ 748,367.02
7	CAPITULO VII. ALUMBRADO PUBLICO.				
SLAMSIMP	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO CV-15, MARCA (OH, SOLA BASICO O SIMILAR) CON LAMPARA LED TIPO MAZORCA DE 60 W, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR CFE. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	\$ 3,707.83	34.00	\$ 126,066.22	36.00 \$ 133,481.88
5MURE001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE ACOMETIDA PREFABRICADA SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR CFE. INCLUYE: TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4" PARA MUFA Y TUBO GALVANIZADO DE 2" PARA RETENIDA, MUFA GALVANIZADA DE 1 1/4", BASE DE MEDICION 4-100, QUINTA TERMINAL, CENTRO DE CARGA Q02, POLIDUCTO DE 1/2" CANALIZACION A TIERRA, TUBO PVC 1" ALIMENTACION A VIVIENDA, CURVA PVC UGERO 1", FLEXIDUCTO DE 1", INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 150A, CONECTOR Y VARILLA DE TIERRA, CABLE DE ALIMENTACION DEL No 8 Y CABLE DEL No 8 DESNUDO, INCLUYE: CFAA HASTA 30CM, FIACION CON CONCRETO F'C= 300 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	\$ 5,473.76	51.00	\$ 279,151.76	51.00 \$ 279,161.76

ELABORO:

Vo.Bo.:

REVISO:

Vo.Bo.:

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

ING. JERONIAS CABRERA BASTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. KLASBERTH ROGER TAMAY FOOT
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY
ADMINISTRADOR PUBLICO



Dirección de Obras Públicas Municipales,
Calle 63 entre Av. Benito Juárez y C. 72.



PRESUPUESTO DEFINITIVO

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZABAL, QUINTANA ROO					
CONTRATISTA:		ROMMA ESPECIALIZADA SA. DE CV.			
CEDULA NUMERO:		202126026			
LOCALIDAD:		SAN FELIPE BERRIOZABAL			
MUNICIPIO:		FELIPE CARRILLO PUERTO			
ESTADO:		QUINTANA ROO			
		PRESUPUESTO CONTRATADO			PRESUPUESTO DEFINITIVO
5MURT-06	SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS EN MURETE DE ACOMETIDA IDE ALUMBRADO PUBLICO, BASE DE MEDICION DE 5-100A INCLUYE: TUBO CONDUIT P.G.G. DE 32 MM,CENTRO DE CARGA CO2,INT.TERMOMAGNETICO,CABLE THW CAL. #8 PARA FASES Y NEUTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 10,547.85	6.00 \$	63,287.10
5MVT-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA A TIERRA FISICA SE DEBE CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 1) PERFORACION DE POZO DE 3" DE DIAM. SEGUN NORMA C.F.E. 2) COLOCACION DE CABLE 1/0 Y RELLENADO CON GEM O MATERIAL SIMILAR PARA SISTEMA DE TIERRA FISICA 3) SOLDAR EN BALANTE CON EL EXTREMO DE DEL CABLE 1/0 CON SOLDADURA DE BRONCE, INCLUYE: MATERIALES,PROTOCOLO, TRABAJOS EN HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	\$ 7,734.80	22.00 \$	170,165.60
5PV203	INSTALACION Y RECONEXION DE TOMA DOMICILIARIA DE POSTE A MURETE Y DE MURETE A VIVIENDA CON CABLES, 6-6/1-1 DE POSTE A MURETE Y CABLE DEL #8 THW DE MURETE A EQUIPO, Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 2,853.45	51.00 \$	145,525.95
	TOTAL CAPITULO VII. ALUMBRADO PUBLICO.		TOTAL	\$	784,206.63
8	CAPITULO VIII.-TRANSFORMADOR.				
5-0070-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CON PROTOCOLO MONOFASICO DE DOS BOQUILLAS DE 25 KVA 13.2 KV 240/127 V.PROTECCION SIMILAR, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TIPO COSTA. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 44,810.29	7.00 \$	313,672.03
	TOTAL CAPITULO VIII.-TRANSFORMADOR.		TOTAL	\$	313,672.03

ELABORO:

Vo. Bo.:

REVISO:

Vo. Bo.:

ING. MIGUEL ANGEL TORRES HAU
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

ING. JERONIMO CABRERA BASTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. WILBERT ROGER TAMAY POOT
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL SORRISUEZ MAY
ADMINISTRADOR DE OBRA



Dirección de Obras Públicas Municipales.
Calle 63 entre Av. Benito Juárez y C. 72.



PRESUPUESTO DEFINITIVO

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZABAL, QUINTANA ROO

CONTRATISTA: ROMMA ESPECIALIZADA SA. DE CV.
CEDULA NUMERO: 21V2126026
LOCALIDAD: SAN FELIPE BERRIOZABAL
MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO
ESTADO: QUINTANA ROO

FECHA DE ELABORACION: 31 DE OCTUBRE DE 2017

DELEGACION
SAN FELIPE BERRIOZABAL
MUNICIPIO

CAPITULO IX.-TRAMITES Y LIBRANZA.		PRESUPUESTO CONTRATADO			PRESUPUESTO DEFINITIVO	
9						
5UBR-01	PAGO DE RESOLUTIVO DE PRESUPUESTO DE CARGO POR OBRA, ESPECIFICADA DE AMPLIACION DE OBRA, CONEXION Y SUPERVISION DE LINEA DE BAJA TENSION 2FN AL-ACSR (2-13/0-1/0, CONEXION Y SUPERVISION DE LINEA DE MEDIA TENSION AEREA 2F3HACSR 3/0, CONEXION, SUPERVISION Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO DE LINEA DE MEDIA TENSION 1F2H AL 1/0 XLP15, CONEXION, SUPERVISION Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO BANCOS DE DISTRIBUCION DE 25 A 50 KVA, 13200-7920/110-240V, Y CONEXION, SUPERVISION Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO DE LINEA DE BAJA TENSION 2C/1N AL 3/0-1/0 XLP, INVENTARIOS, PLANOS DEFINITIVOS PARA RECEPCION DE LA OBRA, ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	LTE	\$ 31,056.92	1.00 \$	31,056.92	0.00 \$
5VERF-01	PAGO DE DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	LTE	\$ 15,528.46	3.00 \$	46,585.38	6.00 \$
	TOTAL CAPITULO IX.-TRAMITES Y LIBRANZA.			TOTAL	\$ 77,642.30	\$ 93,170.76
10	CAPITULO X.-EXTRAORDINARIO.					
EXT001	DESVANTELAMIENTO Y REINSTALACION DE ESTRUCTURA R030,Y TRES CORTACIRCUITOS DE 13.2 KV CON LINEA DE M.T. EXISTENTE EN OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 4,038.03			1.00 \$ 4,038.03
EXT002	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA R030-R030/30FF, CON LINEA DE M.T. EXISTENTE EN OBRA. INCLUYE: TENCIONADO DE LINEA EXISTENTE MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 20,748.53			1.00 \$ 20,748.53

ELABORO:

Vo. Bo.:

REVISO:

Vo. Bo.:

ING. MIGUEL ANGEL TORRES HAU
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

ING. JERONIAS CABRERA BASTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. WILBERT ROGER TANAY POOT
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY
ADMINISTRADOR AJUSTO



Dirección de Obras Públicas Municipales.
Calle 63 entre Av. Bonito Juárez y C. 72.



PRESUPUESTO DEFINITIVO

CONTRATISTA: ROMEVA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.		NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZABAL, QUINTANA ROO					FECHA DE ELABORACION: 31 DE OCTUBRE DE 2027	
CEDULA NUMERO: 2192126026								
LOCALIDAD: SAN FELIPE BERRIOZABAL								
MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO								
ESTADO: QUINTANA ROO								
		PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO DEFINITIVO	
EXT003	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA "1R4/1R1" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	\$ 2,916.88				1.00 \$	2,916.88
EXT004	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA "1R3/1R3" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	\$ 3,831.80				2.00 \$	7,663.60
EXT005	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA "1R3/1R3/1R3" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	\$ 4,990.59				2.00 \$	9,981.18
EXT006	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA "1R1/1R4/1R4" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	\$ 4,524.72				1.00 \$	4,524.72
EXT007	DESMANTEAMIENTO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE EN OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 2,069.13				1.00 \$	2,069.13
EXT008	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA "RDA" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	\$ 4,473.05				1.00 \$	4,473.05
EXT009	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA "1R3/1R4" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	\$ 3,889.95				1.00 \$	3,889.95
EXT010	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA "1R3/1R3" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	\$ 3,378.63				1.00 \$	3,378.63
EXT0011	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA "1R3/1R4" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	\$ 2,578.87				3.00 \$	7,736.61

ELABORO:

Vo. Bo.:

REVISO:

Vo. Bo.:

ING. MIGUEL ANGEL TORRES HAU
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

ING. JEREMIAS CABRERA BASTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. WILBERTH ROGER TAMAY POOT
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY
ADMINISTRADOR DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZABAL, QUINTANA ROO

FECHA DE ELABORACION: 31 DE OCTUBRE DE 2017

LOCALIDAD:

MUNICIPALITY

© 1999 THE CABLE NEWS NETWORK

CONFIDENTIAL

1. **DECLARATION**
 2. **DECLARATION**
 3. **DECLARATION**
 4. **DECLARATION**
 5. **DECLARATION**
 6. **DECLARATION**
 7. **DECLARATION**
 8. **DECLARATION**
 9. **DECLARATION**
 10. **DECLARATION**
 11. **DECLARATION**
 12. **DECLARATION**
 13. **DECLARATION**
 14. **DECLARATION**
 15. **DECLARATION**
 16. **DECLARATION**
 17. **DECLARATION**
 18. **DECLARATION**
 19. **DECLARATION**
 20. **DECLARATION**
 21. **DECLARATION**
 22. **DECLARATION**
 23. **DECLARATION**
 24. **DECLARATION**
 25. **DECLARATION**
 26. **DECLARATION**
 27. **DECLARATION**
 28. **DECLARATION**
 29. **DECLARATION**
 30. **DECLARATION**
 31. **DECLARATION**
 32. **DECLARATION**
 33. **DECLARATION**
 34. **DECLARATION**
 35. **DECLARATION**
 36. **DECLARATION**
 37. **DECLARATION**
 38. **DECLARATION**
 39. **DECLARATION**
 40. **DECLARATION**
 41. **DECLARATION**
 42. **DECLARATION**
 43. **DECLARATION**
 44. **DECLARATION**
 45. **DECLARATION**
 46. **DECLARATION**
 47. **DECLARATION**
 48. **DECLARATION**
 49. **DECLARATION**
 50. **DECLARATION**
 51. **DECLARATION**
 52. **DECLARATION**
 53. **DECLARATION**
 54. **DECLARATION**
 55. **DECLARATION**
 56. **DECLARATION**
 57. **DECLARATION**
 58. **DECLARATION**
 59. **DECLARATION**
 60. **DECLARATION**
 61. **DECLARATION**
 62. **DECLARATION**
 63. **DECLARATION**
 64. **DECLARATION**
 65. **DECLARATION**
 66. **DECLARATION**
 67. **DECLARATION**
 68. **DECLARATION**
 69. **DECLARATION**
 70. **DECLARATION**
 71. **DECLARATION**
 72. **DECLARATION**
 73. **DECLARATION**
 74. **DECLARATION**
 75. **DECLARATION**
 76. **DECLARATION**
 77. **DECLARATION**
 78. **DECLARATION**
 79. **DECLARATION**
 80. **DECLARATION**
 81. **DECLARATION**
 82. **DECLARATION**
 83. **DECLARATION**
 84. **DECLARATION**
 85. **DECLARATION**
 86. **DECLARATION**
 87. **DECLARATION**
 88. **DECLARATION**
 89. **DECLARATION**
 90. **DECLARATION**
 91. **DECLARATION**
 92. **DECLARATION**
 93. **DECLARATION**
 94. **DECLARATION**
 95. **DECLARATION**
 96. **DECLARATION**
 97. **DECLARATION**
 98. **DECLARATION**
 99. **DECLARATION**
 100. **DECLARATION**

PRESUPUESTO CONTRATADO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	
EXT0012	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA "1R4-1P3/1R3" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA \$ 4,419.37	1.00 \$ 4,419.37
EXT0013	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA "1P4/1R2/R3" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA \$ 2,811.37	1.00 \$ 2,811.37
EXT0014	PAGO DE RESOLUTIVO DE PRESUPUESTO DE CARGO POR OBRA, ESPECIFICADA DE AMPLIACION DE OBRA, CONEXION Y SUPERVISION DE LINEA DE BAJA TENSION 2F AL AC/SR (2-1)/0-1/0, CONEXION Y SUPERVISION DE LINEA DE MEDIA TENSION AEREA 2F AC/SR 3/0, CONEXION, Y SUPERVISION Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO BANCOS DE DISTRIBUCION DE 25 A 50 KVA, 13200-7920/120-240V. Y CONEXION, INVENTARIOS, PLANOS DEFINITIVOS PARA RECEPCION DE LA OBRA, ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	PZA \$ 37,327.16	1.00 \$ 37,327.16
CAPITULO X.-TOTAL EXTRAORDINARIO.		TOTAL \$	\$ 115,978.21

ING. MIGUEL ANGEL TORRES HAU
RESIDENTE DE CBRAS PUBLICAS

ING. JERENIAS CABRERA/BASTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

1

REVISO:-

ING. WILBERT ROGER TAMAY POZ-
SUPERINTENDENTE DE CBRA

10

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MA

John



CALLE 5000 MAESTRO ANTONIO GARCIA, TOLIMA, CALIFORNIA, 92501-1000
TEL: 714-962-5544 FAX: 714-962-5545 WWW.TECONOMIA.COM

CONTRACTO: ROMBA COTACACION SA DE CV
COTACACION NUMERO: 10/12/2016

SOCIEDAD: DALLA COMARCA
MUNICIPIO: SAN JUAN BARRIO
ESTADO: GUAYAMA, P.R.

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZABAL, QUINTANA ROO

NO DE CONTRATO: CP-2016-00017-F-00017
FECHA DE CONTRATO: 01 DE JUNIO DE 2017
FECHA DE SUSCRIPCION: 31 DE OCTUBRE DE 2017
VALOR GLOBAL: \$ 4,488,315.00
VALOR GLOBAL: \$ 4,488,315.00
FECHA DE EMISION: 31 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE INICIO Y TERMINO DE OBRA: 21 DE AGOSTO DE 2017 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2017

NETS AND ELECTRICAL
MEXICO, S.L.U.

TABLA COMPARATIVA

COTACACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRATADO		ADICIONALES		REDUCCIONES		VOLUMEN EJECUTADO
		UTA	\$ 15,257.46	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 0.00	\$ 46,583.16	6.00 \$ 95,170.32
EX-001	INSTALACION DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ALUMBRADO AL SECTOR DE ACUJERO A LA NOROCCIDENTAL DE LA COMUNIDAD FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TOTAL	\$ 4,488.31	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 95,170.32
EX-002	INSTALACION DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ALUMBRADO AL SECTOR DE ACUJERO A LA NOROCCIDENTAL DE LA COMUNIDAD FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TOTAL	\$ 4,488.31	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 95,170.32
EX-003	INSTALACION DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ALUMBRADO AL SECTOR DE ACUJERO A LA NOROCCIDENTAL DE LA COMUNIDAD FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TOTAL	\$ 4,488.31	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 95,170.32
EX-004	INSTALACION DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ALUMBRADO AL SECTOR DE ACUJERO A LA NOROCCIDENTAL DE LA COMUNIDAD FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TOTAL	\$ 4,488.31	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 95,170.32
EX-005	INSTALACION DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ALUMBRADO AL SECTOR DE ACUJERO A LA NOROCCIDENTAL DE LA COMUNIDAD FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TOTAL	\$ 4,488.31	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 95,170.32
EX-006	INSTALACION DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ALUMBRADO AL SECTOR DE ACUJERO A LA NOROCCIDENTAL DE LA COMUNIDAD FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TOTAL	\$ 4,488.31	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 95,170.32
EX-007	INSTALACION DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ALUMBRADO AL SECTOR DE ACUJERO A LA NOROCCIDENTAL DE LA COMUNIDAD FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TOTAL	\$ 4,488.31	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 95,170.32
EX-008	INSTALACION DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ALUMBRADO AL SECTOR DE ACUJERO A LA NOROCCIDENTAL DE LA COMUNIDAD FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TOTAL	\$ 4,488.31	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 95,170.32
EX-009	INSTALACION DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ALUMBRADO AL SECTOR DE ACUJERO A LA NOROCCIDENTAL DE LA COMUNIDAD FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TOTAL	\$ 4,488.31	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 95,170.32
EX-010	INSTALACION DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ALUMBRADO AL SECTOR DE ACUJERO A LA NOROCCIDENTAL DE LA COMUNIDAD FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TOTAL	\$ 4,488.31	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 95,170.32
EX-011	INSTALACION DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ALUMBRADO AL SECTOR DE ACUJERO A LA NOROCCIDENTAL DE LA COMUNIDAD FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TOTAL	\$ 4,488.31	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 95,170.32
EX-012	INSTALACION DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ALUMBRADO AL SECTOR DE ACUJERO A LA NOROCCIDENTAL DE LA COMUNIDAD FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TOTAL	\$ 4,488.31	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 95,170.32
EX-013	INSTALACION DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ALUMBRADO AL SECTOR DE ACUJERO A LA NOROCCIDENTAL DE LA COMUNIDAD FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TOTAL	\$ 4,488.31	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 0.00	\$ 46,583.16	\$ 95,170.32

ING. ALBERTO GARCIA VICTOR
SUPERVISOR DE OBRA

ING. ALBERTO GARCIA VICTOR
ADMINISTRADOR DE OBRA

ING. MIGUEL ANGE TORRES-ANU
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

ING. MIGUEL ANGE TORRES-ANU
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS





ACE Fianzas Monterrey

Para verificar los datos de la presente póliza de fianza usted puede acceder a www.acefianzasmonterrey.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 826432 VALIDA

POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	EXPLICACION
358,791.70	PESOS	1874575	0	18-01-2016 ENDOSO 0000

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11o. y 36o de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 358,791.70 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.

Por: ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.

Ante: A FAVOR DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO

AFIANZADORA ACE FIANZAS MONTERREY, S.A., CONSTITUYE FIADORA POR LA CANTIDAD DE \$ 358,791.70 (SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.) ANTE: Y A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, PARA GARANTIZAR POR ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO FISCAL EN CALLE FLORES MAGON No. 347 ENTRE LAGUNA DE BACALAR E ISLA CANCUN, COLONIA JESUS MARTINEZ ROSS CP. 77016 CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES No. RES010124R19, CONSTITUYE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCICIO DE LOS TRABAJOS DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE OBRA EN TÉRMINOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. OP-FCP-FISMOP17-LP-26/2017 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017, Y CONVENIO MODIFICATORIO CM-01-OP-FCP-FISMOP-LP-26/2017 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2017, CELEBRADO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO, REPRESENTADO POR LA C.P. PAOLY ELIZABETH PERERA MALDONADO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE NUESTRO FIADOR ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RELATIVO A LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE: SAN FELIPE BERTIZABAL, QUINTANA ROO, CON CÉDULA NÚMERO 21V2126026, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES MENCIONADAS EN EL CITADO CONTRATO CON SUS ANEXOS Y CONVENIO MODIFICATORIO. CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 3,387,917.02 (SON: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 02/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO; LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO ANTES CITADO Y CONVENIO MODIFICATORIO; LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y CONVENIO MODIFICATORIO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO. B) QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO, SALVO QUE EXISTA INCONFORMIDAD DE EL MUNICIPIO, EN CUYO CASO LA VIGENCIA SE PRORROGARA HASTA LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y A SATISFACCIÓN DE EL MUNICIPIO, C) LA FIANZA RESPONDERÁ DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACIÓN DE EL MUNICIPIO. D) QUE PARA CANCELAR ESTA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO. E) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE LAS RECLAMACIONES DE PAGO QUE DERIVEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 174, 178, 279, 280, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS OTORGA SU CONSENTIMIENTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. F) NO SE CONSIDERARÁ NOVACIÓN LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO.

FIN DE TEXTO

Expedido en: OFICINA: 00353, CHETUMAL, QUINTANA ROO

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUSTA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIONES QUE ESTA POLIZA CONSIGNA.

VERONICA LOZANO CARRILLO
LU007462387

ACE Fianzas Monterrey, S.A. POR CUALQUIER MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTADA HANDE EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A FAVOR DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS, EN CASO DE SER PAGO VEDARLE CHEQUES, ESTE CERTIFICA SU NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS.

ESTE DOCUMENTO NO SE VALIDA SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS.
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE GARANTÍAS, A.C.
R.F.C. FNO330303P81 ACE Fianzas Monterrey, S.A.

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.acefianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0919 01EB 69

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual queda registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 01 de Marzo de 2016, con el número CNSF-POLIS-0639-2016 y se vincula a la documentación contractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, mismo que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.



ACE Fianzas Monterrey

Para verificar los datos de la presente póliza de fianza, usted puede acceder a www.acefianzasmonterrey.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

EXPEDICION

18-01-2018

FNDOSO

0000

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION
358,791.70	PESOS	18/4575	3

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Pasco de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 116. y 360 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 358,791.70 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.

Por: ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.

Ante: A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO

AFIANZADORA ACE FIANZAS MONTERREY, S.A., CONSTITUYE FIADORA POR LA CANTIDAD DE \$ 358,791.70 (SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.) ANTE: Y A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, PARA GARANTIZAR POR ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO FISCAL EN CALLE FLORES MAGON No. 347 ENTRE LAGUNA DE PACALAR E ISLA CANCUN, COLONIA JESUS MARTINEZ ROSS CP. 77016 CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES No. RES010124R19, CONSTITUYE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE OBRA EN TÉRMINOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. OP-FCP-FISMDF17-LP-26/2017 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017, Y CONVENIO MODIFICATORIO CM-01-OP-FCP-FISMDF-LP-26/2017 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2017, CELEBRADO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO, REPRESENTADO POR LA C.P. PAOLY ELIZABETH PERERA MAIDONANO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE NUESTRO FIADOR ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RELATIVO A LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE: SAN FELIPE BERRIOZABAL, QUINTANA ROO, CON CÉDULA NÚMERO 21V2126026, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES MENCIONADAS EN EL CITADO CONTRATO CON SUS ANEXOS Y CONVENIO MODIFICATORIO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 3,587,917.02 (SON: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 02/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO; LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO ANTES CITADO Y CONVENIO MODIFICATORIO; LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y CONVENIO MODIFICATORIO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO. B) QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO, SALVO QUE EXISTA INCONFORMIDAD DE EL MUNICIPIO, EN CUYO CASO LA VIGENCIA SE PRORROGARÁ HASTA LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y A SATISFACCIÓN DE EL MUNICIPIO, C) LA FIANZA RESPONDE DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACIÓN DE EL MUNICIPIO. D) QUE PARA CANCELAR ESTA FIANZA SERÁ REQUISITO INELUDIBLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO. E) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE LAS RECLAMACIONES DE PAGO QUE DERIVEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 174, 175, 279, 280, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS OTORGA SU CONSENTIMIENTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. F) NO SE CONSIDERARÁ NOVACIÓN LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO.

FIN DE TEXTO

Expedido en: OFICINA: 00353; CHETUMAL, QUINTANA ROO

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPÍTULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA PÓLIZA CONFIERAN.

VERONICA LOZANO GARCIA
100074025371

ACE Fianzas Monterrey, S.A. POR NUESTRO MOVIMIENTO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EFECTIVOS, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUBSUALES BANCARIOS EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DIFERENCIAL NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE Fianzas Monterrey, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVIENGA O ATENDEA NO SERÁ RECONOCIDO POR NUESTRA INSTITUCIÓN DE FIANZAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.acefianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION

0919 01EB 69

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a la disposición en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta Documentación contractual queda registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 01 de Marzo de 2018, con el número CNSF-F0009-0039-2018 y se vincula a la documentación contractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

Página 1 de 2

Por: ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. (Firma Digital)

Firma Digital

- «Línea texto= 4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.» />
- «Línea texto= 5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.» />
- «Línea texto= 6. La Afianzadora está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal fianzada o dejere de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.» />
- «Línea texto= 7. La obligación de la Afianzadora contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO (S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Afianzadora. Art. 179 de la LISF.» />
- «Línea texto= 8. La novación de la obligación principal fianzada extinguirá la Fianza si la Afianzadora no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.» />
- «Línea texto= 9. La quita o pago parcial de la obligación principal fianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fianzada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.» />
- «Línea texto= 10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Afianzadora tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Afianzadora se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la afianzadora, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.» />
- «Línea texto= 11. Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Afianzadora. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fieudos u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de ACE Fianzas Monterrey, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).» />
- «Línea texto= 12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Afianzadora requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.» />
- «Línea texto= 13. En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.» />
- «Línea texto= 14. Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertara.» />
- «Línea texto= 15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.» />
- «Línea texto= 16. Si la Afianzadora no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Afianzadora pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.» />
- «Línea texto= 17. La Afianzadora podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fieudo por los resultados. Art. 287 de la LISF.» />
- «Línea texto= 18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Afianzadora, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.» />
- «Línea texto= 19. La Afianzadora se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.» />
- «Línea texto= 20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.» />
- «Línea texto= 21. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las Afianzadoras autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.» />
- «Línea texto= 22. El pago de la Fianza, subroga a la Afianzadora en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación fianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Afianzadora no pueda subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.» />
- «Línea texto= 23. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motive la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 Tracción VIII).» />
- «Línea texto= 24. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 01 de Marzo de 2016, con el número CNSF-F0009-0039-2016 y se vincula a la documentación contractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.» />
- «Normativa=CNSF» />
- «ComplementoFianza» />
- «AddendaAfianzadoraFianzaInterna= 4195562" movimiento= 1" inducido= 0" claveMonedaFianza= 1" descripciónMoneda= PESOS" />
- «IDCFin= 00353" rchime1= LOCY7402038P1" nombreFianza1= VERONICA LOZANO CARRISOZA" />
- «Seguridad» />

certificade= MTIF1TOCBL2gAwIBAgITNwAAAsyMCVtnOY3ZbAAAAAACzDANBgkqhkiG9w0BAQUFADCByDEZMBcGA1UECzMQd3d3LnBzY3dvcmskLnNv
sedeDigital = p+d2R3F6ic+KecI9Wv3W13LGidRj+roufh1vQ5mvPBTIMTjIDzQ1n8FemiB2Ug9OUqwqF64Msu51/eTnLUIdqwb8Jj6NwPGZGWgrJeBv3+
/Fianza>



ACE Fianzas Monterrey



Validación de fianza por línea de validación

[Carta de validación, oprima aquí](#)

Datos de la Fianza

Endosos

Fianza / endoso: 1874975 0 / 0000 Ver Póliza

Fecha de Expedición: 18/01/2015

Fiado: ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V

Beneficiario: A FAVOR DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPI PUERTO, QUINTANA ROO

Monto de la fianza: \$358,791.70

Monto del movimiento: \$358,791.70

Moneda: PESOS

Producto: OBRA - BUENA CALIDAD

La presente validación fue realizada obteniendo el siguiente Folio de V.

09765924132



ACE Fianzas Monterrey

México, D.F., a 25 de enero de 2018

A FAVOR DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO

Ref: Contestación a la solicitud de validación de
pólizas de fianza.

Nos referimos a la solicitud que nos formula en el sentido de verificar la validación de la póliza de fianza número 1874975 e Inclusión 0 y línea de validación 091901EB69 con el fiado ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.

Sobre el particular se les informa, que se ha realizado la búsqueda en nuestro sistema y nos permitimos afirmar que dicha póliza si fue expedida por ACE Fianzas Monterrey, S.A.

La presente validación fue realizada obteniendo el siguiente Folio de Validación:
09765924132

Lic. Aristides Ruiz Velazco.
Gerente de Estrategia de Negocio