



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Ejecutor del Gasto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                       |                            |                                    |
| Cédula y Nombre de la Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2IV2126037.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO, COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS. |                            |                                    |
| Municipio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FELIPE CARRILLO PUERTO                                                                                                                            | COLONIAS:                  | EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS  |
| Origen del Recurso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Estatad ( ) Federal ( ) Municipal ( X ) Mezcla ( )                                                                                                |                            | Fondo o Convenio RAMO 33.- FISMDF  |
| Siendo las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11:00 a.m.                                                                                                                                        | horas del día              | 13 del mes de FEBRERO del año 2018 |
| Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. representada por el ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY, en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO acompañado en este acto por el superintendente, ING. JOEL ALFARO HERNANDEZ; la Dependencia Ejecutora representada por el ING. JEREMIAS CABRERA BASTO, Director de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obras ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en : CAPITULO I: PRELIMINARES, CAPITULO II: POSTES, CAPITULO III: ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, CAPITULO IV: ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, CAPITULO V: RETENIDAS, CAPITULO VI: CONDUCTORES, CAPITULO VII: ALUMBRADO PUBLICO, CAPITULO VIII: TRANSFORMADOR, CAPITULO IX: TRAMITES Y LIBRANZA Y CAPITULO X: CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. |                                                                                                                                                   |                            |                                    |
| DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LINEA AEREA MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PC-12-750 CON TRANSFORMADORES DE 25 KVA. CON CONDUCTOR EN MEDIA TENSION SEMIAISLADO Y EN BAJA TENSION CONDUCTOR NEUTRANEL, DE IGUAL MANERA SE INSTALARAN LUMINARIAS TIPO OV15, ACOMETIDAS AEREAS, TRAMITES PARA LA CONTRATACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EN LA PARTE SUBTERRANEA CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS, TRANSFORMADORES TIPO PERESTAL, REGISTROS RBTB2, REGISTROS RMTB3 POSTES DE 9 METROS Y CON SUS LUMINARIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                            |                                    |
| Información contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                            |                                    |
| No. De contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OP-FCP-FISMDF17-LP-40/2017                                                                                                                        | Importe con IVA incluido:  | \$ 8,701,186.39                    |
| Garantía de anticipo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1830468                                                                                                                                           | Importe:                   | \$ 2,610,355.92                    |
| Garantía de cumplimiento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1829818                                                                                                                                           | Importe:                   | \$ 570,118.64                      |
| Fianza de vicios ocultos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1880221                                                                                                                                           | Importe:                   | \$ 570,118.64                      |
| Fecha de inicio de contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 DE AGOSTO DE 2017                                                                                                                              | Fecha de inicio real:      | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017           |
| Fecha de terminación de contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 DE DICIEMBRE DE 2017                                                                                                                           | Fecha de terminación real: | 30 DE DICIEMBRE DE 2017            |
| En caso de existir Convenio Modificatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                            |                                    |
| No. De convenio modificatorio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CM-01-OP-FCP-FISMDF17-LP-40/2017                                                                                                                  | Fecha de Convenio:         | 23/11/2017                         |
| Plazo de ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118 DIAS                                                                                                                                          | Importe final contratado:  | \$ 8,701,186.39                    |

GOBIERNO DE  
VISION Y COMPROMISO



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Estimaciones

| Número de Estimación | Importe de los Pagadas | Importe de los Pendientes de Pago |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1                    | \$ 1,633,991.83        |                                   |
| 2                    | \$ 1,949,466.69        |                                   |
| 3                    | \$ 3,355,583.43        |                                   |
| 4                    | \$ 1,426,527.85        |                                   |
| 5 (FINIQUITO)        |                        | \$ 335,614.59                     |
| Sumas                | \$ 8,365,571.80        | \$ 335,614.59                     |
| Inversión Ejercida   | \$ 8,701,186.39        |                                   |

la empresa ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. y la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Instrucción legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa  
ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.  
ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
Nombre y Firma

Recibe por la Ejecutora  
Por la Dirección de Obras Públicas  
ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC  
Residente de Obras  
Nombre y Firma

Por el Comité de Obra

Testigos

Por el Comité de Obra

Presidente del comité de obra  
Nombre, Cargo y Firma

Nombre, Cargo y Firma

Por el Órgano de Control

ING. RAUL LOPEZ PERAZA  
Contraloría Municipal  
Nombre, Cargo y Firma

Por la Normativa  
Conservación y Mantenimiento

TEC. WILLIAM A. MAY BACAB  
Director de Alumbrado Público



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN  
Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, artículo 47 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra: ZIV2126037.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO, COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS.

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO

Localidad: EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS

Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal (X) Mezcla ( )

Fondo o Convenio

RAMO 33.- FISM

Siendo las 11:00 P.M. horas del día 13 del mes de FEBRERO del año 2018; los representantes de las Entidades y/o Municipios se reunieron con el objeto de formalizar por parte de la Dirección de Obras Públicas representada por el ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC en su carácter de Residente de obra, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LINEA AEREA Y SUBTERRANEA a la Dirección de Obras Públicas representada por el ING. WILLIAM A. MAY BACAB en su carácter de director de alumbrado publico y mantenimiento.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LINEA AEREA MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PG-12-750 CON TRANSFORMADORES DE 25 KVA, CON CONDUCTOR EN MEDIA TENSION SEMAISLADO Y EN BAJA TENSION CONDUCTOR NEUTRANEL, DE IGUAL MANERA SE INSTALARAN LUMINARIAS TIPO OV15, ACOMETIDAS AEREAS, TRAMITES PARA LA CONTRATACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EN LA PARTE SUBTERRANEA CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS, TRANSFORMADORES TIPO PERESTAL, REGISTROS RBTR2, REGISTROS RMBTR3 POSTES DE 9 METROS Y CON SUS LUMINARIAS.

EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS  
Nombre, Cargo y Firma

TEC. WILLIAM A. MAY BACAB  
DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO  
conservación y mantenimiento

Por el Comité de Obra

Testigos

Por el Comité de Obra

comité de obra  
Nombre, Cargo y Firma

comité de obra  
Nombre, Cargo y Firma

Por el Órgano de Control

Por el superintendente de obra

SUPERVISOR DE LA CONTRA OBRA MUNICIPAL  
Nombre, Cargo y Firma

ING. JOEL ALFARO HERNANDEZ  
Nombre, Cargo y Firma





NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

ZIV2126037

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LINEA SUBTERRANEA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO. (COLONIAS: EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS)

PROGRAMA: I.1.- BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO

SUBPROGRAMA: I.1.1.- ATENCION A LAS CARENCIAS Y REZAGO COMUNITARIOS

CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO

COLONIA: EMILIANO ZAPATA 2

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

| CLAVE    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (PESOS) | IMPORTE (PESOS) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|-----------------|
| 1        | CAPITULO I OBRA CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |          |                         |                 |
| SPRL0001 | TRAZO DE EL PARA LINEA DE DISTRIBUCION DE MEDIA, BAJA TENSION Y SISTEMA DE ALUMBRADO SEGUN NORMA COC 2.2.1 DE C.F.E. INCLUYE: UBICACION DE POSTES Y REGISTROELECTRICOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA                                                                                                                                          | ML               | 1,543.00 | \$ 10.00                | \$ 15,430.00    |
| SPRL0002 | CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE 3 VIAS SEGUN NORMA DE CFE P80-PAD DE 76 MM CORRUGADA COLOR ROJO PROTOCOLIZADO CFE ENTRE REGISTROS, INCLUYE: EXCAVACION A SATISFACCION DE CFE, LIMPIEZA DE OBRA, SEÑALIZACION, AFINE DE FONDOS, TUBERIA, RELLENO Y COMPACTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA                                                                  | MI               | 128.00   | \$ 503.36               | \$ 64,430.08    |
| SBOT010  | CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS CON TUBO PAD DE 3" USO PROTOCOLIZADO CFE PARA BAJA TENSION BAJO BANQUETA SEGUN NORMA C.F.E. S13-PAD, INCLUYE: EXCAVACION A SATISFACCION DE CFE, RELLENAR CERAS CON MATERIAL DE BANCO Y PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE OBRA, SEÑALIZACION SEGUN NORMA C.F.E., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO | ML               | 644.00   | \$ 381.21               | \$ 232,610.24   |
| SBOT001  | CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS CON TUBO PAD DE 3" USO PROTOCOLIZADO CFE PARA BAJA TENSION BAJO BANQUETA SEGUN NORMA C.F.E. S23-PAD, INCLUYE: EXCAVACION A SATISFACCION DE CFE, RELLENAR CERAS CON MATERIAL DE BANCO Y PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE OBRA, SEÑALIZACION SEGUN NORMA C.F.E., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO | ML               | 67.00    | \$ 396.75               | \$ 26,582.25    |
| SBOT008  | CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS CON TUBO PAD DE 3" USO PROTOCOLIZADO CFE PARA BAJA TENSION BAJO BANQUETA SEGUN NORMA C.F.E. S38-PAD, INCLUYE: EXCAVACION A SATISFACCION DE CFE, RELLENAR CERAS CON MATERIAL DE BANCO Y PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE OBRA, SEÑALIZACION SEGUN NORMA C.F.E., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO | ML               | 83.00    | \$ 503.36               | \$ 41,778.88    |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |          |                         | \$ 380,840.45   |
| 2        | CAPITULO II REGISTRO DE MEDIA Y BAJA TENSION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |          |                         |                 |
| SRGNT010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE MEDIA TENSION NORMA RMTB-3, INCLUYE: ARD Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO O SIMILAR B4-B SEGUN NORMA, EXCAVACION Y AFINE DE FONDO, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.                                                                                                                    | PZA              | 1.00     | \$ 12,889.34            | \$ 12,889.34    |
| SRGNT02  | BASE Y REGISTRO PREFABRICADO PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO SEGUN NORMA DE CFE RTRMTB3, INCLUYE: EXCAVACION, RECIBIR TUBERIAS, ARD Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO O SIMILAR NORMA CFE B4-B RELLENO Y COMPACTADO PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE OBRA                                                                                                                    | PZA              | 1.00     | \$ 13,662.65            | \$ 13,662.65    |
| SREA024  | SUM. E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO REBIZ PREFABRICADO PARA BAJA TENSION CON TAPA DE CONCRETO Y MARCO GALVANIZADO DE 60X60X90 CM, INCLUYE EXCAVACION, RELLENOS, RECIBIR TUBERIAS MATERIAL Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                      | PZA              | 28.00    | \$ 5,282.71             | \$ 147,915.88   |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |          |                         | \$ 174,467.87   |

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY  
CONTRATISTAING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICASING. JEREMIAS LABRERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

2IV2126037

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LINEA SUBTERRANEA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO. (COLONIAS: EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS)


PROGRAMA: 1.1.- BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO  
 SUBPROGRAMA: 1.1.3.- ATENCION A LAS CARENCIAS Y REZAGO COMUNITARIOS  
 CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO  
 COLONIA: EMILIANO ZAPATA-2

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------|
| 3        | CAPITULO III. TUBERIA DE BAJA TENSION, (SUBTERRANEO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |               |
| STUB-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 32 MM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ML  | 224.50   | \$ 56.28     | \$ 12,410.35  |
| STUB-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT PVC PESADO DE 32 MM INCLUYE: PEGAMENTO TANGUL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZA | 58.00    | \$ 85.80     | \$ 4,975.40   |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | \$ 17,386.76  |
| 4        | CAPITULO IV. TRANSFORMADOR, (SUBTERRANEO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |               |
| STRANS-0 | 30 KVA 13200/7621/120/240V PROTEGIDIZADO C.F.E. INCLUYE: ANILLO, MATERIAL, PRUEBAS ELECTRICAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZA | 1.00     | \$ 81,970.97 | \$ 81,970.97  |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | \$ 81,970.97  |
| 6        | CAPITULO VI. CONDUCTORES DE MEDIA Y BAJA ( SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |               |
| SCOND-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE POTENCIA PARA 15 KV TIPO DS, DE ALUMINIO CALIBRE 3/0 AWG CON AISLAMIENTO XLP MARCA VIKRON O SIMILAR, EX. TUBERIA EXISTENTE. INCLUYE: LIMPIEZA DEL DUCTO, MATERIALES, PROTOCOLO TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                                  | ML  | 142.00   | \$ 392.48    | \$ 55,732.16  |
| SCON-100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 1/0 DE ACUERDO COMO LO MARCA LA NORMA DE C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ML  | 142.00   | \$ 147.68    | \$ 20,970.56  |
| SEST-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE SERVICIOS MONOFASICOS DE EDIFICIOS CON CABLE XLP DE 600V, MARCA VIKRON O SIMILAR CON CONDUCTOR DE ALUMINIO 21+18/19-1/0 EN DUCTOS EXISTENTES. INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                                     | ML  | 1,141.00 | \$ 159.61    | \$ 182,115.01 |
| SEST-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE SERVICIOS MONOFASICOS DE EDIFICIOS CON CABLE XLP DE 600V, MARCA VIKRON O SIMILAR CON CONDUCTOR DE ALUMINIO 21+18/19-1/0 EN DUCTOS EXISTENTES. INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                                     | ML  | 327.30   | \$ 113.72    | \$ 37,243.30  |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | \$ 296,061.03 |
| 7        | CAPITULO VII. TIERRA FISICA MEDIA Y BAJA ( SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |               |
| SENT-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA A TIERRA FISICA SE DEBE CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 1) PERFORACION DE POZO DE 3" DE DIAM. SEGUN NORMA C.F.E. 2) COLOCACION DE CABLE 1/0 Y RELLENADO CON GEM O MATERIAL SIMILAR PARA SISTEMA DE TIERRA FISICA 3) SOLDAR EN BALANTE CON EL EXTREMO DEL CABLE 1/0 CON SOLDADURA DE BRONCE. INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO, TRABAJOS EN HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 14.00    | \$ 6,064.04  | \$ 84,896.56  |



ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ  
CONTRATISTA



ING. GUILLERMO JESUS CANCHE UC  
RESPONSABLE DE OBRAS PUBLICAS



ING. JEREMIAS CABRERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

2IV2126037

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LINEA SUBTERRANEA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO,  
QUINTANA ROO. (COLONIAS: EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS)

PROGRAMA: 1.1 - BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO  
SUBPROGRAMA: 1.1.1 - ATENCION A LAS CARENCIAS Y REZAGO COMUNITARIOS  
CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO  
COLONIA: EMILIANO ZAPATA-2

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |             |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|---------------|
| SBTEM004 | CONDICION DE PUESTA A TIERRA DE BASE SOQUET (MURETE) A VARILLA DE COPRASELO CON CONECTOR INCLUIDO. CONDICIONES DE ACUERDO A NORMA CFE.                                                                                                                                                                                                                                                             | PZA | 25.00 | \$ 292.63   | \$ 7,315.75   |
| SBMT-010 | FORMACION DE NODOS PARA INTERCONECTAR EL NEUTRO CORRIDO DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION, AL SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE SOLDADURA CADAFELD EN REGISTROS DE MEDIA TENSION. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                     | PZA | 2.00  | \$ 695.15   | \$ 1,392.30   |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |             | \$ 93,604.61  |
| 8        | CAPITULO VIII ACCESORIOS MEDIA Y BAJA TENSION (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |             |               |
| SABMT-05 | FORJADO DE ABOCINADO DE PAD DE 5" EN REGISTRO DE M.T.Y B.T., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZA | 70.00 | \$ 60.98    | \$ 4,268.60   |
| SBTE-030 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEPARADOR DE TUBOS DE 3" DE DIAMETRO EN BANCO DE DUCTOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                | PZA | 42.00 | \$ 85.93    | \$ 3,609.90   |
| SBMT-021 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE POLIPROPILENO DE ALTA UNIDAD DE DIMENSIONES 32.5 X 40CM VRF-023 PARA CABLES EN REGISTRO EXISTENTE DE ACUERDO A LA NORMA CFE-SMT-ROCMAN DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE:PERFORACIONES, FIJACION, RESANES, MATERIAL, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                       | PZA | 12.00 | \$ 590.69   | \$ 7,088.28   |
| SBMT-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA TIPO INSERTO 200 A. PARA 15 KV, SEGUN NORMA DE CFE-STULC, MARCA ELASTIMOLD CAT 1601-M. INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES, PROTOCOLO, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                                           | PZA | 2.00  | \$ 1,558.45 | \$ 3,116.90   |
| SBMT-006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE OPERACION CON CARGA 200 A. PARA 15 KV, SEGUN NORMA CFE-CC2000CC, CAT. 156 UN-5260 MARCA ELASTIMOLD (PARA CALIBRE 3/0 AWG MCM AL) Y ADAPTADOR DE TIERRA CAT 21MA G. MARCA ELASTIMOLD DEBIDAMENTE ALERIZADO. INCLUYE CALIBRE 3/0, CABLE DE COBRE #10, CONEXIONES, PROTOCOLO DE LOS MATERIALES, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA.                       | PZA | 2.00  | \$ 2,851.58 | \$ 5,703.16   |
| SBMT-007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO TIPO CODO DE FRENTE MUERTO ELASTIMOLD PRODUCCION CFE, CONEXIONES AL SISTEMA DE TIERRAS MATERIAL Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                            | PZA | 1.00  | \$ 3,660.59 | \$ 3,660.59   |
| SMTIF002 | SUMINISTRO E INDICADOR DE FALLA MONOFASICO PARA 200 A, SEGUN NORMA DE CFE-IF, INCLUYE CONEXIONES, PROTOCOLO, MATERIAL, MANO DE OBRA EN HORARIOS NOCTURNOS Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                           | PZA | 1.00  | \$ 5,069.17 | \$ 5,069.17   |
| SBMT-032 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTEINER MULTITUP CON NUMERO DE CATALOGO CMSTIN TIPO "L" TIPO DE TUPE DE CUBIERTA Y FABRICADO CON ALUMINIO 6061-T6 CON AISLAMIENTO UPDM DE RANGO #12 A 150 MCM O #12 A 500 MCM DE ACUERDO A LA NORMA C.F.E.-CMET DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE MATERIALES, PROTOCOLO, TRABAJOS EN HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 84.00 | \$ 1,513.28 | \$ 127,115.52 |

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY  
CONTRATISTA

ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

ING. JEREMIAS CABRERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

2IV2126037

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LINEA SUBTERRANEA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO. (COLONIAS: EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS)


PROGRAMA: I.1 - BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO  
 SUBPROGRAMA: I.1.1 - ATENCION A LAS CARENCIAS Y REZAGO COMUNITARIOS  
 CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO  
 COLONIA: EMILIANO ZAPATA-2

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |             |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|---------------|
| SEMT-015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL PUNCHABLE PARA CABLE No.1/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZA | 9.00  | \$ 228.39   | \$ 1,141.95   |
| SEMT-016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL PUNCHABLE PARA CABLE No.1/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZA | 10.00 | \$ 284.23   | \$ 2,842.30   |
| TOTAL:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |             | \$ 163,616.37 |
| 9        | CAPITULO IX.- ACOMETIDA Y DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |             |               |
| SMURD-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NICHOS DE ACOMETIDA PREFABRICADO PARA MEDICION SENCILLO, CON BASE SOQUET, MEDIDOR 1-100 AMPERS, CENTRO DE CARGA QUINISISTENTE A LA INTERFERID, TUBO DE PVC DE 1 1/4", FLEXIDUCTO DE 1" Y POLIDUCTO DE 1/2". INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2000 AMPERS, QUINTA: TERMINAL, PREPARACION DE SALIDA PARA BASE SOQUET A INTERRUPTOR CON CABLE DEL No. 6, EXCAVACION DE CEPA, EMPOTRAMIENTO HASTA 50CM Y BUALION CON CONCRETO 1C/100KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 25.00 | \$ 3,817.02 | \$ 95,425.50  |
| SA70-003 | DESMANTELAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE TUBERIA HIDRAULICA DE 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LTE | 10.00 | \$ 383.40   | \$ 3,834.00   |
| TOTAL:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |             | \$ 99,259.50  |
| 10       | CAPITULO X.- MARBETES Y ROTULACION (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |             |               |
| SEMT-017 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARBETES EN REGISTROS DE MEDIA BAJA TENSION Y MURETES, INCLUYE: PLACAS DE IDENTIFICACION, ENTUBANDO LA TRANSICION, NO. EL EQUIPO Y NO. FASES PRESENTES, DE ACUERDO A NORMA CFE Y NOMENCLATURA DE PROYECTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                        | PZA | 90.00 | \$ 149.56   | \$ 13,460.40  |
| SR0T-001 | ELABORACION DE ROTULOS EN REGISTROS DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y MURETES A BASE DE PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO A NORMA CFE Y NOMENCLATURA DE PROYECTO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZA | 55.00 | \$ 169.63   | \$ 9,329.65   |
| TOTAL:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |             | \$ 22,790.05  |
| 11       | CAPITULO XI.- ALUMBRADO PUBLICO (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |             |               |
| SNLU-020 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 METROS. INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION Y FIJACION (BASE DE EQUIPO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZA | 21.00 | \$ 1,861.08 | \$ 39,082.68  |
| SPR02    | ELABORACION DE CEPA PARA POSTE DE 10 CM. DE DIAMETRO X 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD EN TERRENO "MIXTO" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZA | 21.00 | \$ 3,630.85 | \$ 76,247.85  |
| SPC-007  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC09-400, CON PROTOCOLO, SIGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: INCADO, NIVELACION, FLOMEADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZA | 21.00 | \$ 5,686.99 | \$ 119,426.79 |

  
 ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY  
 CONTRATISTA

  
 ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC  
 RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

  
 ING. JEREMIAS CASBERA BASTO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

2IV2126037

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LINEA SUBTERRANEA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO. (COLONIAS: EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS)

PROGRAMA: 1.1 - BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO  
 SUBPROGRAMA: 1.1.1 - ATENCIÓN A LAS CARENCIAS Y REZAGO COMUNITARIOS  
 CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO  
 COLONIA: EMILIANO ZAPATA-2

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |             |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------|
| SEXO-002 | EXCAVACION UN ZANJA (15 CM DE ANCHO Y 25 CM DE PROFUNDIDAD), RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL CRIBADO Y TENDIDO DE TUBERIA P.V. CORRUGADO DE 2".                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ML  | 621.00 | \$ 158.89   | \$ 98,670.69 |
| SCOND-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELÉCTRICA PARA AUMENTACION DE LUMINARIAS CON CABLE XLPE 600V, MARCA WAKON O SIMILAR CON CONDUCTOR DE ALUMINIO 2F1N (R/S) SEGUN NORMAS DE LA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO, TRABAJOS EN HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                        | ML  | 674.00 | \$ 113.72   | \$ 76,647.28 |
| SMURT-05 | CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA DE 0.90X0.50X2.0 MTS. CON MURO DE BLOCK DE 15X20X40CM, LOSA DE 8CM DE CONCRETO FC=200KG/CM2 ARMADO CON VAR. DE 3/8" A CADA 15CM, CEMENTO DE MAMPOSTERIA DE 30X40CM EN EXCAVACION DE 30X40CM DOS DADOS DE CONCRETO DE 30X40CM FC=150KG/CM2 Y DOS CASTILLOS ANCHOS CON VAR. DE 3/8" ALABADO INTERIOR Y EXTERIOR A TRES CAPAS RICH, EMPARCHE Y ESTUCCO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00   | \$ 5,236.62 | \$ 5,236.62  |
| SALU-D17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO MCA SIEMENS 220V-30A CON FOTOCELULA EN CABINETE NEMA 3R, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION.                                                                                                                                                                                                                            | PZA | 1.00   | \$ 6,043.32 | \$ 6,043.32  |
| SMURT-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS EN MURETE DE ACOMETIDA DE ALUMBRADO PUBLICO, BASE DE MEDICION DE 5-100A INCLUYE TUBO CONDUIT P.G.C. DE 32 MM, CABLE TUV CAL #8 PARA FASES Y NEUTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                   | PZA | 1.00   | \$ 3,542.45 | \$ 3,542.45  |
| 5PER-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA DE SEGURIDAD A BASE DE ANGULOS DE 1" Y MALLA CICLONICA DE 0.50X0.50M INCLUYE CANTADO DE SEGURIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZA | 1.00   | \$ 1,977.06 | \$ 1,977.06  |
| SCM-04   | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE CON NUMERO DE CABLEADO CERRADO TIPO L" TIPO IDEALIDAD DE 100V DE FUERTE Y PARRILLADO CON ALUMINIO 500LTS CON ANILAMIENTO FROM DERANCO #12 A 350 NCM O #12 A 500 NCM DE ACUERDO A LA NORMA C.F.E. CMET DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE MATERIALES, PROTOCOLO, TRABAJOS EN HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                 | PZA | 63.00  | \$ 1,191.01 | \$ 75,033.63 |
| SLAMPADM | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MARCA (O.H. 501A BASK U SIMILAR, CON LAMPARA LED TPO MAZORCA DE 60 W SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE CERTIFICACION DE PRODUCTO, MATERIAL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                  | PZA | 21.00  | \$ 3,485.59 | \$ 73,197.39 |

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY  
CONTRATISTA

ING. WILLIAM DE JESUS RANCHE UO  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

ING. JEREMIAS CABRERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

2IV2126037

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LINEA SUBTERRANEA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO. (COLONIAS: EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS)

PROGRAMA: L1- BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO

SUBPROGRAMA: 1.1.1.- ATENCIÓN A LAS CARENCIAS Y REZAGO COMUNITARIOS

CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO

COLONIA: EMILIANO ZAPATA-2

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |              |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------|---------------|
| SEMT-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA A TIERRA FISICA SE DEBE CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 1) PERFORACION DE POZO DE 3" DE DIAM. SEGUN NORMA C.F.E. 2) COLOCACION DE CABLE 1/0 Y RELLENADO CON GEM O MATERIAL SIMILAR PARA SISTEMA DE TIERRA FISICA 3) SOLDAR EN BANANTE CON EL EXTREMO DEL CABLE 1/0 CON SOLDADURA DE BRONCE, INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO, TRABAJOS EN HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                    | PZA | 5.00 | \$ 6,064.04  | \$ 30,320.20  |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |              | \$ 605,425.95 |
| 12       | CAPITULO XII.- TRAMITE Y LIBRANZA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |              |               |
| SUBR-01  | PAGO DE RESOLUTIVO DE PRESUPUESTO DE CARGO POR OBRA, ESPECIFICADA DE AMPLIACION DE OBRA, CONEXION Y SUPERVISION DE LINEA DE BAJA TENSION 2FN AL ACER (2-1) 3/0-1/0, CONEXION Y SUPERVISION DE LINEA DE MEDIA TENSION AEREA 2T3H, ACER 1/0, CONEXION, SUPERVISION Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO DE LINEA DE MEDIA TENSION 1F2H AL 1/0 XLPE S, CONEXION, SUPERVISION Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO BANCOS DE DISTRIBUCION DE 25 A 50 KVA, 13200-7520/120 240 V. Y CONEXION, SUPERVISION Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO DE LINEA DE BAJA TENSION 2C7IN AL 3/0-1/0 XLPE, INVENTARIOS PLANOS DEFINITIVOS PARA RECEPCION DE LA OBRA, ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | LTE |      | \$ 26,966.14 | \$            |
| SVERF-01 | PAGO DE DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ACUERDO A LA NORMA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LTE | 1.00 | \$ 17,644.80 | \$ 17,644.80  |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |              | \$ 17,644.79  |
| 13       | CAPITULO XIII.- RED AEREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |              |               |
| SPRE01   | TRAZO Y UBICACION DE COPAS PARA POSTES Y RETENIDAS, INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZA | 2.00 | \$ 160.59    | \$ 321.18     |
| SPRE02   | ELABORACION DE COPA PARA POSTE DE 30 CM. DE DIAMETRO X 1.60 MTS DE PROFUNDIDAD EN TERRENO "MIXTO" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZA | 1.00 | \$ 3,630.85  | \$ 3,630.85   |
| SPRE03   | ELABORACION DE COPA PARA RETENIDA DE 30 CM. DE DIAMETRO X 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD EN TERRENO "MIXTO" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZA | 1.00 | \$ 3,630.85  | \$ 3,630.85   |
| S0011    | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750, CON PROTOCOLO, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: INCADO, NIVELACION, PLUMADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZA | 1.00 | \$ 6,733.71  | \$ 6,733.71   |
| S0040    | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TISA SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZA | 1.00 | \$ 3,384.90  | \$ 3,384.90   |

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY  
CONTRATISTAING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICASING. JEREMIAS CARRERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

ZIV2126037

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LINEA SUBTERRANEA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO. (COLONIAS: EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS)

PROGRAMA: L1.- BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO

SUBPROGRAMA: L1.1.- ATENCION A LAS CARENCIAS Y REZAGO COMUNITARIOS

CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO

COLONIA: EMILIANO ZAPATA-2

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------|
| SCON03   | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR SEMISLADO CAJIBE 3/0 XLP 15 KV, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ML  |          | \$ 237.41    | \$            |
| SLANSINP | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO DV-15, MARCA (CH, SOGA, BASIC O SIMILAR) CON LAMPARA LED TIPO MAZOCARCA DE 60 W, A 220 VOLTS. SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR CFE. INCLUYE: CERTIFICACION DE PRODUCTOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                     | PZA | 1.00     | \$ 3,213.38  | \$ 3,213.38   |
| SEMT-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA A TIERRA FISICA. SE DEBE CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 1) PERFORACION DE POZO DE 3" DE DIAM. SEGUN NORMA C.F.E. 2) COLOCACION DE CABLE 1/0 Y RELLENADO CON GEM O MATERIAL SIMILAR PARA SISTEMA DE TIERRA FISICA SI SOLDAR EN RAJANTE CON EL EXTREMO DE DIL CABLE 1/0 CON SOLDADURA DE BRONCE. INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO, TRABAJOS EN HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1.00     | \$ 6,064.04  | \$ 6,064.04   |
| TOTAL:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | \$ 26,978.91  |
| 14       | CAPITULO XIV.- CONSTRUCCION DE TERRACERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |               |
| SDESPTE  | DESPLANTE DE MATERIAL TIPO "A" PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, INCLUYE: ACABQUES, MAQUINARIA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3  | 660.91   | \$ 44.37     | \$ 29,324.58  |
| SCORTE-B | CORTES EN MATERIAL TIPO "B" INCLUYE: CLASIFICACION DE MATERIAL, PORCENTAJES, MAQUINARIA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3  | 265.60   | \$ 201.58    | \$ 53,534.34  |
| SCORTE-C | CORTES EN MATERIAL TIPO "C" INCLUYE: CLASIFICACION DE MATERIAL, PORCENTAJES, MAQUINARIA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3  | 522.88   | \$ 347.28    | \$ 181,585.77 |
| SDESMBAN | DESMONTE EN AREA DE BANCO DE PRESTAMO CON 100% DE VEGETACION DE REGIONES SELVATICAS, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE DESMONTE FUERA DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                                          | HA  | 0.09     | \$ 15,398.07 | \$ 1,385.83   |
| SDESPBAN | DESPLANTE DE MATERIAL TIPO "A" EN AREA DE BANCO DESPORDICANDO EL MATERIAL AL BORDE DEL PRESTAMO, INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3  | 125.00   | \$ 29.51     | \$ 3,688.75   |
| SEXT-FCP | EXTRACCION DE MATERIAL DE BANCO DE BUENA CALIDAD, MEDIO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA PACO DE REGALIAS, MAQUINARIA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3  | 624.64   | \$ 103.37    | \$ 64,569.04  |
| SACATERK | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO MEDIDO SUELTO PARA EL PRIMER KILOMETRO CONSIDERADO TARIFA MIXTA, (COMBINADA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3  | 812.02   | \$ 15.46     | \$ 12,553.83  |
| SACASURS | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO MEDIDO SUELTO PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES CONSIDERADO TARIFA MIXTA, (COMBINADA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3  | 4,060.19 | \$ 7.80      | \$ 31,669.48  |

ING. MIGUEL ANGELO RODRIGUEZ MAY  
CONTRATISTAING. WILLIAM DE JESUS BANCHE UC  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICASING. JEREMIAS CABRERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

2IV2126037

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LINEA SUBTERRANEA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO. (COLONIAS: EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS)

PROGRAMA: I.1.- BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO

SUBPROGRAMA: I.1.1.- ATENCION A LAS CARENCIAS Y REZAGO COMUNITARIOS

CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO

COLONIA: EMILIANO ZAPATA 2

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |    |        |    |            |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----|--------|----|------------|------------|
| SCAM-009 | FORMACION DE TERRACERIAS DE ESPESOR VARIABLE SEGUN REQUIERA PROYECTO, CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, COMPACTANDO EN CAPAS DE 20 CMS AL 95 % INCLUYE INCORPORACION DE AGUA, MAQUINARIA Y TOPOGRAFIA, NOTA: ESTE CONCEPTO SERA PAGADO UNICAMENTE CUANDO LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTE LAS SECCIONES QUE AMPAREN LAS VOLUMETRIAS, ASI MISMO LOS TALUDES Y HOMBROS DE LA CALLE DEBERAN ESTAR LIBRES DE PIEDRAS Y ESCOMBROS, YA SEAN PRODUCTO DE CORTE, DESPALME O TURECERIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3  | 781.98 | \$ | 74.40  | \$ | 58,179.31  |            |
| SCAM-010 | FORMACION Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBASANTE CON UN ESPESOR Y ANCHO SEGUN ESPECIFIQUE EL PROYECTO, CON CUÑAS DE SOBRESANCHO DE 20 CMS ESTOS CON MATERIAL DE BANCO DE BUENA CALIDAD COMPACTANDO AL 95% COMO MINIMO TAMAÑO MAXIMO DE 3 TRES PULGURAS, DE IGUAL MANERA LA SECCION TRANSVERSAL DEBERA TENER UNA PENDIENTE (BOMBEO) DE 2% HACIA CADA EXTREMO INCLUYE INCORPORACION DE AGUA, MAQUINARIA, COMPACTACION, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, NOTA: ESTE CONCEPTO SERA PAGADO UNICAMENTE CUANDO LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTE LAS SECCIONES QUE AMPAREN LAS VOLUMETRIAS, Y LOS ENSAYES DE LABORATORIO QUE GARANTICEN LA CALIDAD DE LA COMPACTACION, ASI MISMO LOS TALUDES Y HOMBROS DE LA CALLE, DEBERAN ESTAR LIBRES DE PIEDRAS Y ESCOMBROS, YA SEAN PRODUCTO DE CORTE, DESPALME O SUBASANTE. | M3  | 624.64 | \$ | 78.05  | \$ | 48,753.15  |            |
| TOTAL:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |    |        |    | \$         | 485,244.08 |
| 15       | CAPITULO XV - EXTRAORDINARIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |    |        |    |            |            |
| SEXT-001 | EXCAVACION POR MEDIO MECANICOS DE ZANJA DE 60X60 CMS POR DIFRAJO DE NIVEL DE LA TERRACERIA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, INCLUYE COLOCACION DE 10CMS DE PLANTILLA CON MATERIAL FINO CLASIFICADO DE BANCO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3  | 371.16 | \$ | 313.98 | \$ | 116,536.82 |            |
| SEXT-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 3" DE DIAMETRO RD 32.5 EN ZANJA DE 60X60 CMS DE SECCION POR DEBAJO DE LA TERRACERIA, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML  | 1031   | \$ | 119.42 | \$ | 123,122.02 |            |
| SEXT-003 | CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.25 MTS, INCLUYE CIMBRADO, COLADO, DULMERADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZA | 13     | \$ | 191.66 | \$ | 2,491.58   |            |
| SEXT-004 | CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE TUBERIA HIDRAULICA, DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE PRODUCTO EN TODO LO ANCHO DE LA SUBASANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TMA | 45     | \$ | 297.52 | \$ | 13,388.40  |            |
| SEXT-005 | RELEVO Y COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO DE ZANJA EN CAPAS DE 20 CMS, CON MATERIAL DE BANCO CLASIFICADO PARA LOS ULTIMOS 50 CMS, INCLUYE FILTRO DE COMPACTACION AL 95% MATERIAL DE BANCO CLASIFICADO, AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3  | 309.3  | \$ | 440.17 | \$ | 136,144.58 |            |
| SEXT-006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA HIDRAULICA DE 1" INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZA | 11     | \$ | 165.21 | \$ | 1,817.31   |            |

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY  
CONTRATISTAING. WILLIAM DE JESUS ZANCHE UC  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICASING. JEREMIAS CABRERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

2IV21.26037

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LINEA SUBTERRANEA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO. (COLONIAS: EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS)

PROGRAMA: 1.1.- BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO  
 SUBPROGRAMA: 1.1.1.- ATENCION A LAS CARENCIAS Y REZAGO COMUNITARIOS  
 CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO  
 COLONIA: EMILIANO ZAPATA-2

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |              |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|---------------|
| SEX007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE HIDRAULICO DE 3" INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZA | 8       | \$ 135.35    | \$ 1,082.80   |
| SEX008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ HIDRAULICO DE 3" INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZA | 8       | \$ 374.57    | \$ 2,996.56   |
| SEX009 | PAGO DE RESOLUTIVO DE PRESUPUESTO DE CARGO POR OBRA, ESPECIFICADA DE AMPLIACION DE OBRA, CONEXION Y SUPERVISION DE LINEA DE BAJA TENSION 2FN AL ACSR 12-11 3/0-1/0, CONEXION Y SUPERVISION DE LINEA DE MEDIA TENSION AEREA 2FH AL ACSR 3/0, CONEXION, SUPERVISION Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO DE LINEA DE MEDIA TENSION 1F2H AL 1/0 XLP 15, CONEXION, SUPERVISOR Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO BANCOS DE DISTRIBUCION DE 25 A 50 KVA, 13200-7920/120-240 V. Y CONEXION, SUPERVISION Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO DE LINEA DE BAJA TENSION 2C/1N AL 3/0-1/0 XLP, INVENTARIOS PLANOS DEFINITIVOS PARA RECEPCION DE LA OBRA, ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | PZA | 1       | \$ 70,566.26 | \$ 70,566.26  |
| SEX010 | PAGO DE RESOLUTIVO DE PRESUPUESTO DE CARGO POR OBRA, ESPECIFICADA DE AMPLIACION DE OBRA, CONEXION Y SUPERVISION DE LINEA DE BAJA TENSION 2FN AL ACSR 12-11 3/0-1/0, CONEXION Y SUPERVISION DE LINEA DE MEDIA TENSION AEREA 2FH, ACSR 3/0, CONEXION, SUPERVISION Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO DE LINEA DE MEDIA TENSION 1F2H AL 1/0 XLP 15, CONEXION, SUPERVISOR Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO BANCOS DE DISTRIBUCION DE 25 A 50 KVA, 13200-7920/120-240 V. Y CONEXION, SUPERVISION Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO DE LINEA DE BAJA TENSION 2C/1N AL 3/0-1/0 XLP, INVENTARIOS PLANOS DEFINITIVOS PARA RECEPCION DE LA OBRA, ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.   | PZA | 1       | \$ 69,629.49 | \$ 69,629.49  |
| SEX011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR NEUTRANAL 12/11 AL ACSR 5,500V PARA ALUMBRADO AEREA, MARCA WAKON O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, PROTECCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML  | 296.410 | \$ 141.95    | \$ 42,075.34  |
| TOTAL  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |              | \$ 579,851.16 |

SUB-TOTAL: \$ 3,045,142.51  
 I.V.A. 16%: \$ 487,222.80  
 TOTAL: \$ 3,532,365.31

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY  
 CONTRATISTA

ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC  
 RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

ING. JEREMIAS CABRERA BASTO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

2IV2126037

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LINEA SUBTERRANEA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO. (COLONIAS: EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS)

PROGRAMA: I.T. BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO

SUBPROGRAMA: I.T.1.- ATENCION A LAS CARENCIAS Y REZADO COMUNITARIOS

CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO

COLONIA: LAZARO CARDENAS

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

| CLAVE    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (PESOS) | IMPORTE (PESOS) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|-----------------|
| 1        | CAPÍTULO I. PRELIMINARES (AEREO).                                                                                                                                                                                   |                  |          |                         |                 |
| SPNE01   | TRAZO Y UBICACION DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS, INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                           | PZA              | 24.00    | \$ 100.59               | \$ 3,854.16     |
| SPNE02   | ELABORACION DE CEPA PARA POSTE DE 50 CM. DE DIAMETRO X 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD EN TERRENO MIXTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                      | PZA              | 11.00    | \$ 3,630.85             | \$ 39,939.35    |
| SPNE03   | ELABORACION DE CEPA PARA RETENIDA DE 50 CM. DE DIAMETRO X 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD EN TERRENO MIXTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                   | PZA              | 13.00    | \$ 3,630.85             | \$ 47,201.05    |
| SDCSM01C | DESMANTELAMIENTO DE POSTE EXISTENTE DEPOSITANDO EL POSTE A UN COSTADO DE LA CARRETERA AL LUGAR DE INDICAR LA SUPERVISION DE C.F.E., INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                        | PZA              | 3.00     | \$ 1,792.76             | \$ 5,378.28     |
| SDCSLNE  | DESMANTELAMIENTO DE LINEA EXISTENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y DISPOSICION AL LUGAR DE INDICAR LA SUPERVISION DE C.F.E., INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                     | PZA              | 3.00     | \$ 1,416.95             | \$ 4,250.85     |
| SDCSMRET | DESMANTELAMIENTO DE RETENIDA EXISTENTE EN OBRA, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                            | PZA              | 1.00     | \$ 491.28               | \$ 491.28       |
| STRASL08 | TRASLADO DE MATERIAL ELECTRICO DESMANTELADO EN OBRA, ASI COMO POSTES, CONDUCTORES Y ESTRUCTURAS, DEPOSITANDO EN LA BODEGA DE C.F.E. EN LA CIUDAD DE CHETUMAL. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.          | ITE              | 1.00     | \$ 14,751.79            | \$ 14,751.79    |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                                              |                  |          |                         | \$ 115,866.76   |
| 2        | CAPÍTULO II. POSTES (AEREO).                                                                                                                                                                                        |                  |          |                         |                 |
| S-0011   | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12/50, CON PROTOCOLO, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: INCALTU, NIVELACION, PLUMACATU, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA              | 11.00    | \$ 6,733.71             | \$ 74,070.81    |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                                              |                  |          |                         | \$ 74,070.81    |
| 3        | CAPÍTULO III. ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION                                                                                                                                                                           |                  |          |                         |                 |
| S-0020-3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION "MDT" PARA LINEA DE 15.2 KV, SEGUN NORMA ESTABLECIDA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                     | PZA              | 2.00     | \$ 5,217.44             | \$ 10,434.88    |
| S-0021-3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION "TS2N" PARA LINEA DE 15.2 KV, SEGUN NORMA ESTABLECIDA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                    | PZA              | 2.00     | \$ 2,724.34             | \$ 5,448.68     |

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY  
CONTRATISTAING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICASING. JEREMIAS CABALLERO BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

2IV2126037

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LINEA SUBTERRANEA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO,  
QUINTANA ROO. (COLONIAS: EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS)PROGRAMA: 1.1.- BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO  
SUBPROGRAMA: 1.1.1.- ATENCION A LAS CARENCIAS Y REZAGO COMUNITARIOS  
CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO

COLONIA: LAZARO CARDENAS

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

|          |                                                                                                                                                                                                     |     |        |              |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|---------------|
| 5-002B-3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION "11R2B" PARA LINEA DE 13.2 KV, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1.00   | \$ 14,702.60 | \$ 14,702.60  |
| 52CCT133 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 2.1CT CON CRUCETA PARA 13.2 KV SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.         | PZA | 1.00   | \$ 7,245.41  | \$ 7,245.41   |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                              |     |        |              | \$ 37,831.57  |
| 4        | CAPÍTULO IV.- ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION                                                                                                                                                           |     |        |              |               |
| 5-0032   | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA "1R1" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO                                              | PZA | 11.00  | \$ 958.81    | \$ 10,546.91  |
| 5-0030   | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA "1R2" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO                                              | PZA | 13.00  | \$ 7,422.85  | \$ 31,497.05  |
| 52STB107 | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA "1P3/1P3" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO                                          | PZA | 1.00   | \$ 4,040.05  | \$ 4,040.05   |
| 5-0039   | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA "1P3/1R3" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO                                          | PZA | 1.00   | \$ 3,964.50  | \$ 3,964.50   |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                              |     |        |              | \$ 50,048.51  |
| 50       | CAPÍTULO V.- RETENIDAS (AEREO)                                                                                                                                                                      |     |        |              |               |
| 5-0040   | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA "15A" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                  | PZA | 5.00   | \$ 3,384.90  | \$ 20,309.40  |
| 5-1111   | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA "16A" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO                                   | PZA | 4.00   | \$ 8,705.73  | \$ 34,822.92  |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                              |     |        |              | \$ 55,132.32  |
| 0006     | CAPÍTULO VI.- CONDUCTORES                                                                                                                                                                           |     |        |              |               |
| 5CON03   | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR SEMAISLADO CALIBRE 3/0 XLF 15 KV, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.                                                                    | ML  | 154.50 | \$ 237.41    | \$ 36,701.59  |
| 5-0057   | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR NEUTRALEL (2+1) AAC 3/0 + ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.                                                                  | ML  | 562.10 | \$ 224.56    | \$ 126,225.18 |

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY  
CONTRATISTAING. WILLIAM DE JESUS RANCHE UC  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICASING. JEREMIAS GABRERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

ZIV2126037

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LINEA SUBTERRANEA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO. (COLONIAS: EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS)

PROGRAMA: I.1 - BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO

SUBPROGRAMA: I.1.1 - ATENCION A LAS CARENCIAS Y REZAGO COMUNITARIOS

CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO

COLONIA: LAZARO CARDENAS

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |              |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|---------------|
| S-CONAS  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ALUM CALIBRE 5/0 INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML  | 85.00 | \$ 143.85    | \$ 12,227.25  |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |              | \$ 175,156.01 |
| 0007     | CAPITULO VII: ALUMBRADO PUBLICO, (AEREO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |              |               |
| SLANSIF  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO CV-15; MARLA IDH, SOLA BASIC O SIMILAR CON LAMPARA LED TIPO MAZOCARLA DE 60 W. A. 220 VOLTS. SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR CFE. INCLUYE CERTIFICACION DE PRODUCTOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZA | 11.00 | \$ 3,213.38  | \$ 35,347.18  |
| SMURF001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE ACOMETIDA PREFABRICADA SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR CFE, INCLUYE: TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4" PARA MUFA Y TUBO GALVANIZADO DE 2" PARA RETENIDA, MUFA GALVANIZADA DE 1 1/4" BASE DE MEDICION 4-100, QUINTA TERMINAL, CENTRO DE CARGA QO-2, CONDUCTO DE 1/2" CANALIZACION A TIERRA, TUBO DE PVC DE 1" ALIMENTACION A VIVIENDA, CURVA DE PVC LIGERO DE 1", CONDUCTO DE 1", INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X30 AMP, CONECTOR Y VARILLA DE HIERRA CABLE DE ALIMENTACION DEL No. 8 Y CABLE DEL No. 8 DESNUDO INCLUYE: CIFA HASTA 30 CMS, FIJACION CON CONCRETO FC= 100 KG/CM2, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | LTE | 12.00 | \$ 5,688.79  | \$ 68,265.48  |
| SMURF-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION EN MURITE DE ACOMETIDA DE ALUMBRADO PUBLICO, BASE DE MEDICION DE 5-100A. INCLUYE: TUBO CONDUIT P.C.G. DE 32 MM, CENTRO DE CARGA QO-2, INT. TERMOMAGNETICO, CABLE THW CAL. # 5, PARA FASES Y NEUTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZA | 1.00  | \$ 3,542.45  | \$ 3,542.45   |
| SEMT-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA A TIERRA FISICA. SE DEBE CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 1) PERFORACION DE POZO DE 4" DE DIAM. SEGUN NORMA C.F.E. 2) COLOCACION DE CABLE 1/0 Y AISLADO CON GUM O MATERIAL SIMILAR PARA SISTEMA DE TIERRA FISICA 3) SOLDAR EN BAJANTE CON EL EXTREMO DE DEL CABLE 1/0 CON SOLDADURA DE BRONCE, INCLUYE: MATERIALES PROTOCOLO, TRABAJOS EN HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                              | PZA | 8.00  | \$ 6,064.04  | \$ 48,517.32  |
| SPV200   | INSTALACION Y RECONEXION DE TONA DOMICILIARIA DE POSTE A MURET Y DE MURET A VIVIENDA CON CABLE, 5-0/1-1 DE POSTE A MURET Y CABLE DEL #8 THW DE MURET A INTERIOR DE VIVIENDA DE ACUERDO A LA NORMA DE C.F.E. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZA | 5.00  | \$ 2,768.46  | \$ 13,942.30  |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |              | \$ 169,609.73 |
| 0008     | CAPITULO VIII: TRANSFORMADOR (AEREO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |              |               |
| S-0070-3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CON PROTECTOR MUNDIFASCO DE DOS BOQUILLA DE 35 KVA, 15.2 KV, 240/120 V. SEGUN NORMA ESTABLECIDA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TIPO COSTA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZA | 1.00  | \$ 48,455.50 | \$ 48,455.50  |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |              | \$ 48,455.50  |

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY  
CONTRATISTAING. JUAN DE JESUS CANCHE UC  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICASING. JEREMIAS CABRERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

2IV2126037

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LÍNEA SUBTERRÁNEA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO. (COLONIAS: EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS)

PROGRAMA: 1.1.- BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO

SUBPROGRAMA: 1.1.1.- ATENCIÓN A LAS CARENCIAS Y REZAGO COMUNITARIOS

CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO

COLONIA: LAZARO CARDENAS

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------|
| 0009      | CAPÍTULO IX.- TRAMITES Y LIBRANZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |               |
| 5000-02   | PAGO DE RESOLUTIVO DE PRESUPUESTO DE CARGO POR OBRA, ESPECIFICADA DE AMPLIACIÓN DE OBRA, CONEXIÓN Y SUPERVISIÓN DE LÍNEA DE BAJA TENSION 2FM-AL ACSR 12-11 3/0-1/0, CONEXIÓN Y SUPERVISIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSION AEREA 2F3H, ACSR 3/0, CONEXIÓN, SUPERVISIÓN Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO DE LÍNEA DE MEDIA TENSION 1F2H AL 1/0 XLPI5, CONEXIÓN, SUPERVISIÓN Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO BANCOS DE DISTRIBUCIÓN DE 25 A 50 KVA, 13200-7570V/ 20-240 V. Y CONEXIÓN, SUPERVISIÓN Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO DE LÍNEA DE BAJA TENSION 2C/1N AL 3/0 1/0 XLPI. INVENTARIOS PLANOS DEFINITIVOS PARA RECEPCIÓN DE LA OBRA, ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | LTE |          | \$ 26,966.14 | \$ -          |
| 5000-01   | PAGO DE DICTAMEN DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ACUERDO A LA NORMA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LTE | 3.00     | \$ 17,644.80 | \$ 52,934.40  |
|           | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | \$ 52,934.40  |
| 10        | CAPÍTULO X.- OBRA CIVIL (SUBTERRÁNEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |               |
| 5000-0001 | TRAZO DE LÍNEA PARA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA, BAJA TENSION Y SISTEMA DE ALUMBRADO SEGÚN NORMA COC 3.3.1 DE C.F.E. INCLUYE: UBICACIÓN DE POSTES Y REGISTROS ELÉCTRICOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MI  | 1,674.00 | \$ 10.00     | \$ 16,740.00  |
| 5000-010  | CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS DE 3 VIAS SEGÚN NORMA IN-111 P88-PAD DE 78 MM CORRUGADA COLOR ROJO PROTOCOLIZADO CFE ENTRE REGISTROS, INCLUYE: EXCAVACIÓN A SATISFACCIÓN DE CFE, LIMPIEZA DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, ARNE DE FONDOS, TUBERÍA, RELLENO Y COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MI  | 281.00   | \$ 503.36    | \$ 141,444.16 |
| 5000-011  | CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS CON TUBO PAD DE 3" CORRUGADO PROTOCOLIZADO CFE PARA BAJA TENSION BAJO BANQUETA SEGÚN NORMA C.F.E. 518-PAD, INCLUYE: EXCAVACIÓN A SATISFACCIÓN DE CFE, RELLENAR CERAS CON MATERIAL DE BANCO Y PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA DE OBRA, SEÑALIZACIÓN SEGÚN NORMA C.F.E., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MI  | 744.00   | \$ 361.21    | \$ 268,740.24 |
| 5000-08   | CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS CON TUBO PAD DE 3" CORRUGADO PROTOCOLIZADO CFE PARA BAJA TENSION BAJO BANQUETA SEGÚN NORMA C.F.E. 518-PAD, INCLUYE: EXCAVACIÓN A SATISFACCIÓN DE CFE, RELLENAR CERAS CON MATERIAL DE BANCO Y PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA DE OBRA, SEÑALIZACIÓN SEGÚN NORMA C.F.E., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MI  | 46.00    | \$ 503.36    | \$ 23,154.56  |
|           | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | \$ 450,078.96 |
| 11        | CAPÍTULO XI.- REGISTRO DE MEDIA Y BAJA TENSION, (SUBTERRÁNEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |               |
| 5000-010  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO DE MEDIA TENSION NORMA RMTB-3, INCLUYE: ARD Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO O SIMILAR 84-R SEGÚN NORMA, EXCAVACIÓN Y ARNE DE FONDO, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZA | 1.00     | \$ 12,889.34 | \$ 51,557.36  |

ING. MIGUEL ANGEL ROMERO MAY  
CONTRATISTAING. WILFREDO DE JESUS CANCHE UC  
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICASING. JEREMIAS CABRERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

2IV2126037

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LINEA SUBTERRANEA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO. (COLONIAS: EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS)

PROGRAMA: I.1.- BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO  
 SUBPROGRAMA: I.1.1.- ATENCION A LAS CARENCIAS Y REZAGO COMUNITARIOS  
 CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO

COLONIA: LAZARO CARDENAS

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|---------------|
| 010001-02  | BASE Y REGISTRO PREFABRICADO PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO SEGUN NORMA DE CFE BTIFRMTB3. INCLUYE: EXCAVACION, RECIBIR TUBERIAS, ARDO Y TAPA DE CONCRETO POLIMORFICO O SIMILAR, NORMA CFE B4-B RELLENO Y COMPACTADO PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FZA | 2.00   | \$ 13,662.65   | \$ 27,325.30  |
| 510002-04  | SUM. E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO RBTB2 PREFABRICADO PARA BAJA TENSION CON TAPA DE CONCRETO Y MARCO GALVANIZADO DE 80X50X30 CM. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, RECIBIR TUBERIAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FZA | 29.00  | \$ 5,282.71    | \$ 153,198.59 |
| TOTAL:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                | \$ 232,081.25 |
| 12         | CAPITULO XII: TUBERIA DE BAJA TENSION, (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                |               |
| 510003-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 32 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ML  | 672.20 | \$ 55.2800     | \$ 37,159.22  |
| 510003-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT PVC PESADO DE 32 MM. INCLUYE: PEGAMENTO TANGIT, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FZA | 80.00  | \$ 85.8000     | \$ 6,864.00   |
| TOTAL:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                | \$ 44,023.22  |
| 13         | CAPITULO XIII: TRANSFORMADOR (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                |               |
| 510004-25  | SUM. E INST. DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO PEDESTAL DE 25 KVA 13200/7621/120/240V PROTOCOLIZADO CFE. INCLUYE: ANILLO, MATERIAL, PRUEBAS ELECTRICAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FZA | 1.00   | \$ 61,636.5800 | \$ 61,636.58  |
| 510004-50  | SUM. E INST. DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO PEDESTAL DE 50 KVA 13200/7621/120/240V PROTOCOLIZADO CFE. INCLUYE: ANILLO, MATERIAL, PRUEBAS ELECTRICAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FZA | 1.00   | \$ 81,970.9700 | \$ 81,970.97  |
| TOTAL:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                | \$ 143,607.55 |
| 14         | CAPITULO XIV: TRANSICION (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                |               |
| 510005-011 | ESTRUCTURA DE TRANSICION PARA LA ALIMENTACION ELCTRICA DE LAEREA A SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION, PARA CABLE 3/0 AWG, PARA 15 KV, 700 A, DE ACUERDO A LA NORMA Y ESPECIFICACION DE CFE. INCLUYE: INSTALACION DE RAJANTE A BASE DE TUBO PADA DE 3" CRUCETAS PV75, CORTACIRCUITOS, APARTABRAYOS, TERMINAL TERMOCONTRACTIL BOTA TERMOCONTRACTIL 3 SAL, FLEJE DE ACERO, CONEXION AL SISTEMA DE TIERRAS, CONECTORES, CABLE PARA CONEXIONES, PROTOCOLO, MATERIAL, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | FZA | 2.00   | \$ 10,841.1800 | \$ 21,682.36  |
| TOTAL:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                | \$ 21,682.36  |
| 15         | CAPITULO XV: CONECTORES DE MEDIA Y BAJA TENSION (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                |               |
| 510006-03  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE POTENCIA PARA 15 KV TIPO DS, DE ALUMINIO CALIBRE 3/0 AWG CON AISLAMIENTO XLPE MARCA VIKSON O SIMILAR EN TUBERIA EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA DEL DUCTO, MATERIALES, PROTOCOLO, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML  | 339.00 | \$ 392.4800    | \$ 133,050.72 |

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY  
 CONTRATISTA

ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE LO  
 RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

ING. JEREMIAS CABRERA GASTO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

2IV2126037

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LINEA SUBTERRANEA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO,  
QUINTANA ROO. (COLONIAS: EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS)

PROGRAMA: 1.1 - BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO

SUBPROGRAMA: 1.1.1 - ATENCION A LAS CARENCIAS Y REZAGO COMUNITARIOS

CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO

COLONIA: LAZARO CARDENAS

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |               |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|---------------|
| SCON-000 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESMOLDO MD. 1/0 GP. ACUERDO COMO 10 MARLA LA NORMA DE C.F.E. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                               | ML  | 339.00   | \$ 147.6800   | \$ 50,063.52  |
| SEBT-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE SERVICIOS MONOFASICOS DE EDIFICIOS CON CABLE XLP DE 600V MARCA VIKON O SIMILAR CON CONDUCTOR DE ALUMINIO 2F+1N (3/8-1/0) EN DUCTOS EXISTENTES. INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                                  | ML  | 1,054.00 | \$ 159.6100   | \$ 168,228.94 |
| SEBT-006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE SERVICIOS MONOFASICOS DE EDIFICIOS CON CABLE XLP DE 600V MARCA VIKON O SIMILAR CON CONDUCTOR DE ALUMINIO 2F+1N (3/8-1/0) EN DUCTOS EXISTENTES. INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                                  | ML  | 824.70   | \$ 113.7200   | \$ 93,784.88  |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |               | \$ 445,128.06 |
| 16       | CAPITULO XVI. TIERRA FISICA MEDIA Y BAJA TENSION (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |               |               |
| SEMT-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA A TIERRA FISICA SE DEBE CONSULTAR LO SIGUIENTE: 1) PERFORACION DE POZO DE 3" DE DIAM. SEGUN NORMA C.F.E. 2) COLOCACION DE CABLE 1/0 Y RELLENADO CON GEM O MATERIAL SIMILAR PARA SISTEMA DE TIERRA FISICA SI SOLDAR EN SAJANTE CON B. EXTIRMO DE CABLE 1/0 CON SOLDADURA DE BRONCE. INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO, TRABAJOS EN HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 19.00    | \$ 6,064.0400 | \$ 115,216.76 |
| SEMT004  | CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE BASE SOQUET (MURETE) A VARILLA DE COPPERWELD CON CONECTOR. INCLUYE: CONEXIONES DE ACUERDO A NORMA CFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZA | 40.00    | \$ 292.6300   | \$ 11,705.20  |
| SEMT-050 | FORMACION DE NODOS PARA INTERCONECTAR EL NEUTRO CORRIDO DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION, AL SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE SOLDADURA CADWELD EN REGISTROS DE MEDIA TENSION. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                        | PZA | 6.00     | \$ 606.1500   | \$ 4,176.90   |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |               | \$ 131,098.86 |
| 17       | CAPITULO XVII. ACCESORIOS MEDIA Y BAJA (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |               |               |
| SABM-05  | FORJADO DE ABUCINADO DE PAD DE 1" EN REGISTRO DE M.T. Y S.T., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZA | 87.00    | \$ 60.9800    | \$ 5,305.26   |
| SELE-050 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEPARADOR DE TIROS DE 3" DE DIAMETRO EN BANCO DE DUCTOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZA | 80.00    | \$ 85.9500    | \$ 7,391.70   |
| SEMT-021 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD DE DIMENSIONES 32.5 X 40CM MXI-021 PARA CABLES EN REGISTRO EXISTENTE DE ACUERDO A LA NORMA CFE-BMT-EGCEMAH DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: PERFORACIONES, FIJACION, RESANES MATERIAL, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                      | PZA | 32.00    | \$ 590.6900   | \$ 18,902.08  |

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY  
CONTRATISTA

ING. WILLIAM DE JESUS MANCHE UC  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

ING. JEREMIAS CARRERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

2IV2126037

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LINEA SUBTERRANEA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO. (COLONIAS: EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS)

PROGRAMA: 1.1.- BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO

SUBPROGRAMA: 1.1.1.- ATENCION A LAS CARENCIAS Y REZAGO COMUNITARIOS

CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO

COLONIA: LAZARO CARDENAS

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |               |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|---------------|
| SEMT-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA TIPO INSERTO 200 A, PARA 15 KV, SEGUN NORMA DE CFE-STI000, MARCA ELASTIMOLD CAT. 1601-A4, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, PROTOCOLO, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZA | 4.00  | \$ 1,558.4500 | \$ 6,233.80   |
| SEMT-006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE OPERACION CON CARGA 200 A, PARA 15 KV, SEGUN NORMA CFE-CC2000CC, CAT. 166 LRB-S260 MARCA ELASTIMOLD PARA CALIBRE 3/0 AWG MCM ALI Y ADAPTADOR DE TIERRA CAT.21MA C MARCA ELASTIMOLD DEBIDAMENTE ATERRIZADO, INCLUYE: CALIBRE 3/0, CABLE DE COBRE #10, CONEXIONES, PROTOCOLO DE LOS MATERIALES, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA.                                                                                                                                           | PZA | 2.00  | \$ 2,851.5800 | \$ 5,703.16   |
| SEMT-007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO TIPO CODO DE FRENTE MUERTO ELASTIMOLD PROFUNDIZADO CFE, CONEXIONES AL SISTEMA DE TIERRAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZA | 2.00  | \$ 3,650.5900 | \$ 7,321.18   |
| SEMT-008 | SUMINISTRO E INDICADOR DE FALTA MONOFASICO PARA 200 A, SEGUN NORMA DE CFE-IF INCLUYE: CONEXIONES, PROTOCOLO, MATERIAL, MANO DE OBRA EN HORARIOS NOCTURNOS Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZA | 2.00  | \$ 5,069.1700 | \$ 10,138.34  |
| SEMT-022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE CON NUMERO DE CATALOGO CMBTIR 1001 Y TIPO DE TOPE DE CUBIERTA Y FABRICADO CON ALUMINIO 6061-T6 CON ANILAMIENTO 14MM DE RANGO #12 A 350 MCM D #12 A 500 MCM DE ACUERDO A LA NORMA CFE-CMRT DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO, TRABAJOS EN HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                           | PZA | 87.00 | \$ 1,513.2800 | \$ 131,635.36 |
| SEMT-013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL PUNCHABLE PARA CABLE No.3/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZA | 7.00  | \$ 228.3900   | \$ 1,598.73   |
| SEMT-016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL PUNCHABLE PARA CABLE No.5/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZA | 16.00 | \$ 284.2300   | \$ 4,547.68   |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |               | \$ 198,797.29 |
| 18       | CAPITULO XVIII.- ACOMETIDA Y DESMANTELAMIENTO DE AGUA POTABLE (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |               |               |
| SMURD-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NICHU DE ACOMETIDA PREFABRICADO PARA MEDICION SENCILLO, CON BASE SOQUET, MEDIDOR 4-100 AMPERS, CENTRO DE CARGA U-2000SISTENTE A LA INTERPERCI, TUBO DE PVC DE 1 1/4", FLEXIDUCTO DE 1" Y FLEXIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2500 AMPERS, QUINTA TERMINAL, PREPARACION DE SALIDA PARA BASE SOQUET A INTERRUPTOR CON CABLE DEL No. 8, EXCAVACION DE CERRA EMPOTRAMIENTO HASTA 50CM Y FIJACION CON CONCRETO 150 KGS/M2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 40.00 | \$ 3,817.0200 | \$ 152,680.80 |
| SAPO-003 | DESMANTELAMIENTO Y RECONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE TUBERIA HORIZONTAL DE 14" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LTE | 10.00 | \$ 383.4000   | \$ 3,834.00   |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |               | \$ 156,514.80 |

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ  
CONTRATISTAING. WILFRIED DE JESUS PINCHE UC  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICASING. JEREMIAS CABRERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

2IV2126037

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LINEA SUBTERRANEA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO. (COLONIAS: EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS)

PROGRAMA: I.I - BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO  
 SUBPROGRAMA: I.I.1 - ATENCIÓN A LAS CARENCIAS Y REZAGO COMUNITARIOS  
 CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO

COLONIA: LAZARO CARDENAS

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

| 19       | CAPITULO XIX- MARBETES Y ROTULACION (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |               |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|---------------|
| SEMT-017 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARBETES EN REGISTROS DE MEDIA BAJA TENSION Y MURETES, INCLUYE: PLACOS DE IDENTIFICACION, INDICANDO LA TRANSICION, NO. EL EQUIPO Y NO. FASES PRESENTES, CIRCUITO, DE ACUERDO A NORMA CFE Y NOMENCLATURA DE PROYECTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                  | PZA | 124.00 | \$ 149,5600   | \$ 18,545.44  |
| SROF-001 | ELABORACION DE ROTULOS EN REGISTROS DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y MURETES A BASE DE PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO A NORMA CFE Y NOMENCLATURA DE PROYECTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                             | PZA | 75.00  | \$ 169,6300   | \$ 12,722.25  |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |               | \$ 31,267.69  |
| 20       | CAPITULO XX- ALUMBRADO PUBLICO (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |               |               |
| SALU-020 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 METROS, INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION Y FIJACION (BASE DE EQUIPO)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZA | 21.00  | \$ 1,861.0800 | \$ 39,082.68  |
| SME02    | ELABORACION DE CEPA PARA POSTE DE 50 CM. DE DIAMETRO X 1.60 MTS DE PROFUNDIDAD EN TERRENO "MIXTO", INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZA | 21.00  | \$ 3,630.8500 | \$ 76,247.85  |
| SPL-007  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-09-400, CON PROTOCOLO, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: INCADO, NIVELACION, ROMADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                             | PZA | 21.00  | \$ 5,686.9900 | \$ 119,426.79 |
| SEXC-002 | EXCAVACION EN ZANIA (75 CM DE ANCHO Y 75 CM DE PROFUNDIDAD), RELLENO DE ZANIA CON MATERIAL CRIBADO Y TENDIDO DE TUBERIA PARI CORRUCADO DE 2".                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ML  | 603.00 | \$ 158.8900   | \$ 95,810.67  |
| SCONO-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS CON CABLE XLPE DE 600V, MARCA WAKON O SIMILAR CON CONDUCTOR DE ALUMINIO 2F+1N (5/0) SEGUN NORMAS DE LA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO, TRABAJOS EN HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                       | ML  | 671.00 | \$ 113.7200   | \$ 76,306.12  |
| SMURT-05 | CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA DE 0.60X0.50X2.0 MTS CON MURO DE BLOQUE DE 15X20X40CM, LOSA DE 8CM DE CONCRETO FC=200KG/CM2 ARMADO CON VAR. DE 3/8" A CADA 15CM, CEMENTO DE MAMPUESTRIA DE 30X40CM EN EXCAVACION DE 30X40CM, DOS DADOS DE CONCRETO DE 30X40CM FC=150KG/CM2 Y DOS CASTILLOS AHOGADOS CON VAR. DE 3/8". ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR A TRES CAPAS RICH, EMPARCHI Y ESTUCCO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2.00   | \$ 5,236.6200 | \$ 10,473.24  |
| SALU-017 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO RICA SIEMENS 2000/304 CON FOTOCELDA EN CABINETE NEMA 3R, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                                                                                                                                                                | PZA | 2.00   | \$ 6,043.3200 | \$ 12,086.64  |
| SMURT-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS EN MURETE DE ACOMETIDA DE ALUMBRADO PUBLICO, BASE DE MEDICION DE 5.00X INCLUYE: TUBO CONDUIT P.C.G. DE 32 MM, CABLE THW CAL #6 PARA FASES Y NEUTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                       | PZA | 2.00   | \$ 3,542.4500 | \$ 7,084.90   |
| SHER-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA DE SEGURIDAD A BASE DE ANGELOS DE 1" Y MALLA CILINDRICA DE 0.60X 10CM, INCLUYE: CANTONADO DE SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZA | 2.00   | \$ 1,477.0600 | \$ 3,054.12   |

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY  
CONTRALISTA

ING. WILFRED DE JESUS CANCHE UC  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

ING. JEREMIAS CABRERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

ZIV2126037

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LINEA SUBTERRANEA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO,  
QUINTANA ROO. (COLONIAS: EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS)

PROGRAMA: 1.1. BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO

SUBPROGRAMA: 1.1.1. ATENCION A LAS CARENCIAS Y REZAGO CUMUNITARIOS

CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO

COLONIA: LAZARO CARDENAS

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------------|
| SIAM-009 | FORMACION DE TERRALLINAS DE ESPESOR VARIABLE SEGUN REQUIRA PROYECTO CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, COMPACTANDO EN CAPAS DE 20 CMS. AL 95 % INCLUYE INCORPORACION DE AGUA, MAQUINARIA Y TOPOGRAFIA. NOTA: ESTE CONCEPTO SERA PAGADERO UNICAMENTE CUANDO LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTE LAS SECCIONES QUE AMPAREN LAS VOLUMETRIAS, ASI MISMO LOS TALUDES Y HOMBROS DE LA CALLE DEBERAN ESTAR LIBRES DE PIEDRAS Y ESCOMBROS, YA SEAN PRODUCTO DE CORTE, DESPALME O TERRECIERIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 2,462.10 | \$ 74,4000 | \$ 183,195.12   |
| SCAM-010 | FORMACION Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE CON UN ESPESOR Y ANCHO SEGUN ESPECIFIQUE EL PROYECTO, CON CUNAS DE SOBRESANCHO DE 20 CMS ESTOS CON MATERIAL DE BANCO DE BUENA CALIDAD COMPACTANDO AL 95% COMO MINIMO TAMAÑO MAXIMO DE 3 TRES PULGADAS DE IGUAL MANERA LA SECCION TRANSVERSAL DEBERA TENER UNA PUNIENTE (BOMBEO) DE 2% HACIA CADA EXTREMO INCLUYE INCORPORACION DE AGUA, TOPOGRAFIA, COMPACTACION, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO. NOTA: ESTE CONCEPTO SERA PAGADO UNICAMENTE CUANDO LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTE LAS SECCIONES QUE AMPAREN LAS VOLUMETRIAS, Y LOS ENSAYES DE LABORATORIO QUE GARANTEN LA CALIDAD DE LA COMPACTACION, ASI MISMO LOS TALUDES Y HOMBROS DE LA CALLE, DEBERAN ESTAR LIBRES DE PIEDRAS Y ESCOMBROS, YA SEAN PRODUCTO DE CORTE, DESPALME O SUBRASANTE. | M3 | 975.64   | \$ 78,0500 | \$ 76,148.70    |
| TOTAL    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            | \$ 1,172,155.58 |

SUB-TOTAL: \$ 4,455,880.25  
I.V.A. 16%: \$ 712,940.84  
TOTAL: \$ 5,168,821.09

ING. MIGUEL ANGEL ROBERTO PEREZ MAY  
CONTRATISTA

ING. JEREMIAS CABRERA BASTO  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

ING. JEREMIAS CABRERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



## TABLA COMPARATIVA

CONTRATISTA: BOMBA ESPECIALIZADA S.A. DE CV.

CEDULA NUMERO: 312180357

FECHA DE ELABORACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE FELITE CARRILLO PUERTO OROO, COLOMBIAS  
MILANO ZAPATA Y LAZARO CANCEMIASMUNICIPIO: FELPE CARRILLO PUERTO  
ESTADO: CALDASNo. Y FECHA DEL CONTRATO: OF-FCP-FISMDP-17-LP-402017 21 DE AGOSTO DE 2017  
No. Y FECHA DEL OF: A-ROD. 074-FISMDP-17-FCP-017 31 DE JULIO DE 2017  
FECHA DE INICIO Y TERMINO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017

| No. DE CONTRATO: OP-PCP-FISMD17-LP-40/2017 |  | CONCEPTO                                                                                                                                                            | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE      | CANTIDAD | IMPORTE  | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | VOLUMENES EJECUTADOS |
|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------------|
| CLAVE                                      |  |                                                                                                                                                                     |        |          |                 |              |          |          |          |         |          |         |                      |
| 0001                                       |  | COLONIA LAZARO CANCEMIAS                                                                                                                                            |        |          |                 |              |          |          |          |         |          |         |                      |
|                                            |  | CAPITULO I.-PRELIMINARES (AREO)                                                                                                                                     |        |          |                 |              |          |          |          |         |          |         |                      |
| SPRE0001                                   |  | TRAZO Y UBICACION DE OBRAS PARA FORTES Y RETENCIONES, INCLUIR MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.                                                    | PZA    | 23.00    | 160.59          | \$ 3.692.57  | 1.00     | 160.59   | 0.00     | \$      | 0.00     | \$      | 24.00 3.854.16       |
| SPRE0002                                   |  | ELABORACION DE OBRAS PARA POSTE DE 50 CM DE DIAMETRO X 1.80 MTS DE PROFUNDIDAD, EN TERRENO MIXTO, INCLUIR MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO                     | PZA    | 11.00    | 3.630.85        | \$ 39.939.35 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | \$      | 0.00     | \$      | 1.00 39.939.35       |
| SPRE0003                                   |  | ELABORACION DE OBRAS PARA RETENCION SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. EN TERRENO MIXTO, INCLUIR MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.                           | PZA    | 12.00    | 3.630.85        | \$ 43.570.20 | 1.00     | 3.630.85 | 0.00     | \$      | 0.00     | \$      | 13.00 47.201.05      |
| SPRE0004                                   |  | DESARROLLO DE FORTES LAS ENTRE, DESARROLLADO EL POSTE A UN COSTADO DE LA OBRERA AL LUGAR QUE INDICUE LA SUPERVISION DE C.F.E. INCLUIR MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTAS | PZA    | 1.00     | 1.792.75        | \$ 1.792.75  | 0.00     | 0.00     | 1.00     | \$      | 1,792.75 | \$      | 3.00 5,376.23        |
| SPRE0005                                   |  | DESARROLLO DE LINEA EXISTENTE, DE AGUERRIO AL PROYECTO Y DISPOSICION AL LUGAR QUE INDICUE LA SUPERVISION DE C.F.E. INCLUIR MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTAS            | PZA    | 1.00     | 1,416.95        | \$ 5,637.30  | 0.00     | 0.00     | 1.00     | \$      | 1,416.95 | \$      | 3.00 4,260.55        |
| SPRE0006                                   |  | DESARROLLO DE LINEA EXISTENTE, DE AGUERRIO AL PROYECTO Y DISPOSICION AL LUGAR QUE INDICUE LA SUPERVISION DE C.F.E. INCLUIR MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTAS            | PZA    | 1.00     | 401.29          | \$ 401.29    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | \$      | 0.00     | \$      | 1.00 401.29          |
| SPRE0007                                   |  | DESARROLLO DE LINEA EXISTENTE, DE AGUERRIO AL PROYECTO Y DISPOSICION AL LUGAR QUE INDICUE LA SUPERVISION DE C.F.E. INCLUIR MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTAS            | PZA    | 1.00     | 14,751.79       | \$ 14,751.79 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | \$      | 0.00     | \$      | 1.00 14,751.79       |
|                                            |  | TOTAL DE CAPITULO I.-PRELIMINARES (AREO)                                                                                                                            |        |          | \$              | 115,286.03   |          | \$       | 3,781.44 | \$      | 3,209.71 | \$      | \$ 115,896.76        |
| 0002                                       |  | CAPITULO II.- POSTES (AREO)                                                                                                                                         |        |          |                 |              |          |          |          |         |          |         |                      |
| SPRE0011                                   |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-2-150 CON FOTOCOLOCADO, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUIR MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.        | PZA    | 11.00    | 6,733.71        | \$ 74,070.81 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | \$      | 0.00     | \$      | 11.00 74,070.81      |
|                                            |  | TOTAL DE CAPITULO II.-PRELIMINARES (AREO)                                                                                                                           |        |          | \$              | 74,070.81    |          | \$       | -        | \$      | -        | \$      | \$ 74,070.81         |

ELABORADO  
ING. MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAREVISADO  
ING. MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ  
CONTADORREVISADO  
ING. WILLIAM DE CANCEMIAS  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICASREVISADO  
ING. JEREMIAS CABRERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





TABLA COMPARATIVA

CONTRATISTA: NORMA ESPECIALIZADA SA. DE CV  
CÉDULA MERC. 2022-28337

YOMBE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO CINCO CECOMIAS  
EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO  
ESTADO: QUERÉTARO

No. Y FECHA DEL CONTRATO: DP-FCP-RISM/DFIT-LP-402017  
No. Y FECHA DEL C.O.F.E. APROB. 21 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA DE MODIFICACIÓN Y TERMINO: 31 DE JULIO DE 2017  
04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017

| CLAVE      | CONCEPTO                                                                                                                         | UNIDAD | CONTRATO |                 |              | ADITIVAS |              |          | DEDUCTIVAS |          |              | VOLUMENES EJECUTADOS |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|----------|--------------|----------|------------|----------|--------------|----------------------|---------|
|            |                                                                                                                                  |        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE      | CANTIDAD | IMPORTE      | CANTIDAD | IMPORTE    | CANTIDAD | IMPORTE      | CANTIDAD             | IMPORTE |
| 3003       | CAPITULO III.- ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION                                                                                       |        |          |                 |              |          |              |          |            |          |              |                      |         |
| 5-0020.3   | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA "P22A" PARA 13.2 KV SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE MANO DE OBRERA Y EQUIPO. | PZA    | 2.00     | 5,217.44        | \$ 10,434.88 | 0.00     | 0.00         | 0.00     | \$ 0.00    | 2.00     | \$ 10,434.88 |                      |         |
| 5-0021.3   | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA "P22B" PARA 13.2 KV SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE MANO DE OBRERA Y EQUIPO. | PZA    | 2.00     | 2,724.34        | \$ 5,448.68  | 0.00     | 0.00         | 0.00     | \$ 0.00    | 2.00     | \$ 5,448.68  |                      |         |
| 5-0028.9   | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA "P22C" PARA 13.2 KV SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE MANO DE OBRERA Y EQUIPO. | PZA    | 1.00     | 14,702.60       | \$ 14,702.60 | 0.00     | 0.00         | 0.00     | \$ 0.00    | 1.00     | \$ 14,702.60 |                      |         |
| 5-0029.133 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA "P22D" PARA 13.2 KV SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE MANO DE OBRERA Y EQUIPO. | PZA    | 1.00     | 7,245.41        | \$ 7,245.41  | 0.00     | 0.00         | 0.00     | \$ 0.00    | 1.00     | \$ 7,245.41  |                      |         |
|            | TOTAL DE CAPITULO III.- ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION                                                                              |        |          |                 | \$ 37,831.57 |          |              |          |            |          | \$ 37,831.57 |                      |         |
| 3004       | CAPITULO IV.- ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION                                                                                        |        |          |                 |              |          |              |          |            |          |              |                      |         |
| 5-0032     | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA "P11" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRERA Y EQUIPO.                  | PZA    | 2.00     | 958.81          | \$ 1,917.62  | 9.00     | 8,629.20     | 0.00     | \$ 0.00    | 11.00    | \$ 10,546.81 |                      |         |
| 5-0030     | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA "P13" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRERA Y EQUIPO.                  | PZA    | 11.00    | 2,472.95        | \$ 27,202.45 | 2.00     | 4,945.70     | 0.00     | \$ 0.00    | 13.00    | \$ 32,148.15 |                      |         |
| 5-0037     | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA "P14" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRERA Y EQUIPO.                  | PZA    | 1.00     | 4,040.05        | \$ 4,040.05  | 0.00     | 0.00         | 0.00     | \$ 0.00    | 1.00     | \$ 4,040.05  |                      |         |
| 5-0039     | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA "P15" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRERA Y EQUIPO.                  | PZA    | 1.00     | 3,964.50        | \$ 3,964.50  | 0.00     | 0.00         | 0.00     | \$ 0.00    | 1.00     | \$ 3,964.50  |                      |         |
|            | TOTAL DE CAPITULO IV.- ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION                                                                               |        |          |                 | \$ 573.52    |          | \$ 13,474.90 |          |            |          | \$ 13,474.90 |                      |         |

ELABORADO: ING. JOEL ALFARO HERNANDEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISADO: ING. WILLIAM DE J. BONICHE UC RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

VOBO: ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ COORDINADOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JERONIAS CABRERA SASTO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



CED N O NUMERO: 3025128037

FECHA DE ELABORACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

PROYECTO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRELLA PUEBLO 0,800, COAHUILA DE ZARAGOZA

| MUNICIPIO: FELIPE CABELLO RUÍRO<br>QUINTANA ROO |                                                                                                                                            | No. Y FECHA DE CONTRATO: OP-FOP-FISMDF-17-LP-40/2017 |          | No. Y FECHA DE CONTRATO: OP-FOP-FISMDF-17-LP-40/2017 |               | No. Y FECHA DE CONTRATO: OP-FOP-FISMDF-17-LP-40/2017 |             | No. Y FECHA DE CONTRATO: OP-FOP-FISMDF-17-LP-40/2017 |              | No. Y FECHA DE CONTRATO: OP-FOP-FISMDF-17-LP-40/2017 |               | No. Y FECHA DE CONTRATO: OP-FOP-FISMDF-17-LP-40/2017 |         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------|
| CLAVE                                           | CONCEPTO                                                                                                                                   | UNIDAD                                               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO                                      | IMPORTE       | CANTIDAD                                             | IMPORTE     | CANTIDAD                                             | IMPORTE      | CANTIDAD                                             | IMPORTE       | CANTIDAD                                             | IMPORTE |
| 0035                                            | CAPITULO V.- RETENIDAS (AEREO)                                                                                                             |                                                      |          |                                                      |               |                                                      |             |                                                      |              |                                                      |               |                                                      |         |
| 5-0040                                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA PARA SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.  | PZA                                                  | 8.00     | 3,364.90                                             | \$ 27,079.20  | 0.00                                                 | 0.00        | 2.00                                                 | \$ 6,769.80  | 6.00                                                 | \$ 20,329.40  |                                                      |         |
| 5-1111                                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA PARA SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.  | PZA                                                  | 8.00     | 8,705.73                                             | \$ 69,645.84  | 1.00                                                 | 8,705.73    | 0.00                                                 | \$ 0.00      | 4.00                                                 | \$ 34,822.92  |                                                      |         |
|                                                 | TOTAL DE CAPITULO V.- RETENIDAS (AEREO)                                                                                                    |                                                      |          |                                                      | \$ 69,645.84  |                                                      | \$ 8,705.73 |                                                      | \$ 6,769.80  |                                                      | \$ 65,132.32  |                                                      |         |
| 0036                                            | CAPITULO VI.- CONDUCTORES (AEREO)                                                                                                          |                                                      |          |                                                      |               |                                                      |             |                                                      |              |                                                      |               |                                                      |         |
| 5-0060                                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PARA SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | ML                                                   | 240.00   | 237.41                                               | \$ 56,978.40  | 0.00                                                 | 0.00        | 85.40                                                | \$ 20,274.81 | 154.60                                               | \$ 36,703.59  |                                                      |         |
| 5-0067                                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PARA SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | ML                                                   | 545.00   | 294.56                                               | \$ 160,538.80 | 17.10                                                | 5,026.88    | 0.00                                                 | \$ 0.00      | 162.10                                               | \$ 47,525.18  |                                                      |         |
| 5-0068                                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PARA SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | ML                                                   | 45.00    | 143.85                                               | \$ 6,473.25   | 40.00                                                | 5,754.00    | 0.00                                                 | \$ 0.00      | 5.00                                                 | \$ 719.25     |                                                      |         |
|                                                 | TOTAL DE CAPITULO VI.- CONDUCTORES (AEREO)                                                                                                 |                                                      |          |                                                      | \$ 166,562.05 |                                                      | \$ 5,026.88 |                                                      | \$ 20,274.81 |                                                      | \$ 175,156.01 |                                                      |         |
| 0007                                            | CAPITULO VII.- ALUMBRADO PUBLICO (AEREO)                                                                                                   |                                                      |          |                                                      |               |                                                      |             |                                                      |              |                                                      |               |                                                      |         |
| 5-0007                                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA                                                  | 11.00    | 3,213.39                                             | \$ 35,347.19  | 0.00                                                 | 0.00        | 3.00                                                 | \$ 9,820.17  | 11.00                                                | \$ 35,347.19  |                                                      |         |
|                                                 | TOTAL DE CAPITULO VII.- ALUMBRADO PUBLICO (AEREO)                                                                                          |                                                      |          |                                                      | \$ 35,347.19  |                                                      | \$ 9,820.17 |                                                      | \$ 9,820.17  |                                                      | \$ 45,167.36  |                                                      |         |

ELABORÓ  
ING. JOEL ALFARO HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Val Bo  
ING MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ  
CONSTITUTIONAL

REVISOR

ING. JEREMIAS CABRERA DASTO  
VO. 85.







TABLA COMPARATIVA

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO QUEDO, DOLOMINAS  
EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS

CONTRATISTA: ROMMA ESPECIALIZADA SA DE CV  
CÉDULA NÚMERO: 306215837

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO  
ESTADO: QUINTANA ROO

NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO: OFICINA FISMDF-VAL-200217 31 DE AGOSTO DE 2017  
NÚMERO Y FECHA DEL C.F.C. APROBADO: OFICINA FISMDF-VAL-200217 31 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA DE INICIO Y TÉRMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017

| Nº. DE CONTRATO: GR-FCP-FISMDF-IT-LP-4002017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                 |              |          |         |          |              |          |              |          |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|----------|---------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| CLAVE                                        | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE      | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE      | CANTIDAD | IMPORTE      | CANTIDAD | IMPORTE      |
| 0008                                         | CAPITULO VIII.- TRANSFORMADOR (AEREO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |              |          |         |          |              |          |              |          |              |
| S-007-3                                      | SUNAVITRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CON PROTECCION MONOFASICA DE DOS BOQUILLAS DE 25 KVA (32KV 40012" V. PROTECCION SIMILAR, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. TIPO COSTA, INCLUYE: MANO DE OBRERA, FOLIO Y MANO DE OBRERA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZA    | 1.00     | 48,455.50       | \$ 48,455.50 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 1.00     | \$ 48,455.50 | 1.00     | \$ 48,455.50 |
|                                              | TOTAL DE CAPITULO VIII.- TRANSFORMADOR (AEREO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                 | \$ 48,455.50 |          |         |          |              |          | \$ 48,455.50 |          |              |
| 0009                                         | CAPITULO IX.- TRAMITES Y LIBRANZA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                 |              |          |         |          |              |          |              |          |              |
| S-008-02                                     | PAGO DE RESULTADO DE PRESUPUESTO DE CARGO POR OBRA, ESPECIFICACION DE AMPLIACION DE OBRA, CONEXION Y SUPERVISION DE LINEA DE BAJA TENSION EN ALACER 5-100-10, CONEXION Y SUPERVISION DE LINEA DE MEDIA TENSION AEREA 27/100KV 30, CONEXION, SUPERVISION Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO DE LINEA DE MEDIA TENSION 10KV AL 10, XLPE, CONEXION, SUPERVISION Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 33 A 30 KVA, 10KV 7520/20-240V Y CONEXION, SUPERVISION Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO DE LINEA DE BAJA TENSION 20/1N AL 30-10 XLPE, INVENTARIOS, PLANOS DEFINITIVOS PARA RECEPCION DE LA OBRA ANTE LA C.F.E. | LTE    | 1.00     | 26,966.14       | \$ 26,966.14 | 0.00     | 0.00    | 1.00     | \$ 26,966.14 | 1.00     | \$ 26,966.14 | 1.00     | \$ 26,966.14 |
| S-009-01                                     | PAGO DE DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ACUERDO A LA NORMA DE C.F.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LTE    | 3.00     | 17,644.80       | \$ 52,934.40 | 0.00     | 0.00    | 3.00     | \$ 52,934.40 | 3.00     | \$ 52,934.40 | 3.00     | \$ 52,934.40 |
|                                              | TOTAL DE CAPITULO IX.- TRAMITES Y LIBRANZA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                 | \$ 79,900.54 |          |         |          |              |          | \$ 79,900.54 |          | \$ 79,900.54 |

ELABORÓ  
ING. JOEL ALFARO HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Vo. Bo.  
ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ  
CONTRATISTA

RECIBO  
ING. WILLIAM DE LA CRUZ UC  
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.  
ING. JEREMIAS CABREZA RASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





TABLA COMPARATIVA

| CONTRATISTA: ROMINA ESPERANZADA SA, DE CV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |  |          |        |           |        |            |                 |          |          |          |          | FECHA DE ELABORACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017                                                                                                                                             |          |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------|-----------|--------|------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CÉDULA NÚMERO: 20216037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |  |          |        |           |        |            |                 |          |          |          |          | NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO CORDOBA, COLONIAS ENILIANO ZAPATA Y LAZARO CARREÑAS                                   |          |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |  |          |        |           |        |            |                 |          |          |          |          | No. Y FECHA DEL CONTRATO: OP-FCP-RISMD17-LP-4013017<br>No. Y FECHA DEL OFIC. AFHO08 31 DE JULIO DE 2017<br>FECHA DE INICIO Y TERMINO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017 |          |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. DE CONTRATO: OP-FCP-RISMD17-LP-4013017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |  | CONCEPTO |        |           | UNIDAD | CANTIDAD   | PRECIO UNITARIO | CONTRATO |          | ADITIVAS |          | DEDUCTIVAS                                                                                                                                                                                |          | VOLUMENES EJECUTADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |  |          |        |           |        |            |                 | IMPORTE  | CANTIDAD | IMPORTE  | CANTIDAD | IMPORTE                                                                                                                                                                                   | CANTIDAD | IMPORTE              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITULO XII. TUBERIA DE BAJA TENSION (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |  |          |        |           |        |            |                 |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                           |          |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CAPITULO XII. TUBERIA DE BAJA TENSION (SUBTERRANEO)                                                                                                                                             |  |          |        |           |        |            |                 |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                           |          |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5705-201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUMINISTRO Y COLOCACION "JUNO CONDUIT PVC PESADO DE 30 MM INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRAS Y HERRAMIENTAS                                                                                       |  | MIL      | 555.00 | 55.28     | \$     | 30,680.40  | 1.7.20          | 8,473.02 | 0.00     | \$       | 0.00     | \$                                                                                                                                                                                        | 672.20   | 37,153.22            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5705-202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT PVC PLSAUC DE 32 MM INCLUYE PESADO TALLER MANO DE OBRAS Y HERRAMIENTAS                                                                                 |  | PZA      | 74.00  | 85.80     | \$     | 6,349.20   | 6.00            | 514.80   | 0.00     | \$       | 0.00     | \$                                                                                                                                                                                        | 60.00    | 6,984.00             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE CAPITULO XII. TUBERIA DE BAJA TENSION (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |  |          |        |           | \$     | 37,029.60  |                 | 6,983.02 |          | \$       |          | \$                                                                                                                                                                                        |          | 44,023.22            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITULO XIII. TRANSFORMADOR (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |  |          |        |           |        |            |                 |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                           |          |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CAPITULO XIII. TRANSFORMADOR (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                      |  |          |        |           |        |            |                 |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                           |          |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5705-205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUM. E INST. DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 150V PEDISTAL DE 25 KVA 12800/7950/120/240 V FORTI: COLOCACION CPE, INCLUYE ANILLO, MATERIAL, PULVERAS ELECTRICAS, HERRAMIENTAS EQUIPO Y MANO DE OBRAS |  | PZA      | 1.00   | 51,636.58 | \$     | 51,636.58  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | \$       | 0.00     | \$                                                                                                                                                                                        | 1.00     | 51,636.58            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5705-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUM. E INST. DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 150V PEDISTAL DE 25 KVA 12800/7950/120/240 V FORTI: COLOCACION CPE, INCLUYE ANILLO, MATERIAL, PULVERAS ELECTRICAS, HERRAMIENTAS EQUIPO Y MANO DE OBRAS |  | PZA      | 1.00   | 91,970.97 | \$     | 91,970.97  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | \$       | 0.00     | \$                                                                                                                                                                                        | 1.00     | 91,970.97            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE CAPITULO XIII. TRANSFORMADOR (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |  |          |        |           | \$     | 143,607.55 |                 |          |          | \$       |          | \$                                                                                                                                                                                        |          | 143,607.55           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITULO XIV. TRANSICION (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |  |          |        |           |        |            |                 |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                           |          |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CAPITULO XIV. TRANSICION (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                          |  |          |        |           |        |            |                 |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                           |          |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRUCTURA DE TRANSICION PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA DE AREA A. SUBTERRANEO EN MEDIA TENSION PARA CABLE 30 AWG. PARA 15KV 200 A. DE ACUERDO A LA NORMA Y ESPECIFICACION DE CTE. INCLUYE: INSTALACION DE BAJANTE A BASE DE TUBO PAISO DE 8" CRUCETAS PVT5, CORIAUCUTOS, APARTARRAYOS, TERMINAL TERMOCONTACTIL, BOTA TERMOCONTACTIL 3 SAL. FLEJE DE ACERO, CONEXION AL SISTEMA DE TIERRAS, CONECTORES, CABLE PARA CONEXIONES, PROTECTOR. MATERIAL, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |                                                                                                                                                                                                 |  | PZA      | 2.00   | 10,941.18 | \$     | 21,882.36  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | \$       | 0.00     | \$                                                                                                                                                                                        | 2.00     | 21,882.36            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE CAPITULO XIV. TRANSICION (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |  |          |        |           | \$     | 21,882.36  |                 |          |          | \$       |          | \$                                                                                                                                                                                        |          | 21,882.36            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ELABORO  
ING. JOEL ALPARGO HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Vo.Bo.  
ING. MIGUEL ANGEL NOTICIA  
COMPARATIVA

REVISO  
ING. WILLIAM DE J. CARACHE UC  
RESIDENCIAL DE OBRA PUBLICAS

Vo.Bo.  
ING. JERONIMAS CARRERA BASTO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS







וְאֵלֶּיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ יָשׁוּבִים

FECHA DE ELABORACI3N: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

MOVIMIENTO DE LA OBRA: ANELACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEÑE CARRILLO PUERTO Q. ROO, COLONIAS  
ATLANTID ZAPATA Y LOZANO GARDUEN

ANO Y TÉRMINO DEL CONTRATO: 21 DE AGOSTO DE 2017  
 NÚMERO Y FECHA DEL C.R.C. APOB: 001/17/08/2017  
 FECHA DE NÚMERO Y TÉRMINO: 31 DE JULIO DE 2017  
 COLO SEPTIEMBRE DE 2017 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017

ING. JUAN ALFONSO HERNANDEZ  
S. PERMANENTE DE OBRA

REMSO  
ING. WILLIAM DE LA CACHA UC  
PRESIDENTE DE LAS REPUBLICAS

Vo. B.  
ING. JEREMIAS AFRERA BASO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





TABLA COMPARATIVA

CONSTRUTORA ROMMA ESPERANZA S.A. DE C.V.

PROYECTO: 502126037

FECHA DE ELABORACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

MONEDERA DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO QUITO, COLOMBIA

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO  
ESTADO: QUINDIA

NO. Y FECHA DEL CONTRATO: CP-CE-ESMDF17-LP-40-2017 21 DE AGOSTO DE 2017  
NO. Y FECHA DEL OFIC. APROR: 704 PUN 3711-ED-537 31 DE JULIO DE 2017  
FECHA DE INICIO Y TERMINO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017

NO. DE CONTRATO: OP-PCP-EISMDF17-LP-40-2017

| CLAVE                                                                                | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONTRATO |          |                 | ADITIVAS      |              |           | DEDUCTIVAS |         |          | VOLUMENES EJECUTADOS |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------|----------|----------------------|------------|--|
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE       | CANTIDAD     | IMPORTE   | CANTIDAD   | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE              |            |  |
| SEMT-007                                                                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATARIO TIPO CODE DE FUENTE MULTIPLE PROTEGIDO POR DFE, CONEXIONES AL SISTEMA DE TIERRAS, INCLUIRE MATERIALES Y MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INDICADOR DE FALLA, MONITOREO PARA 220 A, PARA 150V SEGUN NORMA DE CIE-F INCLUIRE CONEXIONES, PROTOCOLO, MATE-REL, MANO DE OBRA EN HORARIOS NOCTURNOS Y HERRAMIENTA                                                                                                                  | PZA      | 2.00     | 3,660.59        | \$ 7,321.18   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | \$      | 0.00     | 2.00                 | 7,321.18   |  |
| SEMT-008                                                                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE CON CUBIERTA Y PARACABLE CON ALUMINIO 6061-T6 CON AISLAMIENTO FIBRA DE VIDRIO A 18 A 300 MCM O A 12 A 500 MCM DE ACUERDO A LA NORMA CIE-EMBT DE LA C.F.E. INCLUIRE MATERIALES, PROTOCOLO, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LOGISTICA                                                                                                                                                     | PZA      | 79.00    | 1,512.20        | \$ 119,033.84 | 9.00         | 13,619.52 | 0.00       | \$      | 0.00     | 87.00                | 131,855.36 |  |
| SEMT-015                                                                             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL PUNCHABLE Y PARA CABLE No. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZA      | 7.00     | 226.39          | \$ 1,584.73   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | \$      | 0.00     | 7.00                 | 1,584.73   |  |
| SEMT-016                                                                             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL PUNCHABLE Y PARA CABLE No. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZA      | 16.00    | 284.23          | \$ 4,547.68   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | \$      | 0.00     | 16.00                | 4,547.68   |  |
| TOTAL DE CAPITULO XVII.- ACCESORIOS MEDIA Y BAJA (SUBTERRANEO)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          | \$ 124,506.99   |               | \$ 14,250.30 |           | \$         |         | \$       |                      | 198,757.29 |  |
| SAJ-001                                                                              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NUDO DE ACOMETIDA PREFABRICADO PARA MEDICION SINCHILLA CON BASE SOQUET, MEDIDA 4-100 AMP, DENTRO DE CARGA C-08 RESISTENTE A LA INTERFERENCIA TUBO DE PVC DE 1 1/4, FLEXICUETO DE 1" Y FLEXICUETO DE 1/2" INCLUIRE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 30 AMP, CUNTA TERMINAL, PREPARACION DE SALIDA PARA BASE SOQUET A INTERRUPTOR CON CABLE DEL No. 8, EXCAVACION DE OBRA, EMPOTRAMIENTO, HASTA 50 CM Y DE CERRA LOURO Y HERRAMIENTA | PZA      | 37.00    | 3,817.02        | \$ 141,229.74 | 3.00         | 11,451.08 | 0.00       | \$      | 0.00     | 40.00                | 132,850.80 |  |
| SAPO-003                                                                             | DESAMANTEAMIENTO Y RECONEXION DE TOMAS CONDUCTORES DE TUBERIA HIDRAULICA DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUIRE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LTC      | 13.00    | 383.40          | \$ 5,004.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | \$      | 0.00     | 10.00                | 3,834.00   |  |
| TOTAL DE CAPITULO XVIII.- ACOMETIDA Y DESAMANTEAMIENTO DE AGUA POTABLE (SUBTERRANEO) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          | \$ 145,063.74   |               | \$ 11,451.08 |           | \$         |         | \$       |                      | 156,514.82 |  |

ELABORADO

ING. JOE. AGUIRRE HERNANDEZ

ING. JOE. AGUIRRE HERNANDEZ

VO. BO.

ELABORADO POR: ING. JOSE ALBERTO HERNANDEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA

VO. BO. ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CONTRALISTA

REVISOR: ING. WILLIAM DE JUANES UC RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

VO. BO. ING. JEFFREY CARRERA BASTO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS







TABLA COMPARATIVA

CONTRATISTA: NOVIA ESPECIALIZADA S.A. DE CIV.

RESULTADO: 20/11/2017

FECHA DE ELABORACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN LA LOCALIDAD DE FELPE CARILLLO PUERTO D'ORO, COLOMBIA

MUNICIPIO: FELPE CARILLLO PUERTO D'ORO

ESTADO: CONTRATADA

NO. Y FECHA DEL CONTRATO: 001-FCS-FISMDF17-LP-402177  
NO. Y FECHA DEL DFC. AFICHE: 001-FCS-FISMDF17-LP-402177  
FECHA DE INICIO Y TERMINO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017

No. DE CONTRATO: 001-FCS-FISMDF17-LP-402177

| CLAVE    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | CONTRATO |                 |               | ADITIVAS |              |          | DEDUCTIVAS |          |         | VOLUMENES EJECUTADOS |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|----------|--------------|----------|------------|----------|---------|----------------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE       | CANTIDAD | IMPORTE      | CANTIDAD | IMPORTE    | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD             | IMPORTE       |
| SMUR-05  | CONSTRUCCION DE MULETE DE ACOMETIDA DE 0.80 X 0.50 X 2.00 MTS CON MURO DE BLOQUE DE 15X20X40CM, LOSA DE 10CM DE GLOBORE O P-2000K802 ARMADO CON VAR. DE 3/8 A CADA 15CM, CIMENTADO DE MANPOSTERIA DE 30X40CM UN EXCAVACION DE 30 X 40 CM PCH-1500CM2 Y DOS CABLETUBOS ANCLAJES CON VAR. DE 3/8", ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR A TRES CAPAS: RICA, LAPARCHE Y ESTUCCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRERA Y VERIFICACION             | PZA    | 2.00     | 5,236.62        | \$ 10,473.24  | 0.00     | 2.00         | 0.00     | \$ -       | 2.00     | \$ -    | 2.00                 | 10,473.24     |
| SALL-017 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMBINACION DE ALIMENTADO PLURICOR MCA SIEMENS O SIMILAR, 220V-30A CON FOTOCELDA, EN GABINETE NEVO, 3P, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRERA Y VERIFICACION                                                                                                                                                                                                                                                 | PZA    | 2.00     | 6,043.32        | \$ 12,086.64  | 3.00     | 0.00         | 0.00     | \$ -       | 2.00     | \$ -    | 2.00                 | 12,086.64     |
| SMUR-06  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN MULETE DE ACOMETIDA DE ALIMENTADO PLURICOR, BASE DE MEXICANO DE 50CM INCLUYE: TUBO CONDUIT P.B.G. DE 32 MM, CENTRO DE CARGA 302 INT, TERMOMAGNETICO, CABLE THW CON 45 PARA FASES Y NEUTRO, MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y VERIFICACION                                                                                                                                               | PZA    | 2.00     | 3,542.40        | \$ 7,084.80   | 0.00     | 3.00         | 0.00     | \$ -       | 2.00     | \$ -    | 2.00                 | 7,084.80      |
| SHEN-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA DE SEGURIDAD A BASE DE ANGULOS DE 1" Y MALLA DE 0.60 X 0.60 M. INCLUYE: CANTIDAD DE SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZA    | 1.00     | 1,877.08        | \$ 1,877.08   | 0.00     | 0.00         | 0.00     | \$ -       | 2.00     | \$ -    | 2.00                 | 3,754.16      |
| SCM-04   | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR MULTIPLE CON NUMERO DE CATALOGO (CNETA) "PO 1" TIPO (ELPORT) DE TIPO DE CUBIERTA Y FABRICADO CON ALUMINIO (3061-T8) CON AISLAMIENTO EPDM DE RANGO 4/2 A 350 (MCA) 0.412 A 600 (MCA) DE ACUERDO A LA NORMA C.F.E. CMRT DE LA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, PROTOCOLO, TRABAJOS EN HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.                                          | PZA    | 63.00    | 1,191.01        | \$ 75,033.63  | 3.00     | 3,573.03     | 0.00     | \$ -       | 66.00    | \$ -    | 66.00                | 78,606.66     |
| SLAMPAD  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED TIPO MAZORCA DE 60 W/3500V VOLTAJE ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZA    | 19.00    | 3,485.69        | \$ 66,228.21  | 3.00     | 10,459.77    | 0.00     | \$ -       | 22.00    | \$ -    | 22.00                | 76,688.08     |
| SEM-006  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA A TIERRA FISICA DE OBRAS CONSIDERANDO SIGUIENTE: 11 PERFORACION DE POZO DE 4" DE DIAM SEGUN NORMA C.F.E. 23 COLOCACION DE CABLE 10 Y 11 LLENADO CON GEL O MATERIAL SIMILAR PARA SISTEMA DE TIERRA FISICA 31 SOLDAS EN BUNTE CON EL EXTREMO DEL CABLE 10 CON SOLDADURA DE BRONCE, INCLUYE MATERIALES, PROTOCOLO, TRABAJOS EN HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA    | 9.00     | 6,264.04        | \$ 56,376.36  | 0.00     | 0.00         | 0.00     | \$ -       | 9.00     | \$ -    | 9.00                 | 56,376.36     |
|          | TOTAL DE CAPITULO XX.- ALUMBRADO PUBLICO (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          | \$ 616,445.99   | \$ 616,445.99 |          | \$ 53,893.82 |          | \$ -       |          | \$ -    |                      | \$ 670,339.81 |

ELABORADO POR: ING. JOEL ALVARO FERNANDEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA

VO. DE: ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ COLOMBIA

REVISOR: ING. WILLIAM DE J. CANICHE UC RESIDENTE DE OBRA

VO. DE: ING. JERONIMO CASPERA BASTO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





TABLA COMPARATIVA

|                                            |  |                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATISTA: ROMMA ESPECIALIZADA SA. DE CV |  | FECHA DE ELABORACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017                                                                       |  |
| CEDIH A NUMERO: 299196327                  |  | NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARREILLO PUERTO Q.ROO. COLOMAN |  |
| MUNICIPIO: FELIPE CARREILLO PUERTO         |  | No. Y FECHA DEL CONTRATO: HRP-FCP-RISMOR17-LP-402017 21 DE AGOSTO DE 2017                                           |  |
| ESTADO: QUINTANA ROO                       |  | No. Y FECHA DEL OFIC APROB. 0001-7-FCP-002 31 DE JULIO DE 2017                                                      |  |
|                                            |  | FECHA DE INICIO Y TERMINO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017                                      |  |

| CLAVE   | CONCEPTO                                             | CONTRATO |           |                 |               | ADITIVAS |           |          |         | DEDUCTIVAS |         | VOLUMENES EJECUTADOS |            |
|---------|------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|---------------|----------|-----------|----------|---------|------------|---------|----------------------|------------|
|         |                                                      | UNIDAD   | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE       | CANTIDAD | IMPORTE   | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD   | IMPORTE | CANTIDAD             | IMPORTE    |
| 0001    | CAPITULO XXI.- CONSTRUCCION DE TERRACERIA            |          |           |                 |               |          |           |          |         |            |         |                      |            |
| 5001-1  | DESVALVE DE MATERIAL TIPO "A" PARA DESPANTE DE       | MS       | 1,036.77  | 44.37           | \$ 45,907.49  | 0.00     | 0.00      |          |         |            |         | 1,036.77             | 45,907.49  |
| 5001-2  | TERRAPLIEGUE INCLUYE: ACARREOS, MAQUINARIA Y EQUIPO  |          |           |                 |               |          |           |          |         |            |         |                      |            |
| 5001-3  | CORTE EN MATERIAL TIPO "B" INCLUYE: CLASIFICACION DE | M3       | 193.27    | 201.56          | \$ 38,955.50  | 193.29   | 38,957.52 | 0.00     |         |            |         | 388.56               | 77,813.02  |
| 5001-4  | MATERIAL FORCENTAJES, MAQUINARIA Y EQUIPO.           |          |           |                 |               |          |           |          |         |            |         |                      |            |
| 5001-5  | CORTE EN MATERIAL TIPO "C" INCLUYE: CLASIFICACION DE | MS       | 773.10    | 347.28          | \$ 268,482.17 | 0.00     | 0.00      |          |         |            |         | 574.83               | 201,363.06 |
| 5001-6  | MATERIAL FORCENTAJES, MAQUINARIA Y EQUIPO.           |          |           |                 |               |          |           |          |         |            |         |                      |            |
| 5001-7  | DESVALVE EN AREA DE BANCO DE FIESTAMOS CON 100% DE   | HA       | 0.09      | 15,356.07       | \$ 1,385.83   | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00    | 0.00       | 0.00    | 0.09                 | 1,385.83   |
| 5001-8  | VEGETACION DE RESERVOIRIOS SELVATICOS DESPANTANDO EL |          |           |                 |               |          |           |          |         |            |         |                      |            |
| 5001-9  | PRODUCTO DE DESVALVE FUERA DEL AREA DE TRABAJO.      |          |           |                 |               |          |           |          |         |            |         |                      |            |
| 5001-10 | INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO.                        |          |           |                 |               |          |           |          |         |            |         |                      |            |
| 5001-11 | DESVALVE EN MATERIAL TIPO "A" EN AREA DE BANCO       | M3       | 180.00    | 29.51           | \$ 5,311.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00    | 0.00       | 0.00    | 180.00               | 5,311.80   |
| 5001-12 | DESVALVANDO EL MATERIAL AL BORDE DEL FIESTAMO.       |          |           |                 |               |          |           |          |         |            |         |                      |            |
| 5001-13 | INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO.                        |          |           |                 |               |          |           |          |         |            |         |                      |            |
| 5001-14 | EXTRACCION DE MATERIAL DE BANCO DE BUENA CALIDAD     | M3       | 2,471.58  | 103.57          | \$ 255,455.16 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00    | 0.00       | 0.00    | 2,471.58             | 255,455.16 |
| 5001-15 | MEDIO COMPACTO INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, PAGO DE   |          |           |                 |               |          |           |          |         |            |         |                      |            |
| 5001-16 | REGALINE, MAQUINARIA Y EQUIPO.                       |          |           |                 |               |          |           |          |         |            |         |                      |            |
| 5001-17 | ACARREO DE MATERIAL DE PUESTAMIO DE BANCO MEDIO      | M3       | 3,213.02  | 15.46           | \$ 49,673.29  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00    | 0.00       | 0.00    | 3,213.02             | 49,673.29  |
| 5001-18 | SUELTO PARA EL PRIMER KILOMETRO CONSIDERADO TARIFA   |          |           |                 |               |          |           |          |         |            |         |                      |            |
| 5001-19 | MIXTA CONSIDERADA                                    |          |           |                 |               |          |           |          |         |            |         |                      |            |
| 5001-20 | ACARREO DE MATERIAL DE FIESTAMO DE BANCO MEDIO       | M3       | 55,343.31 | 7.89            | \$ 275,677.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00    | 0.00       | 0.00    | 55,343.31            | 275,677.85 |
| 5001-21 | SUELTO PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES CONSIDERADO  |          |           |                 |               |          |           |          |         |            |         |                      |            |
| 5001-22 | TARIFA MIXTA CONSIDERADA                             |          |           |                 |               |          |           |          |         |            |         |                      |            |

ELABORÓ  
ING. JOEL ALFONSO HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

VO.Bo.  
ING. MIGUEL ANGEL  
COMUNICACION

REVISÓ  
ING. WILLIAM BESSAVALLO  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

VO.Bo.  
ING. JERONIMAS CABRERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

NOMBRE DE LA OBRA : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TUTUPE CARRILLO FUERTE D ROO, COLONIAS BRILLANC Zapata Y LAZARO CARDENAS

| NO. Y FECHA DEL CONTRATO: | NO. Y FECHA DEL OFIC. AVISO: | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| CONTRATO 1712-2017        | 21 DE AGOSTO DE 2017         | 31 DE AGOSTO DE 2017      |
| CONTRATO 1713-2017        | 21 DE AGOSTO DE 2017         | 31 DE JULIO DE 2017       |
| CONTRATO 1714-2017        | 21 DE AGOSTO DE 2017         | 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017  |

Vr.Bo.  
ING. JEREMIAS CARRERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CONTRATISTA: OMMA ESPECIALIZADA SA. DE CV.

CEDEULA MINERO: 305315007

MUNICIPIO: FELICORRILLO PUERTO  
ESTADO: QUINTANA ROO

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE FELICORRILLO PUERTO Q. ROO, COLUMNAS  
EMPLANO ZAPATA Y LAZANO CARDENAS

FECHA DE ELABORACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

TABLA COMPARATIVA

No. Y FECHA DEL CONTRATO: CP-FCP-FISMD17-LP-40/2017 21 DE AGOSTO DE 2017  
No. Y FECHA DEL OFIC. ADOLE: 004-184917-17-ECP-207 31 DE JULIO DE 2017  
FECHA DE INICIO Y TERMINO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| No. DE CONTRATO: OP-FCP-FISMD/17-LP-40/2017 |  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE       | CANTIDAD | IMPORTE     | CANTIDAD | IMPORTE      | CANTIDAD | IMPORTE       |
|---------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|---------------|
| CLAVE                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 |               |          |             |          |              |          |               |
|                                             |  | COLONIA EMILIANO ZAPATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                 |               |          |             |          |              |          |               |
| 0010                                        |  | CAPITULO I-OBRA CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                 |               |          |             |          |              |          |               |
| SPRIL0001                                   |  | TRAZO DE EJE PARA LINEA DE DISTRIBUCION DE MEDIA, BAJA TENSION Y SISTEMA DE ALUMBRADO SEGUN NORMA CIRC 3.3.1 DE D.F.E. INCLUYE: UBICACION DE POSTES Y REQUISITOS ELECTRICOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.                                                                                                                               | ML     | 1 674.52 | 10.00           | \$ 16 745.20  | 0.00     | 0.00        | 131.52   | \$ 1 315.20  | 1 543.02 | 15 430.00     |
| SPRIL0002                                   |  | CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS DE 3 VMS SEGUN NORMA DE CFE PARA CABLE DE 18 MM CORRUGADA COLOR ROJO PROTEGIDA CON ENTRE REGISTROS INCLUYE: EXCAVACION A SATISFACCION DE CFE, LIMPIEZA DE OBRA, SEÑALIZACION, APORTE DE FONDOS, TUBERIA, RELLENO Y COMPACTACION MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                | ML     | 130.00   | 503.36          | \$ 65 436.80  | 0.00     | 0.00        | 2.00     | \$ 1 016.72  | 128.00   | \$ 64 450.36  |
| SPRIL0010                                   |  | CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS CON TUBO PAD DE 8" CORRUGADO PROTEGIDO CFE PARA BAJA TENSION BAJO BANQUETA SEGUN NORMA CFE SIN PAD INCLUYE: EXCAVACION A SATISFACCION DE CFE, RELLENAR CEPAS CON MATERIAL DE BANCO Y PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE OBRA, SEÑALIZACION SEGUN NORMA CFE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | ML     | 367.00   | 361.21          | \$ 243 967.37 | 0.00     | 0.00        | 23.00    | \$ 8 307.83  | 344.00   | \$ 232 619.24 |
| SPRIL0011                                   |  | CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS CON TUBO PAD DE 4" CORRUGADO PROTEGIDO CFE PARA BAJA TENSION BAJO BANQUETA SEGUN NORMA CFE SIN PAD INCLUYE: EXCAVACION A SATISFACCION DE CFE, RELLENAR CEPAS CON MATERIAL DE BANCO Y PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE OBRA, SEÑALIZACION SEGUN CFE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.       | ML     | 72.00    | 395.75          | \$ 28 596.00  | 0.00     | 0.00        | 5.00     | \$ 1 983.75  | 87.00    | \$ 26 582.25  |
| SPRIL0012                                   |  | CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS CON TUBO PAD DE 3" CORRUGADO PROTEGIDO CFE PARA BAJA TENSION BAJO BANQUETA SEGUN NORMA CFE SIN PAD INCLUYE: EXCAVACION A SATISFACCION DE CFE, RELLENAR CEPAS CON MATERIAL DE BANCO Y PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE OBRA, SEÑALIZACION SEGUN NORMA CFE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | ML     | 80.00    | 503.36          | \$ 40 268.80  | 0.00     | 1 510.08    | 0.00     | \$ -         | 83.00    | \$ 41 778.88  |
| TOTAL DE CAPITULO I-OBRA CIVIL              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 | \$ 391 943.87 |          | \$ 1 510.08 |          | \$ 12 813.80 |          | \$ 380 840.45 |

ELABORÓ:  
ING. JOE ALFARO HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Revisó:  
ING. MIGUEL ANGEL ROSALES MAY

Revisó:  
ING. WILLIAM DE LA CRUZ UC  
RESIDENTE DE OBRAS CIVILES

Revisó:  
ING. JERONIAS CASARETA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS CIVILES





TABLA COMPARATIVA

| CONTRATISTA ROMANA ESPECIALIZADA SA. DE CV. |       | FECHA DE ELABORACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017                                                                          |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|----------|---------|------------|--------------|----------------------|---------------|
| TITULO NUMERO: 2012-18037                   |       | NOMBRE DE LA OBRA : AMPLIACION DE RED DE INTERRIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q.ROO, CULOVINAS |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
| MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO           |       | Nº Y FECHA DEL CONTRATO: OF-004/18037/17 LP-402017                                                                     |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
| ESTADO: CUMPLIDA P.O.                       |       | Nº Y FECHA DEL ORIG. AUTUB: 004/18037/17 LP-402017                                                                     |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | FECHA DE INICIO Y TERMINO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017                                         |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
| Nº. DE CONTRATO: OP-FCP-RISMDIF-7-LP-402017 | CLAVE | CONCEPTO                                                                                                               | UNIDAD | CONTRATO |                 |               | ADITIVAS |         | DEDUCTIVAS |              | VOLUMENES EJECUTADOS |               |
|                                             |       |                                                                                                                        |        | CANTIDAD | PRESIO UNITARIO | IMPORTE       | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD   | IMPORTE      | CANTIDAD             | IMPORTE       |
| 0002                                        |       | CAPITULO II.- REGISTROS DE MEDIA Y BAJA TENSION                                                                        |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO                                                                          |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | PREFABRICADO DE MEDIA TENSION, NORMA INT-3, INCLUYE                                                                    |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | ARZO Y TAPA DE CONCRETO FOLMEHICO O SIMILAR 84-B SEGUN                                                                 | PZA    | 1.00     | 12,880.34       | \$ 12,880.34  | 0.00     | 0.00    | 0.00       | \$ -         | 1.00                 | 12,880.34     |
|                                             |       | NORMA EXCAVACION Y ALINE DE FONDO, RELENO MANO DE                                                                      |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                            |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | BASE Y REGISTRO PREFABRICADO PARA TRANSFORMADOR                                                                        |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | MONOFASICO SEGUN NORMA DE CFE RTHFM133, INCLUYE                                                                        | PZA    | 1.00     | 13,602.05       | \$ 13,602.05  | 0.00     | 0.00    | 0.00       | \$ -         | 1.00                 | 13,602.05     |
|                                             |       | EXCAVACION, RECORTE, TUBERIAS, ARO Y TAPA DE CONCRETO                                                                  |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | POLIMEHICO O SIMILAR NORMA CFE 84-B RELLENO Y                                                                          |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | COMPACTADO PERMANENTE Y LIMPIEZA DE OBRA.                                                                              |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | SUM. E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO RETES PRELIMINADO                                                                 |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | PARA BAJA TENSION CON TAPA DE CONCRETO Y MARCO                                                                         | PZA    | 28.00    | 5,282.71        | \$ 147,915.68 | 0.00     | 0.00    | 0.00       | \$ -         | 28.00                | 147,915.68    |
|                                             |       | GALVANIZADO DE 80 X 80 X 90 CM. INCLUYE: EXCAVACION                                                                    |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | RELLENO, RECUBRIMIENTOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.                                                                     |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | TOTAL DE CAPITULO II.- REGISTROS DE MEDIA Y BAJA                                                                       |        |          |                 | \$ 174,487.87 |          | \$ -    |            | \$ -         |                      | \$ 174,487.87 |
|                                             |       | TENSION                                                                                                                |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
| 0003                                        |       | CAPITULO III.- TUBERIA DE BAJA TENSION (SUBTERRANEO)                                                                   |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 32                                                                  |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | MM INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA                                                                      | ML     | 725.00   | 55.28           | \$ 40,076.00  | 0.00     | 0.00    | 500.50     | \$ 27,667.81 | 224.50               | 12,410.36     |
|                                             |       | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT PVC PESADO                                                                    |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | DE 32 MM. INCLUYE: PEGAMENTO TANGIT, MANO DE OBRA Y                                                                    | PZA    | 75.00    | 85.80           | \$ 6,435.00   | 0.00     | 0.00    | 17.00      | \$ 1,458.60  | 58.00                | 4,976.40      |
|                                             |       | HERRAMIENTA.                                                                                                           |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | TOTAL DE CAPITULO III.- TUBERIA DE BAJA TENSION                                                                        |        |          |                 | \$ 46,511.00  |          | \$ -    |            | \$ 29,126.24 |                      | \$ 17,384.76  |
|                                             |       | (SUBTERRANEO)                                                                                                          |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
| 0004                                        |       | CAPITULO IV.- TRANSFORMADOR (SUBTERRANEO)                                                                              |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | SUM. E INST. DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO PEDESTAL                                                                 |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | DE 50 KVA 18200/110V/240V Y PROTECCION DE CFE                                                                          | PZA    | 1.00     | 81,970.97       | \$ 81,970.97  | 0.00     | 0.00    | 0.00       | \$ -         | 1.00                 | 81,970.97     |
|                                             |       | INCLUYE MATERIALES, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REGULACIONES,                                                                  |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.                                                                                   |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |
|                                             |       | TOTAL DE CAPITULO IV.- TRANSFORMADOR                                                                                   |        |          |                 | \$ 81,970.97  |          | \$ -    |            | \$ -         |                      | \$ 81,970.97  |
|                                             |       | (SUBTERRANEO)                                                                                                          |        |          |                 |               |          |         |            |              |                      |               |

ELABORADO  
ING. JOEL ALFARO HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISADO  
ING. MIGUEL ANGEL TORRES  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. JEFFREY CARREIRA RASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



TABLA COMPARATIVA

|                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CONTRATISTA: ROMANA ESPECIALIZADA SA. DE CV.                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CECILA RIVERA: 20212827                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO QUERO, COLONIAS ENTRE JARDIN ZAFATA Y LAZARDO CARDENAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA DE ELABORACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO: GUANAJUATO                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. DE CONTRATO: OF-FCP-RISMDF17LP-40-2017                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Y FECHA DE CONTRATO: OF-FCP-RISMDF17LP-40-2017 31 DE AGOSTO DE 2017                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Y FECHA DEL OFICIO: 8 DE JULIO DE 2017                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO Y TERMINO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VOLUMENES EJECUTADOS                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ING. JOEL ALFARO HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL MONTEZUMA  
CONTRATISTA

ING. JERONIMO CABRERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





TABLA COMPARATIVA

CONTRALISTA: ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE CV. FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TILUPE CAMINO PUERTO Q.ROO, CORDILLAS EMILIANO ZAPATA Y CAZARÓ CARDENAS

NUMERO: 212-18017  
ESTADO: QUINTANA ROO

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017

| CLAVE     | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | CONTRATO |                 |              | ADITIVAS |          |          | DEDUCTIVAS |          |             | VOLUMEN EJECUTADOS |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|----------|----------|----------|------------|----------|-------------|--------------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE      | CANTIDAD | IMPORTE  | CANTIDAD | IMPORTE    | CANTIDAD | IMPORTE     | CANTIDAD           | IMPORTE      |
| 0007      | CAPÍTULO VII.- TIERRA FÍSICA MEDIA Y BAJA TENSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                 |              |          |          |          |            |          |             |                    |              |
|           | SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA A TIERRA FÍSICA SE CONSIDERARÁ LO SIGUIENTE: 1) PERFORACIÓN DE POZO DE 3" DE DIAM. SEGÚN NORMA CFE. 2) COLOCACIÓN DE CABLE 100 RELLENADO CON GEL O MATERIAL SIMILAR PARA SISTEMA DE TIERRA FÍSICA 3) SOLDAS EN BAJANTE CON EL EXTREMO DEL CABLE 100 CON SOLDADURA DE BRONCE INCLUYE MATERIALES, PROTOCOLO, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA    | 14.00    | 6,064.34        | \$ 84,899.56 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | \$         | 0.00     | \$          | 14.00              | \$4,056.36   |
| SBTEM-004 | CONEXIÓN DE RUEDA A TIERRA DE BASE SCOTLET (MUELTA) A VARILLA DE COBRE/ALUMINIO CON CONECTOR INCLUYE CONDICIONES DE ACUERDO A NORMA CFE.                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZA    | 29.00    | 292.63          | \$ 8,486.27  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | \$         | 0.00     | \$          | 25.00              | 7,315.75     |
| SEMT-000  | FORMACIÓN DE NODOS PARA INTERCONECTAR EL MEDIO CONDUCTOR DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION AL SISTEMA DE TIERRA A BASE DE SOLDADURA OXWELD EN REGISTROS DE MEDIA TENSION, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                       | PZA    | 2.00     | 696.15          | \$ 1,392.30  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | \$         | 0.00     | \$          | 2.00               | 1,392.30     |
|           | TOTAL DE CAPÍTULO VII.- TIERRA FÍSICA MEDIA Y BAJA TENSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                 | \$ 94,775.13 |          |          |          | \$         |          | \$ 1,170.62 |                    | \$ 83,604.51 |
| 0008      | CAPÍTULO VIII.- ACCESORIOS MEDIA Y BAJA TENSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |              |          |          |          |            |          |             |                    |              |
| SBAMT-00  | FORRADO DE AROCCADO DE PISO DE 3" EN REGISTRO DE M.T. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZA    | 75.00    | 60.98           | \$ 4,573.40  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | \$         | 0.00     | \$          | 70.00              | 4,268.60     |
| SELE-000  | SIJUEGO Y COLOCACIÓN DE SEPARADOR DE TUBOS DE 3" DE DIAMETRO EN BANCO DE BANCOS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZA    | 42.00    | 85.35           | \$ 3,593.70  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | \$         | 0.00     | \$          | 42.00              | 3,429.90     |
| TEMT-001  | SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTORES DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD DE DIMENSIONES 32.5 X 40 CM INCLUIDA PARA CABLES EN REGISTRO EXISTENTE DE ACUERDO A LA NORMA CFE INCLUIDA RESINAS, MATERIALES, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                           | PZA    | 12.00    | 590.69          | \$ 7,088.28  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | \$         | 0.00     | \$          | 12.00              | 7,088.28     |
| SEMT-003  | SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROQUILLA TIPO INSERTO 2X1 A PARA 15 KV SEGÚN NORMA DE CREDITO, MARCA ELASTIMOLD, CAT 18014 O SIMILAR, INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES, PROTOCOLO, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                   | PZA    | 2.00     | 1,558.45        | \$ 3,116.90  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | \$         | 0.00     | \$          | 2.00               | \$ 1,116.90  |
|           | SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE OPERACIÓN CON CARGA 200 A, PARA 15 KV, SEGÚN NORMA DE CREDITO, CAT 158, 160-360 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR PARA CULIERE 30 ANG 160V AL Y ADAPTADOR DE TIERRA CATEGORÍA 3 MARCA ELASTIMOLD DEBIDAMENTE ATERRIZADO, INCLUYE CABLE 3X3 CABLE DE CUBRE 410, CONEXIONES, PROTOCOLO, DE LOS MATERIALES, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.          | PZA    | 1.00     | 2,851.58        | \$ 2,851.58  | 1.00     | 2,851.58 | 0.00     | \$         | 0.00     | \$          | 2.00               | \$ 5,723.16  |

ELABORÓ  
ING. JOEL ALVARO FERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

VOBO  
ING. MIGUEL ANCEL RODRIGUEZ  
CONTRALISTA

REVISÓ  
ING. WILLIAM DE CACHO UC  
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

VOBBo  
ING. TERENAS CABRERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JEREMÍAS CABRERA BASTO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
Vc.Bo.







TABLA COMPARATIVA

| CONTRATO: OP-FCP-FISMDF17-LP-40/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                 |               |          |         |              |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|----------|---------|--------------|------------|---------------|
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                 |               |          |         |              |            |               |
| CLAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE       | ADITIVAS |         |              | DEDUCTIVAS |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                 |               | CANTIDAD | IMPORTE |              | CANTIDAD   | IMPORTE       |
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                 |               |          |         |              |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                 |               | CANTIDAD | IMPORTE |              | CANTIDAD   | IMPORTE       |
| VOLUMENES EJECUTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                 |               |          |         |              |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                 |               |          |         |              |            |               |
| SMURT-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZA    | 1.00     | 5,236.62        | \$ 5,236.62   | 0.70     | 0.00    | \$ -         | 1.00       | 5,236.62      |
| CONSTRUCCION DE MUERTE DE ACOMETIDA DE 0.90 X 0.50 X 2.0 MTS CON MURO DE BLOQUE DE 19X20X30CM, LOSA DE 8CM DE CONCRETO FIC-2XKUGZME ARRABIDO CON VAR. DE 38 A CADA 10CM, CEMENTO DE VAN-OSTERIA DE 38X40CM EN EXCAVACION DE 32 X 40 CM FIC-1CKGQZAD Y DOS CASTILLOS ARRABADOS CON VAR. DE 38, ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR A TRES CAPAS RICH, EMPARCHE Y ESTUCCO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTA.           |        |          |                 |               |          |         |              |            |               |
| SALLU-017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZA    | 1.00     | 6,043.32        | \$ 6,043.32   | 0.00     | 0.00    | \$ -         | 1.00       | 6,043.32      |
| ELABORACION Y COLOCACION DE COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO MCAS EMENS O SMI LAP 220V 30A CON FOTOCELDA EN GABINETE KENA 3R, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                                                                                                                                      |        |          |                 |               |          |         |              |            |               |
| SMURT-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZA    | 1.00     | 3,542.45        | \$ 3,542.45   | 0.00     | 0.00    | \$ -         | 1.00       | 3,542.45      |
| ACOMETIDA DE ALUMBRADO PUBLICO BARRA DE MEDICION DE 3/8" INCLUYE TUBO CON JUNT. P.B.G. DE 3/8" MM, CENTRO DE OBRERA CON INT. TERNOCALANTICO, CABLE THW TAL. 18 PARA FASES Y NEUTRO MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA                                                                                                                                                                                          |        |          |                 |               |          |         |              |            |               |
| SHER-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZA    | 1.00     | 1,977.06        | \$ 1,977.06   | 0.00     | 0.00    | \$ -         | 1.00       | 1,977.06      |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA DE SEGURIDAD A BASE DE ANGULOS DE 1" X VALLA DE 0.60 X 0.60 M, INCLUYE CANCHADO DE SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                 |               |          |         |              |            |               |
| SOM-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZA    | 66.00    | 1,131.01        | \$ 74,605.66  | 0.00     | 0.00    | \$ -         | 63.00      | 75,033.03     |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE CON NUMERO DE CATALOGO CMB1/A TIPO 1" TIPO ISOLPORT DE TUBO DE CUBIETA Y FABRICADO CON ALUMINO 6061-T6 CON AISLAMIENTO EPDM DE 3/8" A 3/8" MM O #12 A 3/8" MM DE ACUERDO A LA NORMA C.F.E. CUBIETA DE LA C.F.E. INCLUYE MATERIALES, FOTOCOPIA, TRABAJOS EN HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.                                                |        |          |                 |               |          |         |              |            |               |
| SJAVTADIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZA    | 21.00    | 3,435.59        | \$ 72,147.39  | 0.00     | 0.00    | \$ -         | 21.00      | 72,147.39     |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA - MATOX (OH, SOLA BASIO O SIMILAR) CON LAMPARA LED TIPO MAZORRA DE 60 W SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE MATERIAL - HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                 |               |          |         |              |            |               |
| SEMT-00R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZA    | 5.00     | 6,004.04        | \$ 30,020.20  | 0.00     | 0.00    | \$ -         | 5.00       | 30,020.20     |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA A TIERRA F-80A SE 1000 CONSTITUYENDO EL SIGUIENTE: 1) HERRAMIENTA DE 1" DE DIAM. SEGUN NORMA C.F.E. 2) COLOCACION DE CABLE 10 Y RELENADO CON SERRA O MATERIAL SIMILAR PARA SISTEMA DE TIERRA FIBRA 3) SOLDAR EN BLANCO CON EL EXTREMO DEL CABLE EN CUN. SOLIDADURA DE 100CM, INCLUYE MATERIALES, FOTOCOPIA, TRABAJOS EN HORAS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. |        |          |                 |               |          |         |              |            |               |
| TOTAL DE CAPITULO XI.- ALUMBRADO PUBLICO (SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                 | \$ 632,659.80 |          | \$ -    | \$ 27,133.35 | \$ -       | \$ 605,425.95 |

ELABORADO  
ING. JOEL AFRASIO HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGELES HERNANDEZ MAY  
GOVERNADOR

ING. WILLIAM DEL CARMINE LIC  
RESIDENTE DE EMPRESAS PUBLICAS

ING. JUAN CARLOS CABRERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS







TABLA COMPARATIVA

CONTRATISTA: MONYA ESPECIALIZADA SA. DE CV. Cedula número: 251212637

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q.ROO, COLOMÁS

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE NOVIEMBRE DE 2017

| MUNICIPIO: TELICAPILLON PUERTO<br>ESTADO: QUINTANA ROO |                                                                                                                                                                                                              | No. Y FECHA DEL CONTRATO: OP-FCP-FISM05-17-LP-432877<br>No. Y FECHA DEL OFIC. AFICB: 05-FEB-2017<br>FECHA DE INICIO Y TERMINO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017 |          |                 |               |          |         |          |               |          |               |                      |  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|----------|---------|----------|---------------|----------|---------------|----------------------|--|--|
| CLAVE                                                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD                                                                                                                                                                             | CONTRATO |                 |               | ADITIVAS |         |          | DEDUCTIVAS    |          |               | VOLUMENES EJECUTADOS |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE       | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE       | CANTIDAD | IMPORTE       |                      |  |  |
| 5-2000                                                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA "RSC" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.                                                                     | PZA                                                                                                                                                                                | 1.00     | 3,384.90        | \$ 3,384.90   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | \$ -          | 1.00     | \$ 3,384.90   |                      |  |  |
| 5-2000                                                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR SEMI-ALUMINADO SA. ALUMINUMADO AL 100% INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO.                                                                       | PZA                                                                                                                                                                                | 50.00    | 237.41          | \$ 11,870.50  | 0.00     | 0.00    | 50.00    | \$ 11,870.50  | 0.00     | \$ 0.00       |                      |  |  |
| 5-2000                                                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO OV-15, MARCA BOLL-SO, A BASO O SIMILAR CON LAMPARAS LED TIPO MAZORCA DE 20W, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA                                                                                                                                                                                | 1.00     | 3,213.38        | \$ 3,213.38   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | \$ -          | 1.00     | \$ 3,213.38   |                      |  |  |
| 5-2000                                                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA A TIERRA "RSC" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.                                                                          | PZA                                                                                                                                                                                | 1.00     | 6,064.04        | \$ 6,064.04   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | \$ -          | 1.00     | \$ 6,064.04   |                      |  |  |
| TOTAL DE CAPITULO XIII - RED AEREA                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |          |                 |               |          |         |          |               |          |               |                      |  |  |
| CAPITULO XIV - CONSTRUCCION DE TERRACERIA              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |          |                 |               |          |         |          |               |          |               |                      |  |  |
| 5-2000                                                 | DESPLANTE DE MATERIAL TIPO "A" PARA DESPLANTE DE TERRAPIENES, INCLUYE: ACARREOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                         | M3                                                                                                                                                                                 | 1,226.82 | 44.57           | \$ 54,438.44  | 0.00     | 0.00    | 588.01   | \$ 26,113.86  | 663.91   | \$ 29,324.58  |                      |  |  |
| 5-2000                                                 | CONTE EN MATERIAL TIPO "B" INCLUYE: CLASIFICACION DE MATERIAL PORCENTAJES MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                | M3                                                                                                                                                                                 | 265.60   | 201.55          | \$ 53,534.34  | 0.00     | 0.00    | 0.00     | \$ -          | 265.60   | \$ 53,534.34  |                      |  |  |
| 5-2000                                                 | CONTE EN MATERIAL TIPO "C" INCLUYE: CLASIFICACION DE MATERIAL, PORCENTAJES MAQUINARIA Y EQUIPO.                                                                                                              | M3                                                                                                                                                                                 | 1,082.40 | 377.26          | \$ 408,500.27 | 0.00     | 0.00    | 559.52   | \$ 187,284.51 | 522.88   | \$ 181,215.77 |                      |  |  |
| 5-2000                                                 | DESPLANTE EN AREA DE BANCO DE PRESIONES CON 100% DE VEGETACION DE REGIONES SELVATICAS DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE DESMONTE FUERA DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO.                           | HA                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 15,596.07       | \$ 0.00       | 0.00     | 0.00    | 0.00     | \$ -          | 0.00     | \$ 0.00       |                      |  |  |
| 5-2000                                                 | DESPLANTE EN MATERIAL TIPO "A" EN AREA DE BANCO DEPRESIONANDO EL MATERIAL AL BORDE DEL PRESTAMO, INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                | M3                                                                                                                                                                                 | 180.20   | 28.51           | \$ 5,111.80   | 0.00     | 0.00    | 56.00    | \$ 1,492.05   | 124.20   | \$ 3,619.75   |                      |  |  |

ELABORADO: ING. JOEL ALFARO HERNANDEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISADO: ING. MIGUEL ANGE PEREZ GUEZ MAY CONTABILISTA

VO. BO. ING. JERONIMAS CARRERA BASTO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





## TABLA COMPARATIVA

CONTRATISTA: ROMMA ESPECIALIZADA SA. DE CV.

FOLIO: 30/212607

FECHA DE ELABORACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO QROO, CDD. CIVILAS

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO  
ESTADO: QUINTANA ROONº. Y FECHA DEL CERTIFICADO:  
Nº. Y FECHA DEL OFICIO AVISORIO:  
FECHA DE INICIO Y TERMINO:  
OF-FCP-FISMDF-PLP-40/2017 - 31 DE AGOSTO DE 2017  
37ª FISMDF-FCP-87 - 31 DE JULIO DE 2017  
04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A: 30 DE DICIEMBRE DE 2017

| CLAVE                                              | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | CONTRATO  |                 |                 | ADITIVAS |             |           | DEDUCTIVAS    |          |                 | VOLUMENES EJECUTADOS |         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|----------|-------------|-----------|---------------|----------|-----------------|----------------------|---------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE         | CANTIDAD | IMPORTE     | CANTIDAD  | IMPORTE       | CANTIDAD | IMPORTE         | CANTIDAD             | IMPORTE |
| 3EX1-FCP                                           | EXTRACCION DE MATERIAL DE BANCO DE BUENA CALIDAD, MEDIO COMPACTO, INCLUYE EXTRACCION, CARPA, PAGO DE RECURSOS, MAQUINARIA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3     | 1,167.27  | 103.37          | \$ 120,667.70   | 0.00     | 0.00        | 542.63    | \$ 56,091.08  | 624.64   | \$ 64,563.04    |                      |         |
| SACA1ERK                                           | ACORREO DE MATERIAL DE FULSTANO DE BANCO MEDIO SUELTO PARA EL PRIMER KILOMETRO CONSIDERADO TARIFA MIXTA (COMBINADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3     | 1,317.45  | 15.46           | \$ 20,459.73    | 0.00     | 0.00        | 705.43    | \$ 10,905.35  | 012.02   | \$ 12,553.60    |                      |         |
| SACASUBS                                           | ACORREO DE MATERIAL DE PRESARIO DE BANCO MEDIO SUELTO PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES CONSIDERADO TARIFA MIXTA (COMBINADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3     | 16,661.96 | 7.00            | \$ 130,197.29   | 0.00     | 0.00        | 12,637.77 | \$ 38,527.91  | 4,060.19 | \$ 31,689.48    |                      |         |
| SCAM-208                                           | ELABORACION DE TUBERIAS DE ENTUBORVAPAR E SEGUN PEQUEÑA PROYECTO CON MATERIAL PRODUCTO DE OXITE, COMPACTANDO 1"1/2 ZAPATA DE 20 CMS. AL 10% INCLUYE INDOFORACION DE AGUA, MAQUINARIA Y EQUIPO. NOTA: ESTE CONCEPTO SERA PAGADO POR SECCIONES QUE AMPALEN LAS VOLUMETRICAS AL MISMO 12 TALUCES Y HOMBROS DE LA CALLE EXTERNA. ESTAN UNOS DE HERRIAS Y ESCOMBROS: YA SEAN PRODUCTO DE OXITE, DESPALE O TERRACERA.                                                                                                                          | M3     | 1,327.85  | 74.40           | \$ 99,790.46    | 0.00     | 0.00        | 543.87    | \$ 40,823.17  | 751.96   | \$ 56,179.51    |                      |         |
| SCAM-210                                           | CONVERSION Y COMPACTACION DE LA CARRERA SUBSISTANTE CON UN ESPESOR Y ANCHO BLINDADO ESPECIFICAR EL PROYECTO, CONCLUIDAS DE SER EL ANCHO DE 23 CM. ESTOS CON MATERIAL DE BANCO DE BUENA CALIDAD COMPACTANDO AL 10% COMO MINIMO TAMAYO, MAXIMO DE 10 PLUGAS, DE 10 CM. INCLUYE INDOFORACION DE AGUA, MAQUINARIA Y EQUIPO. NOTA: ESTE CONCEPTO SERA PAGADO POR SECCIONES QUE AMPALEN LAS VOLUMETRICAS AL MISMO 12 TALUCES Y HOMBROS DE LA CALLE EXTERNA. ESTAN UNOS DE HERRIAS Y ESCOMBROS: YA SEAN PRODUCTO DE OXITE, DESPALE O TERRACERA. | M3     | 1,167.27  | 78.05           | \$ 91,135.42    | 3.00     | 0.00        | 542.93    | \$ 42,352.27  | 624.34   | \$ 49,750.15    |                      |         |
| TOTAL DE CAPITULO XIV.- CONSTRUCCION DE TERRACERIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                 | \$ 947,843.35   |          | \$          |           | \$ 462,699.28 |          | \$ 485,244.08   |                      |         |
| TOTAL COL. EMIJANO ZAPATA                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                 | \$ 3,134,239.33 |          | \$ 5,000.10 |           | \$ 573,948.06 |          | \$ 2,489,291.35 |                      |         |

ELABORO  
ING. JOEL AYALA HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY  
CONTRATISTAING. WILLIAM L. LONCHET UC  
RESERVA DE OBRAS PUBLICASING. JERONIMO CASERNA RASTO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



# TABLA COMPARATIVA

CONTRATISTA: ROMMA ESPECIALIZADA SA. DE CV.

CEDEJA A 14 MARZO 2017 2017

FECHA DE ELABORACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE FORTISMA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO OJOS, CALIFORNIA  
EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS

MINISTERIO: FELIPE CARRILLO PUERTO  
ESTADO: QUINTANA ROO

AL Y FECHA DEL CONTRATO: 01 DE AGOSTO DE 2017  
NÚMERO DEL OFICIO: 037  
FECHA DE INICIO Y TÉRMINO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 30 DE ENERO DE 2017

| CLAVE   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | CONTRATO |                 |         | ADITIVAS |            |          | DEDUCTIVAS |          |            | VOLUMENES EJECUTADOS |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE    | CANTIDAD | IMPORTE    | CANTIDAD | IMPORTE    | CANTIDAD             | IMPORTE    |
| 5EXT001 | CAPITULO XV. EXTRAORDINARIO<br>EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS DE CISA DE BOXES CMS<br>POR DEBADO DE NIVEL DE LA TERRACERIA EN CUA QUIER TIPO<br>DE MATERIAL, INCLUYE COLOCACION DE 10CMS DE PLANTILLA<br>CON MATERIAL FINO CLASIFICADO DE BANCO Y COMPACTADO<br>MANO DE OBRAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO                                                       | M3     | 0.00     | 313.50          | \$      | 371.16   | 116,535.82 | 0.00     | \$         | 371.16   | 116,535.82 | 371.16               | 116,535.82 |
| 5EXT002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 3" DE<br>DIAMETRO RD 306 EN ZANJA DE BOXES CMS DE SECCION POR<br>DEBADO DE LA TERRACERIA INCLUYE: TODOS LOS ACCESORIOS<br>NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACION Y<br>FUNCIONAMIENTO MATERIALES MANO DE OBRAS Y<br>HERRAMIENTAS                                                                            | ML     | 0.00     | 19.42           | \$      | 1,081.00 | 123,126.82 | 0.00     | \$         | 1,081.00 | 123,126.82 | 1,081.00             | 123,126.82 |
| 5EXT003 | CONSTRUCCION DE ATRACQUE DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.25<br>MRS. INCLUYE: OBRERO, COLO, DECIMBRADO, MATERIALES<br>MANO DE OBRAS Y HERRAMIENTAS                                                                                                                                                                                                                | PZA    | 0.00     | 391.56          | \$      | 13.00    | 2,481.56   | 0.00     | \$         | 13.00    | 2,481.56   | 13.00                | 2,481.56   |
| 5EXT004 | CONEXION DE TUBERIA COMO LIGERA DE TUBERIA HIDRAULICA DE<br>1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE EQUIPO MECANICO DE ZANJA,<br>LA SUBRASANTE, MATERIAL, MANO DE OBRAS Y HERRAMIENTA<br>HELLO Y COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO DE ZANJA,<br>EN CAPAS DE 20 CMS, CON MATERIAL DE BANCO CLASIFICADO<br>PARA LOS ULTIMOS 10 CMS INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRAS, Y<br>EQUIPO | IVA    | 0.00     | 257.52          | \$      | 45.00    | 13,385.40  | 0.00     | \$         | 45.00    | 13,385.40  | 45.00                | 13,385.40  |
| 5EXT005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA HIDRAULICA<br>DE 3" INCLUYE: TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU BUEN<br>FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRAS Y HERRAMIENTA                                                                                                                                                                                                      | PZA    | 0.00     | 161.21          | \$      | 11.00    | 1,817.31   | 0.00     | \$         | 11.00    | 1,817.31   | 11.00                | 1,817.31   |
| 5EXT007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLLE HIDRAULICO DE 3"<br>INCLUYE: TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU BUEN<br>FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRAS Y HERRAMIENTA                                                                                                                                                                                                             | PZA    | 0.00     | 135.35          | \$      | 8.00     | 1,082.80   | 0.00     | \$         | 8.00     | 1,082.80   | 8.00                 | 1,082.80   |
| 5EXT008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ HIDRAULICO DE 3"<br>INCLUYE: TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU BUEN<br>FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRAS Y HERRAMIENTA                                                                                                                                                                                                               | PZA    | 0.00     | 374.57          | \$      | 8.00     | 2,996.56   | 0.00     | \$         | 8.00     | 2,996.56   | 8.00                 | 2,996.56   |

ELABORADO  
ING. JOSE ANTONIO HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

VOBO  
ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ  
CONTRATISTA

REVISO  
ING. WILLIAM DEL CARMEN UC  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

VOBO  
ING. JERONIMO CAERERA BASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





TABLA COMPARATIVA

CONTRATO: R-ROBMA ESPECIALIZADA SA. DE CV.

CEDULA MUESTR: 2021283T

FECHA DE ELABORACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

MANIFIESTA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE GARRILLO PUERTO D.ROO, COLOMBIA

MUNICIPIO: FELIPE GARRILLO PUERTO  
ESTADO: QUINTANA ROO

NA Y FECHA DEL CONTRATO: 04-FCP-FISMDFIT-LP-40/2017 21 DE AGOSTO DE 2017  
NA Y FECHA DEL DFO, APROBADO: 04-FCP-FISMDFIT-LP-40/2017 21 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA DE INICIO Y TERMINO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017

| Nº. DE CONTRATO: OP-FCP-FISMDFIT-LP-40/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTRATO |          |                 | ACTIVAS |          | DEDUCTIVAS |          | VOLUMENES EJECUTADOS |            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|---------|----------|------------|----------|----------------------|------------|
| CLAVE                                       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE    | CANTIDAD | IMPORTE              | IMPORTE    |
| SEXTOS                                      | PAGO DE RESOLUTIVO DE PRESUPUESTO DE CARGO POR OBRA, ESPECIFICADA DE AMPLIACION DE OBRA, CONEXION Y SUPERVISION DE LINEA DE BAJA TENSION 2ºN AL-ACSR (2-1) 30-110, CONEXION Y SUPERVISION DE LINEA DE MEDIA TENSION AFREA 3/24 ACSR 30, CONEXION, SUPERVISION Y PRUEBA DE PUERTA EN SERVICIO DE BANCOS DE DISTRIBUCION DE 25 A 50 KVA, 12500-720V-20-24KV Y CONEXION, SUPERVISION Y PRUEBA DE PUERTA EN SERVICIO DE LINEA DE BAJA TENSION 20KV AL 30 KVA, INVENTARIOS PLANOS DEFINITIVOS PARA RECEPCION DE OBRA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | PZA      | 0.30     | 70.166.38       | \$      | 1.00     | 70.166.38  | - 10     | -                    | 70.166.26  |
| SEXTOS                                      | PAGO DE RESOLUTIVO DE PRESUPUESTO DE CARGO POR OBRA, ESPECIFICADA DE AMPLIACION DE OBRA, CONEXION Y SUPERVISION DE LINEA DE BAJA TENSION 2ºN AL-ACSR (2-1) 30-110, CONEXION Y SUPERVISION DE LINEA DE MEDIA TENSION AFREA 3/24 ACSR 30, CONEXION, SUPERVISION Y PRUEBA DE PUERTA EN SERVICIO DE BANCOS DE DISTRIBUCION DE 25 A 50 KVA, 12500-720V-20-24KV Y CONEXION, SUPERVISION Y PRUEBA DE PUERTA EN SERVICIO DE LINEA DE BAJA TENSION 20KV AL 30 KVA, INVENTARIOS PLANOS DEFINITIVOS PARA RECEPCION DE OBRA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | PZA      | 0.00     | 89.629.49       | \$      | 1.00     | 89.629.49  | 1.00     | -                    | 89.629.49  |
| SEXTOS                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR AL-TRAPEL (2-1) AL-ACSR 4-60KV, DATA ALUMINADO AFREA, MARCA VIANON O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, PROYECTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ML       | 0.30     | 141.95          | \$      | 299.40   | 42.075.34  | 299.40   | -                    | 42.075.34  |
| TOTAL DE CAPITULO XV - EXTRAORDINARIO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                 | \$      | \$       | 579.851.18 | \$       | \$                   | 579.851.16 |
| SUBTOTAL                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                 | \$      | \$       | 822.400.77 | \$       | \$                   | 822.400.77 |
| 16.00% I.V.A.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                 | \$      | \$       | 131.584.12 | \$       | \$                   | 131.584.12 |
| TOTAL                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                 | \$      | \$       | 953.984.89 | \$       | \$                   | 953.984.89 |
| SUBTOTAL                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                 | \$      | \$       | 822.400.77 | \$       | \$                   | 822.400.77 |
| 16.00% I.V.A.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                 | \$      | \$       | 131.584.12 | \$       | \$                   | 131.584.12 |
| TOTAL                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                 | \$      | \$       | 953.984.89 | \$       | \$                   | 953.984.89 |

ELABORO  
ING. JOEL ALFARO HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

VO.Bo.  
K.S. MIGUEL ANGEL JIMENEZ  
CONTRALISTA

REVISO  
ING. WILLIAM DE J. CANACHE UC  
PRESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

VO.Bo.  
ING. JEREMIAS LAUREANO RASTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  
COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS

No. CONTRATO: QP-FCQ-<sup>1</sup> SINDF-LP-402017  
CECULA No. 2R2128037

*[Signature]*





## S.M80.0G1A

- [illegible]

**T**

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS**

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  
COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y JAZARO CARDENAS

No. CONTRATO: QP-CCF-PHEN-DF-JF-40/2017  
CEDULA No. 21/213637



10

RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, LINEA SUBTERRANEA Y AEREA  
COLUMBIA ENLINO ZAPATA

[illegible]

WELTON WELTON 30 (1988)

4511

---

## Summary

## STUDY

## EXPEDICION

12-02-2018  
ENDOS:

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 260 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11o. y 36o de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 870,118.64 OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 64/100 M.N.

Por: ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.

Ante: A FAVOR DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO

AFIANZADORA ACE FIANZAS MONTERREY, S.A., CONSTITUYE FIADORA POR LA CANTIDAD DE \$ 870,118.64 (SON: OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 64/100 M.N.) ANTE: Y A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, PARA GARANTIZAR POR ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN CALLE FLORES MAGON No. 347 ENTRE LAGUNA DE BACALAR E ISLA CANCUN, COLONIA JESUS MARTINEZ ROSS CP. 77016 CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES No. 6010124R19, CONSTITUYE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE OBRA EN TÉRMINOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. OP-PCP-FISMOD17-1P-40/2017 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2017, Y CONVENIO MODIFICATORIO CM-01-OP-PCP-FISMOD17-1P-40/2017 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, CELEBRADO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO, REPRESENTADO POR LA C.P. PAOLY ELIZABETH PERERA MALDONADO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE NUESTRO FIADOR ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RELATIVO A LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS, CON CÉDULA NÚMERO 2IV2126037, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES MENCIONADAS EN EL CITADO CONTRATO CON SUS ANEXOS Y CONVENIO MODIFICATORIO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 8,701,186.39 (SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO; LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA D E CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO ANTES CITADO Y CONVENIO MODIFICATORIO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y CONVENIO MODIFICATORIO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO. B) QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO, SALVO QUE EXISTA CONFORMIDAD DE EL MUNICIPIO, EN CUYO CASO LA VIGENCIA SE PRORROGARA HASTA LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y A SATISFACCIÓN DE EL MUNICIPIO, C) LA FIANZA RESPONDE DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACIÓN DE EL MUNICIPIO. D) QUE PARA CANCELAR ESTA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO. E) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE LAS RECLAMACIONES DE PAGO QUE DERIVEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 174, 178, 279, 280, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS OTORGA SU CONSENTIMIENTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. F) NO SE CONSIDERARA NOVACIÓN LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

FIN DE TEXTO

Expedido en: OFICINA: 00353; CHETUMAL, QUINTANA ROO

ACE Finanzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPÍTULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA PÓLIZA CONSIGNA.

VERONICA LOZANO CARRERA  
LOUV740203P1

ACE Finanzas Monterrey, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO. EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE RECURSOS BANCARIOS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUE, ESTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE Finanzas Monterrey, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS.

ESTE DOCUMENTO NO DEBE SER PRESENTADO TACHADURAS O ENMENDATURAS  
MIEMBRO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUCIONES DE GARANTIAS, A.C.  
R.F.C. FMO930803PB1 ACE Pizarra Monterrey, S.A.

Consulte nuestra aviso de privacidad en [www.acefianzasmontaeray.com](http://www.acefianzasmontaeray.com)

LÍNEA DE VALIDACIÓN  
**0919 0EA5 9D**

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 268 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 01 de Marzo de 2016, con el número CNSF-P0000-0039-2016 y se vincula a la documentación contractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate."