



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



SUBDELEGACIÓN
SANTA MARIA PONIENTE

MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO

2016 - 2018

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en el Estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra

2IV2328040 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ

Municipio:

FELIPE CARRILLO PUERTO

Localidad:

SANTA MARIA PONIENTE, Q.ROO

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()

Fondo o Convenio

RAMO 33.- FISM

Siendo las 10:30 a. m. horas del día 7 del mes de FEBRERO del año 2018

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. representada por el ING. EDUAR GILBERTO BUENFIL GONZALEZ en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO; la Dependencia Ejecutora representada por el ING. JEREMIAS CABRERA BASTO Director de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. ING. JEREMIAS GEOVANNY CABRERA FERNANDEZ, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en: CAP.I.-PRELIMINARES, CAP.II.- CIMENTACION, CAP.III.- MURO, CADENA Y CASTILLOS, CAP. IV.- CUBIERTA, CAP.V.- ACABADO Y RECUBRIMIENTO, CAP.VI.- INSTALACION HIDROSANITARIA, CAP.VII.-INSTALACION ELECTRICA, CAP.VIII.- CANCELERIA Y HERRERIA, CAP.IX.- PINTURA, CAP.X.-OBRA EXTERIOR, CAP.XI.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

DESCRIPCION DEL PROYECTO: EN ESTA OBRA SE CONTEMPLAN LOS TRABAJOS DE: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN, RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y BANCO, CIMENTO DE MAMPOSTERÍA, DADO DE CONCRETO REFORZADO, ZAPATAS DE CONCRETO REFORZADO, CADENAS DE DESPLANTE, MURO DE BLOCK, CASTILLOS, CADENAS DE NIVELACIÓN, TRABES DE CONCRETO REFORZADO, COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, CALCRETO, FIRME DE CONCRETO, APLANADO EN MURO Y PLAFONES, PISO CERÁMICO, RAMPA PARA DISCAPACITADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS, CANCELERÍAS DE ALUMINIO, LÍNEA PESADA, PINTURA EN MUROS, ELABORACIÓN DE LOGOS PARA DISCAPACITADOS Y RÓTULOS DE COMEDOR

Información contractual

No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF17-LP-43/2017	Importe con IVA incluido:	1'672,022.50
Garantía de anticipo:	1828740	Importe:	\$ 561,606.75
Garantía de cumplimiento:	1828745	Importe:	\$ 187,202.25
Fianza de vicios ocultos:	1879481	Importe:	\$ 160,928.46
Fecha de inicio de contrato:	28 DE AGOSTO DEL 2017	Fecha de inicio real:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Fecha de terminación de contrato:	25 DE DICIEMBRE DEL 2017	Fecha de terminación real:	30 DE DICIEMBRE DE 2017

En caso de existir Convenio Modificadorio

No. De convenio modificadorio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF17-LP-43/2017	Fecha de Convenio:	1 DE DICIEMBRE DE 2017
Plazo de ejecución:	118 DIAS	Importe final contratado:	1'609,294.55

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"
TURNO MATUTINO
23DPR01121
ZONA ESCOLAR 005
SANTA MARIA PONIENTE, Q. ROO

[Handwritten signatures]

Graciliana Yucán



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Estimaciones

Número de Estimación	Importe de las Pagadas Con IVA	Importe con IVA de 2015 Pendientes de Pago
1	\$ 38,618.12	
2	\$ 229,628.37	
3	\$ 677,428.78	
4 (FINIQUITO)		\$ 663,619.28
Sumas	\$ 945,675.27	\$ 663,619.28
Inversión Ejercida	\$ 1,609,294.55	

la empresa SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa

SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

ING. EDGAR GILBERTO BUENFIL
GONZALEZ

Administrador Unico
Nombre y Firma

Recibe por la Ejecutora

Por la Dirección de Obras Públicas

ING. JEREMIAS GIOVANNY CABRERA
FERNANDEZ

Residente de Obra
Nombre y Firma

SEO

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"
TURNO MATUTINO
23DPR0112L
ZONA ESCOLAR 005
SANTA MARIA PONIENTE, Q. ROO

Por el Comité de Obra

Graciliana Yam Can
C. GRACILIANA YAM CAN

Presidenta del comité de obra
Nombre, Cargo y Firma

Testigos

Por el Órgano de Control

Consejería Municipal
Nombre, Cargo y Firma

Por la Normativa conservación y
mantenimiento

NOE M. COMEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA ESCUELA

Por Parte De La Escuela

supervision escolar



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, artículo 47 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 21V2328040.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Localidad: SANTA MARIA PONIENTE, Q.ROO

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla () Fondo o Convenio RAMO 33.- FISM

Siendo las 10:30 A.M. horas del día 7 del mes de FEBRERO del año 2018; los representantes de las Entidades y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte de la Dirección de Obras Públicas representada por el C. ING. JEREMIAS GEOVANNY CABRERA FERNANDEZ en su carácter de Residente de obra, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ a la Dirección de la Escuela IGNACIO RAMIREZ LOPEZ representada por el C. NOE M. GOMEZ HERNANDEZ en su carácter de DIRECTOR DE LA ESCUELA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ.

DESCRIPCION DEL PROYECTO: EN ESTA OBRA SE CONTEMPLAN LOS TRABAJOS DE: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN, RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y BANCO, CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA, DADO DE CONCRETO REFORZADO, ZAPATAS DE CONCRETO REFORZADO, CADENAS DE DESPLANTE, MURO DE BLOCK, CASTILLOS, CADENAS DE NIVELACIÓN, TRABES DE CONCRETO REFORZADO, COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, CALCRFTO, FIRME DE CONCRETO, APLANADO EN MURO Y PLAFONES, PISO CERÁMICO, RAMPA PARA DISCAPACITADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS, CANCELERÍAS DE ALUMINIO, LÍNEA PESADA, PINTURA EN MUROS, ELABORACIÓN DE LOGOS PARA DISCAPACITADOS Y RÓTULOS DE COMEDOR.

EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados.

Loida la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"
TURNO MATUTINO
23DPR0112L
ZONA ESCOLAR 005
SANTA MARIA PONIENTE, Q. ROO

Entrega por la Ejecutora

ING. JEREMIAS GEOVANNY CABRERA
FERNANDEZ

RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

Nombre, Cargo y Firma

Por el Comité de Obra

Graciliana Yam Can

C. GRACILIANA YAM CAN

comité de obra

Nombre, Cargo y Firma

Por el Órgano de Control

SUPERVISOR DE LA CALIDAD MUNICIPAL

Nombre, Cargo y Firma

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

NOE M. GOMEZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE LA ESC.

conservacion y mantenimiento

Testigos

Parte De la escuela

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



PRESUPUESTO DEFINITIVO

OBRA:	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ	SUBDELEGACION:	SANTA MARIA PONIENTE
CEDULA No:	21V2328040	FECHA DE ELABORACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2017
LOCALIDAD:	SANTA MARIA PONIENTE	MUNICIPIO:	FELIPE CARRILLO PUERTO
CONTRATO:	OP-FCP-FISMDP17-LP-43/2017	QUINTANA ROO	

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	2016 - 2018 IMPORTE
0001	CAP.I.- PRELIMINARES				
5CORCUA1	CORTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE: CLASIFICACION DE MATERIAL, PORCENTAJES, MAQUINARIA Y EQUIPO.	M3	47.60692	\$ 400.75	\$ 19,078.48
5OEX-494	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON INSTRUMENTOS MANUALES PARA DESPLANTES ESTABLECIENDO LOS EJES Y NIVELES DEL PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA.	M2	272.02	\$ 7.52	\$ 2,045.59
5EXCABA8	EXCAVACION DE CEPAS PARA DESPLANTE EN MATERIAL TIPO "A" O "B", HASTA 1.0 M MAXIMO DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL MATERIAL A UN LADO DE LA CEPA, INCLUYE: AFINE DE FONDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	98.21	\$ 191.97	\$ 18,853.37
5PRE-009	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION (MEDIDO COMPACTO) AL PIE DE LA OBRA, COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES (PISON DE MANO), EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: ACARREOS, AGUA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	168.78	\$ 110.25	\$ 18,608.00
5PRE-105	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (MEDIDO COMPACTO) AL PIE DE LA OBRA, COMPACTADO CON MEDIOS MANUALES (PISON DE MANO), EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	30.14	\$ 344.09	\$ 10,370.87
TOTAL	CAP.I.- PRELIMINARES				\$ 68,956.31
0002	CAP.II.- CIMENTACION				
5CIM-001	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	127.82	\$ 162.92	\$ 20,824.44
5CIM-004	CIMIENTO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO, EN PROPORCION 1:2:6, CORONA DE 30 CM DE ANCHO PROMEDIO, ACINADA, PLOMEADA Y ENTRAÑADA A DOS CARAS, HASTA 1.00 METRO MAXIMO DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	17.68	\$ 1,794.73	\$ 31,730.82
5OEX-403	DADO DE 20x45 CM. DE F'C-250 KG/CM2 ARMADO CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, ACABADO COMUN, INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO, VIBRADO, CIMBRA A 4 CARAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	13.00	\$ 1,357.41	\$ 17,646.33
5OEX-305	ZAPATA DE 1.00x1.00x0.25 M. DE SECCION CONCRETO F'C-250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 1/2" A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	11.00	\$ 1,863.00	\$ 20,493.00
5CIM-800	ZAPATA CORRIDA DE 0.80 M. DE ANCHO x 0.25 M. DE PERALTE, CONCRETO F'C-250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 1/2" A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	39.93	\$ 1,392.17	\$ 55,589.35
TOTAL	CAP.II.- CIMENTACION				\$ 146,283.94

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
TURNO MATUTINO
ZONA ESCOLAR 105
SANTA MARIA PONIENTE Q. ROO

Gracias y con

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Hoja 2 de 20

PRESUPUESTO DEFINITIVO

OBRA:	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ	
CEDULA No:	2IV2328040	FECHA DE ELABORACION:
LOCALIDAD:	SANTA MARIA PONIENTE	30 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTRATO:	OP-FCP-FISMDF17-LP-43/2017	

SUBDELEGACION
SANTA MARIA PONIENTE
MUNICIPIO
DE FELIPE CARRILLO PUERTO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CONTABILIDAD 2018
0003	CAP.III.- MURO, CADENA Y CASTILLOS				
5MCC-074	CADENA DE DESPLANTE DE 15x20 CM. F'C-150 KG/CM2, REFORZADA CON ARMEX 10-15, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	53.86	\$ 255.82	\$ 13,778.47
5MCC-300	CADENA DE REFUERZO INTERMEDIA EN MURO DE BLOCK DE 15x20 CM. F'C-150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX 10-15, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	36.99	\$ 268.02	\$ 9,914.06
5MCC-002	MURO CONSTRUIDO A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. DE SECCION, DE PRIMERA CALIDAD (QUE SOPORTE COMO MINIMO 40 KG/CM2 Y DEMOSTRADO POR EL PROVEEDOR MEDIANTE DOCUMENTO QUE LO ACREDITE) CON ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL POLVO EN PROPORCION 1:2:6; INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS METALICOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	74.62	\$ 315.21	\$ 23,520.97
5MCC-007	CASTILLO AHOGADO EN MURO DE BLOCK HUECO DE 15x20x40 CMS, CON CONCRETO F'C-150 KG/CM2 REFORZADO CON UNA VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	55.42	\$ 64.00	\$ 3,546.88
5MCC-011	CASTILLO DE CONCRETO DE 15x15 CM. F'C-150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX DE 10/10, INCLUYE: CIMBRA A DOS CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	MD	29.16	\$ 241.21	\$ 7,033.68
5MCC-018	CADENA DE NIVELACION DE 15x20 CM. F'C-150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 10-15, INCLUYE: CIMBRA A DOS CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	17.65	\$ 269.47	\$ 4,756.15
5MCC-019	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15x20 CM. DE SECCION Y CONCRETO CON F'C-150 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX 10-15, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	6.72	\$ 292.10	\$ 1,962.91
50EX-585	TRABE DE 15x64 CM DE F'C-250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" EN LA PARTE INFERIOR Y 4 EN LA PARTE SUPERIOR, ESTRIBOS DE 1/4" @ 10 CM, ACABADO COMUN, INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO A CADA 6 M, CIMBRADO, HABILITADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.				
50EX-586	COLUMNA DE 15x40 CM. DE F'C-250 KG/CM2, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, ACABADO COMUN, INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO A CADA 6 M, VIBRADO, CIMBRA A CUATRO CARAS, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HITAS.				
TOTAL	CAP.III.- MURO, CADENA Y CASTILLOS	ML	31.02	\$ 1,058.33	\$ 32,829.40
0004	CAP.IV.- CUBIERTA				
50EX-576	LOSA DE VIGUETA T-12-5 Y BOVEDILLA DE 20X25X56 CMS, CON CAPA DE COMPRESION DE 4 CM DE ESPESOR Y CONCRETO F'C-250 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10x10/6-6 Y ACERO DE REFUERZO DE 3/8" (SEGUN PLANO), INCLUYE: MICROFIBRA POLIPROPILENO PARA EL AGRIETAMIENTO "FIBRAPPSI", CON NORMA ASTM C 1116, PRUEBAS				

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"
TUEN MATUTINO
23 DE NOVIEMBRE DE 2017
ZONA ESCOLAR 005
SANTA MARIA PONIENTE, Q. ROO

Graciela Y. de C.

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Hoja 3 de 10

PRESUPUESTO DEFINITIVO

OBRA:	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ	SUBDIRECCION
CEDET.A No:	2IV2328040	SANTA MARIA PONIENTE
LOCALIDAD:	SANTA MARIA PONIENTE	MUNICIPIO
CONTRATO:	OP-FCP-FISMDFI7-LP-43/2017	FECHA DE ELABORACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
		QUINTANA ROO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5CUB-002	DE LABORATORIO A CADA 30 M2 DE LOSA, HABILITADO, CIMBRA Y DESCIMBRA DE LATERALES, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	143.74	\$ 955.93	\$ 137,405.38
5AYR-003	PRETI. A BASE DE UNA FILA DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 DE SECCION (VER DETALLE EN CROQUIS), ACABADO A TRES CAPAS EN SU PARTE SUPERIOR E INTERIOR UNICAMENTE Y ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO EN PROPORCION 1:2:6, INCLUYE: PERFILACION A BASE DE REGLAS Y TUBILARAS METALICAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	56.40	\$ 203.53	\$ 11,479.09
5CUB-005	CALCRETO EN LOSA DE AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO-GRAVA EN PROPORCION 1:18:27.36 CON PENDIENTE 1.5% Y ESPESOR DE 3 CMS EN PROMEDIO, INCLUYE: LECHADA DE CEMENTO GRIS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	140.93	\$ 186.44	\$ 26,274.99
5OEX-689	CHAPLAN DE 5x5 CMS, A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA EN PROP. 1:2:6, INCLUYE: ACABADO PULIDO CON CEMENTO GRIS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	61.00	\$ 43.28	\$ 2,640.08
5OEX-131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAJANTE DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 3", SEGUN DETALLE DE PROYECTO, INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HITAS.	PZA	8.00	\$ 294.13	\$ 2,353.04
TOTAL	CAP.IV.- CUBIERTA		1.00	\$ 1,722.53	\$ 1,722.53
0005	CAP.V.- ACABADO Y RECUBRIMIENTO				\$ 181,875.11
5AYR-008	FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C-150 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	104.52	\$ 186.05	\$ 19,445.95
5AYR-008	APLANADO EN MURO DE BLOCK HUECO O PLAFON A TRES CAPAS, LA PRIMERA CAPA (RICIO) CON MORTERO CG-POLVO EN PROPORCION 1:2.5, LA SEGUNDA CAPA (RMPARCIE) CON MORTERO CG-CAL-POLVO EN PROPORCION 1:2.6 Y LA TERCERA CAPA (ESTUCO) CON MORTERO CG-CAL-POLVO CERNIDO EN PROPORCION 1:18:9 ACABADO FINO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	391.15	\$ 191.14	\$ 74,764.41
5AYR-019	EMBOQUILLADO Y PERFILACION DE ARISTA EN PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO, EN PROPORCION 1:2:6 Y MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO CERNIDO EN PROPORCION 1:18:9, INCLUYE: REGLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIO Y HERRAMIENTA.	ML	117.76	\$ 75.08	\$ 8,841.42

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"
TURNO MATUTINO
23DPR01121
ZONA ESCOLAR 005
SANTA MARIA PONIENTE, Q. ROO

Graciela Yare Cab

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



PRESUPUESTO DEFINITIVO

OBRA:	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ		SUBDELEGACIÓN QUINTANA ROO MUNICIPIO SANTA MARIA PONIENTE
CEDULA No:	21V2328040		
LOCALIDAD:	SANTA MARIA PONIENTE		
CONTRATO:	OP-FCP-FISMDF17-LP-43/2017		FECHA: DE ELABORACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	QUINTANA ROO IMPORTE 2018-2019
50EX-805	PISO DE LOSETA CERAMICA DE 50X50 CM UNIVERSE MERCURY DE PRIMERA ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC, JUNTAS DE BOQUILLA EN COLOR IVORY; INCLUYE: CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HITA.	M2	105.37	\$ 463.05	\$ 48,791.58
5AYR-009	APLANADO EN MUROS DE BLOCK HUECO A 2 CAPAS, LA PRIMERA CAPA (RICH) CON MORTERO CG-P EN PROPORCION 1:2.5, SEGUNDA CAPA (REBOCO) CON MORTERO CG-C-P EN PROPORCION 1:2.6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	11.40	\$ 148.68	\$ 1,694.95
5AYR-301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA LINEA ECONOMICA MARMOL CORDINADO O SIMILAR DE 20x30 CM. EN MURO DE BLOCK HUECO ASENTADO CON PEGAZULEJO, LECHADA DE CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	8.19	\$ 320.82	\$ 2,627.52
5PIS-022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 10 CM DE PERALTE, INCLUYE: LIMPIEZA, CORTES, CHAFLAN, LECHADA, CEMENTO BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HITA.	ML	57.36	\$ 101.48	\$ 5,820.89
50EX-423	FORJADO DE MESETA EMPOTRADA EN MURO DE BLOCK CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, 6 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS Y 8 CM DE ESPESOR TOTAL AL FORRAR CON LOSETA DE 20x30 CM PARA SOSTENER LAVABO, TARJA O MESA PARA COMER, INCLUYE: CIMBRADO COMUN, EMBOQUILLADO DE LOSAS EN REMATES DE ARISTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.35	\$ 783.97	\$ 1,842.33
5PIS-015	FORJADO DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS REFORZADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLALAC, ACABADO ANTIDERRAPANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		14.64	\$ 415.56	\$ 6,083.80
5PIS-300	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, MODULADO SEGUN PLANO, ACABADO CON BROCHA DE PELO, INCLUYE: MALLALAC 6x6/10-10, JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRAS LATERALES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HITAS.		421.84	\$ 317.79	\$ 38,719.54
50EX-435	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS		76.96	\$ 51.45	\$ 3,959.59
TOTAL	CAP.V.- ACABADO Y RECUBRIMIENTO				\$ 212,591.98
0006	CAP.VI.- INSTALACION HIDROSANITARIA				
50EX-804	ENCOFRADO DE TUBERIAS CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 EN UNA SECCION DE 10x10 CM, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	56.00	\$ 61.48	\$ 3,442.88
50EX-592	SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLES CON TUBO Y ACCESORIOS DE CPVC DE 1/2", INCLUYE: CORTE APARENTE EN MURO DE BLOCK O PISO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HITAS.	SAL	7.00	\$ 327.01	\$ 2,289.07

SERVICIOS EDUCATIVOS
 DE QUINTANA ROO
 ESCUELA PRIMARIA
 IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
 TURNO MATUTINO
 23DPR0112
 ZONA ESCOLAR 005
 SANTA MARIA PONIENTE, Q. ROO

CraC Ponce Yuso Car

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Hoja 5 de 10

PRESUPUESTO DEFINITIVO

OBRA:	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ	FECHA: DE ELABORACION	SUBDELEGACIÓN
CEDULA No:	2IV2328040	30 DE NOVIEMBRE DE 2017	SANTA MARIA PONIENTE
LOCALIDAD:	SANTA MARIA PONIENTE		
CONTRATO:	OP-FCP-FISMDH/17-LP-43/2017		MUNICIPIO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	QUINTANA ROO IMPORTE 2016-2018
5HID-503	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CPVC DE 1" PARA ALIMENTACION A TINACO, INCLUYE: CONEXION, TRAZO, RANURAS, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	MT.	13.19	\$ 114.88	\$ 1,515.27
5OEX-551	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CPVC DE 3/4" (19 mm) PARA RED DE ALIMENTACION DE LOS MUEBLES, INCLUYE: COLOCACION DE TUBO EN PISO, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	MT.	20.65	\$ 72.32	\$ 1,493.41
5OEX-562	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO O TANJA, CON TUBERIA DE PVC DE 2" (50 mm) PARA CONEXION A RED, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	SAL	4.00	\$ 258.86	\$ 1,035.44
5OEX-520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIO PARA BAÑO, JABONERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	3.00	\$ 200.32	\$ 600.96
5OEX-509	SALIDA SANITARIA Y COLOCACION DE COLADERA CON TUBERIA DE PVC DE 4" (100 MM) PARA CONEXION A RED, INCLUYE: COLADERA CUADRADA, "Y" DE PVC DE 4", MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTTAS.	SAL	2.00	\$ 342.03	\$ 684.06
5OEX-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA PARA DESAGUE DE 3", INCLUYE: COLADERA REDONDA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTTAS.	PZA	8.00	\$ 111.17	\$ 889.36
5SAN-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	MT.	4.00	\$ 102.94	\$ 411.76
5SAN-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO MODELO LINEA ECONOMICA, INCLUYE: CESPOL DE PVC, LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO, CUBRETALADROS, MANO DE OBRA Y HTTAS.	PZA	3.00	\$ 1,087.94	\$ 3,263.82
5HID-501	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE PICO (TIPO BRONCE), INCLUYE: CONECTOR, "T" CPVC DE 1/2", LLAVE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 101.00	\$ 303.00
5OEX-309	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO DE 1100 LTS (ECONOMICO), INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00	\$ 3,200.58	\$ 3,200.58	
5OEX-407	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CPVC SANITARIO DE 1" (25 mm), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	MT.	4.84	\$ 83.49	\$ 404.09
5OEX-410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO DE 1" TIPO ESFERA CPVC, INCLUYE: CONECTOR, "T" CPVC DE 1", LLAVE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 151.44	\$ 151.44
5OEX-411	SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA ROTOPLASS DE 2,800 LT, INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C", TAPA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A/C 20 CM, AMBOS SENTIDOS, BROCAL DE MAMPOSTERIA DE 30 CM DE CORONA ASENTADO SOBRE PLANTILLA DE 10				

SERVICIOS EDUCATIVOS
 DE QUINTANA ROO
 ESCUELA PRIMARIA
 "IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"
 TURNO MAÑUTINO
 230PRO1121
 ZONA ESCOLAR 005
 SANTA MARIA PONIENTE, Q. ROO

Gracias Juan Carlos

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Hoja 6 de 10

PRESUPUESTO DEFINITIVO

OBRA:	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ,	FECHA: DE ELABORACION	30 DE NOVIEMBRE DE 2015
CEDULA No:	21V2328040	SUBDELEGACIÓN	SANTA MARIA PONIENTE
LOCALIDAD:	SANTA MARIA PONIENTE	MUNICIPIO	SANTA MARIA PONIENTE
CONTRATO:	OP-PCP-FISMDP17-LP-43/2017		

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	CM DE MORTERO 1:5:10, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA (VER PLANO).	LTE	1.00	\$ 22,738.69	\$ 22,738.69
3SAN-017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE TINA DESCURRIDERO INCLUIR: LLAVE, CESPOL, COFLEX, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTTA.	PZA	1.00	\$ 4,357.95	\$ 4,357.95
SOEX-527	FORJADO DE POZO DE ABSORCION DE 1 M. DE DIAMETRO POR 7 M. DE PROFUNDIDAD DE SECCION, INCLUIR: BROCAL DE MAMPOSTERIA DE 30 CM DE CORONA, EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL CON UTILIZACION DE MAQUINARIA Y/O MANUAL, TAPA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR F'C-150 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A/C 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PLANO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	LTE	1.00	\$ 16,117.09	\$ 16,117.09
TOTAL	CAP.VI.- INSTALACION HIDROSANITARIA				\$ 62,878.87
0007	CAP.VII.- INSTALACION ELECTRICA				
SOEX-420	ENCUFRADO DE TUBERIA DE 1 1/2" DE DIAMETRO, CON EXCAVACION DE 20x20 CM DE SECCION, CON MEDIOS MANUALES, CON CONCRETO FC-100 KG/CM2, BASCAS Y APROVECHANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN SU RELLENO FINAL, INCLUIR: AFINE DE FONDO, PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	23.90	\$ 69.17	\$ 1,653.16
SOEX-811	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC DE 32 MM, INCLUIR: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	31.05	\$ 52.58	\$ 1,632.61
SOEX-414	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW FORRADO 08, CONDUIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUIR: DESPERDICIO POR INSTALACION Y CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MT	63.40	\$ 38.35	\$ 2,431.39
SOEX-470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-12, INCLUIR: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	CA	1.00	\$ 3,130.03	\$ 3,130.03
5INT-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1x15 AMPERES		4.00	\$ 205.26	\$ 821.04
5INT-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1x30 AMPERES.		2.00	\$ 205.26	\$ 410.52
SOEX-809	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE ELECTRONICO RECTANGULAR LOUVER MONTADO 2x28 W, TS LUZ FRIA 41 K, COLOR BLANCO MODELO LIT-2282/41, INCLUIR: MATERIALES, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	20.00	\$ 1,465.49	\$ 29,309.80
5ELE-029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO MARCA LINKE, INCLUIR: ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	\$ 2,266.98	\$ 22,669.80
SOEX-574	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA CORERWELL PARA TIERRA FISICA DE 1.50 MT. CON CONECTOR SENCILLO Y CABLE AWG DESNUDO # 08, INCLUIR: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTTA.	PZA	1.00	\$ 412.45	\$ 412.45

SECO
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"
TURNO MATUTINO
23DPR01121

ZONA ESCOLAR-008
SANTA MARIA PONIENTE, Q. ROO

Gracias y con

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



PRESUPUESTO DEFINITIVO

SUBDELEGACIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
CDDULA No: 21V2328040
LOCALIDAD: SANTA MARIA PONIENTE
CONTRATO: OP-FCP-FISMDF17-LP-43/2017

FECHA DE ELABORACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2018-2019

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5ELE-020	SALIDA ELECTRICA PARA VENTILADOR CON REGISTRO DE 3x3 PULG. Y POLIFLEX DE 3/4 PULG., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	10.00	\$ 570.07	\$ 5,700.70
5OBX-690	SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO CON POLIFLEX DE 3/4", 1 CABLE #14 Y 2 #12, INCLUYE: RANURAS, RESANES, CINTA AISLANTE, CHALUPA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	34.00	\$ 517.50	\$ 17,608.60
5OEX-057	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS CON CAJA DE PVC DE 2x4" Y TUBO CONDUIT PESADO 3/4", INCLUYE: CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLE # 10 Y 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTTAS.	SAL	16.00	\$ 606.08	\$ 9,697.28
5ELEFLO1	SALIDA ELECTRICA PARA FLOTADOR ELECTRICO PARA BOMBA DE AGUA, CON REGISTRO 4x4" PULGADAS, TUBO CONDUIT DE 3/4" Y CABLES DEL #12 INCLUYE: RANURAS, RESANES, CINTA AISLANTE, REGISTROS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTTAS.	SAL	1.00	\$ 1,481.02	\$ 1,481.02
5OEX-808	SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA CON POLIFLEX DE 3/4" Y CABLE DEL #10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	1.00	\$ 1,695.78	\$ 1,695.78
TOTAL	CAP.VII.- INSTALACION ELECTRICA				\$ 98,654.18
0008	CAP.VIII.- CANCELERIA Y HERRERIA				
5OEX-801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO LINEA PESADA EN COLOR BLANCO CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM, INCLUYE: JALADERA, CERRADURA DE ALUMINIO, DEXTER PARA PUERTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	11.82	\$ 2,164.05	\$ 25,579.07
5OEX-800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR BLANCO LINEA DE 3" CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, PUAS, TAQUETES, JALADERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	40.51	\$ 1,546.68	\$ 62,656.01
5HER-471	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA ANTICLONICA TIPO ACORDION EN ALUMINIO BLANCO, INCLUYE: TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTTAS.	M2	52.12	\$ 3,250.77	\$ 169,430.13
TOTAL	CAP.VIII.- CANCELERIA Y HERRERIA				\$ 257,665.21
0009	CAP.IX.- PINTURA				
5PIN-300	PINTURA VINILICA ACRILICA VINIMEX DE COMEX EN MUROS A DOS MANOS, INCLUYE: SELLADOR VINILICO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	412.35	\$ 79.32	\$ 32,707.60
5PIN-022	ELABORACION DE LOGO PARA DISCAPACITADOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTTAS.	M2	3.64	\$ 680.37	\$ 2,476.55

SEO
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"
TURNO MATUTINO
23DPR0112
ZONA ESCOLAR 005
SANTA MARIA PONIENTE, Q. ROO

Graciela Yau Can

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Hoja 8 de 10

PRESUPUESTO DEFINITIVO

OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
 CEDULA No: 2IV2328040
 LOCALIDAD: SANTA MARIA PONIENTE
 CONTRATO: OP-PCP-FISMDP17-LP-43/2017

FECHA: DE ELABORACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
 SUBDELEGACIÓN SANTA MARIA PONIENTE
 MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO

CONTADOR
 2016-2017

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5EXO-005	ELABORACION DE ROTULO PARA COMEDOR ESCOLAR DE APROXIMADAMENTE 40 CM DE ALTO Y 4.00 M. DE ANCHO, GROSOR LEGIBLE, LEYENDA "COMEDOR ESCOLAR IGNACIO RAMIREZ LOPEZ", INCLUYE: REPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HITAS.	LTE	1.00	\$ 1,300.92	\$ 1,300.92
5PIN-001	ELABORACION DE LOGO "VISION Y COMPROMISO" PARA COMEDOR ESCOLAR DE APROXIMADAMENTE 40 CM DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO, LEGIBLE, INCLUYE: REPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HITAS.	LTE	1.00	\$ 769.02	\$ 769.02
TOTAL	CAP. IX.- PINTURA				\$ 37,254.09
0010	CAP. X.- OBRA EXTERIOR				
5CIN-004	CIMIENTO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO, EN PROPORCION 1:2:6, CORONA DE 30 CM. DE ANCHO PROMEDIO, ACUÑADA, PLOMEADA Y ENTRAÑADA A DOS CARAS, HASTA 1.00 METRO MAXIMO DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	2.99	\$ 1,794.73	\$ 5,366.24
5HERR-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE REJA PREFABRICADA CON ACERO DE 2.50 x 2.00 MTS SEGUN CROQUIS, INCLUYE: PUERTA, HERRAJES, ANCLAJES DE POSTE DE 50x57 MM, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	16.52	\$ 1,316.94	\$ 21,755.85
TOTAL	CAP. X.- OBRA EXTERIOR				\$ 27,122.09
0012	CAP. XII.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS				
5EXT-001	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA IDENTIFICACION DE POSIBLES FALLAS Y OCURDADDES Y DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DEL SUELO PARA LA CIMENTACION DE LA OBRA; INCLUYE: SEIS SONDEOS A CIELO ABIERTO, EQUIPO, MANO DE OBRA E INFORME FINAL.	RSI	1.00	\$ 39,037.13	\$ 39,037.13
5EXT-002	CORTE DE ARBOL DE 25 CM DE DIAMETRO DE TRONCO Y 6 M. DE ALTURA APROXIMADAMENTE, INCLUYE: DESGAJE, DESTRONQUE Y RETIRO DE RAMAS Y TRONCO FUERA DE LA CONSTRUCCION.	SEC	1.00	\$ 857.37	\$ 1,714.74
5EXT-003	MURETE DE ENRASE CON BLOCK HUECO DE CONCRETO 15x20x40 CM, ASENTADO CON MORTERO CG-CAL-POLVO EN PROPORCION 1:2:6, ACABADO COMUN, INCLUYE: RELLENAR LAS CELDAS DEL MURO DE BLOCK CON CONCRETO F'C=50 KG/CM2 A CADA 2 FILAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	43.40	\$ 508.21	\$ 22,056.31
5EXT-004	CADENA AHOGADA EN LOSA DE 15x24 CM DE SECCION, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 5 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A/C 20 CM, ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HITAS.	ML	6.80	\$ 457.04	\$ 3,107.87
5EXT-005	CÓTERO COLGANTE DE 2x2 CM FORJADO CON REGLAS Y MORTERO CG:P EN PROP. 1:4, ACABADO ESTUCADO CON MORTERO CG:C:P EN PROP. 1:18:9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HITAS.	ML	57.00	\$ 138.03	\$ 7,867.71
5EXT-006	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CPVC DE 3/4" (19 MM) PARA ALIMENTACION DE CISTERNA,				

SERVICIOS EDUCATIVOS
 DE QUINTANA ROO
 ESCUELA PRIMARIA
 "IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"
 TURNO MATUTINO
 230 PRO1121
 ZONA ESCOLAR 005
 SANTA MARIA PONIENTE, Q. ROO

Guadalupe y no con

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



PRESUPUESTO DEFINITIVO

OBRA:	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ	
CEDULA No:	21V2328040	FECHA DE ELABORACION:
LOCALIDAD:	SANTA MARIA PONIENTE	30 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTRATO:	OP-FCP-VISMDF17-LP-43/2017	

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	2017 - 2018 IMPORTE
	INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION DE ZANJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	58.60	\$ 83.49	\$ 4,892.51
SEXT-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 3" (75 mm), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	MT.	21.78	\$ 89.40	\$ 1,947.13
SEXT-008	REGISTRO SANITARIO DE 40x60 CM MEDIDAS INTERIORES, CON DOS FILAS DE BLOCK DE 10x20x40 CM Y CADENA DE CONCRETO SIMPLE F'C-150 KG/CM2 DE 10x10 CM, APLANADO TRES CAPAS EN INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO F'C-150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"x3/16", PINTURA VINILICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTTA.	PZA	1.00	\$ 2,406.39	\$ 2,406.39
SEXT-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PLAFON CON CRISTAL Y ACABADO COLOR BLANCO MOD. YD-1500EP/B O SIMILAR, CON FOCO AHORRADOR DE 13 W, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTTAS.	PZA	14.00	\$ 520.20	\$ 7,282.80
SEXT-010	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE TIW DESNUDO # 10, CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: DESPERDICIO POR INSTALACION Y CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	31.70	\$ 32.31	\$ 1,024.23
SEXT-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DOMESTICA DE 0.50 HP MARCA EVANS, INCLUYE: ACCESORIOS DE CONEXION, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA Y HTTA.			\$ 3,359.34	\$ 3,359.34
SEXT-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 40x40x60 CM. CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO, INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTTAS.			\$ 1,270.71	\$ 1,270.71
SEXT-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MIXTA (TABLERO Y LISA) BLANCA PREFABRICADA DE 0.90x2.13 M. CON MARCO DE MADERA DE 1 1/2" DE ESPESOR, CERRADURA DE SOBREPONER Y JALADERA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTTAS.	PZA	2.00	\$ 3,611.50	\$ 7,223.00
SEXT-014	FORJADO DE GUARNICION DE 10x18 CM DE SECCION, CON CONCRETO F'C-150 KG/CM2 SIN ARMAR, ACABADO PULIDO Y DOLEADA EN SU PARTE SUPERIOR, INCLUYE: PINTURA AMARILLO TRAFICO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTTA.	ML	28.24	\$ 279.70	\$ 7,898.73
SEXT-015	DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION DE 30 CM DE ANCHO, PARA LA COLOCACION DE REJAS DE ACCESO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y HTTAS.	MT	2.35	\$ 669.12	\$ 1,706.26
SEXT-016	DESMANTELAMIENTOS DE CERCA DE MALLA CICLON DE 1.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICION DE CADENA, DESMANTELAMIENTOS DE MALLA, DESMONTE DE TUBOS, DEMOLICION DE MAMPOSTERIA Y/O DADOS PARA LA COLOCACION DE LA NUEVA CERCA DE REJACERO, MANO DE OBRA Y HTTAS.	MT.	18.23	\$ 143.96	\$ 2,624.30

SE
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"
TURNO MATUTINO
23 DE NOVIEMBRE DE 2017
ZONA ESCOLAR 005
SANTA MARIA PONIENTE, Q. ROO

Evangelina y su cur

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Hoja 10 de 10

PRESUPUESTO DEFINITIVO

OBRA:	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ	FECHA DE ELABORACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2017
CEDULA No:	21V2328040	SUBDELEGACIÓN:	SANTA MARIA PONIENTE
LOCALIDAD:	SANTA MARIA PONIENTE	MUNICIPIO:	FELIPE CARRILLO PUERTO
CONTRATO:	OP-FCP-FISMDFI7-LP-43/2017		

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD IMPORTE
SEXT-017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE REJACERO CUBIERTA DE POLIESTER TERMOENDURECIDO CAL. 6 DE 2.00 M DE ANCHO X 2.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: POSTES CARGADORES DE PTR DE 3" CAL 14, HERRAJES, PASADOR, DADOS DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 40x40x60 CM PARA ANCLAJE DE POSTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTTAS.	PZA	1.00	\$ 9,595.77	\$ 9,595.77
SEXT-018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE REJACERO CUBIERTA DE POLIESTER TERMOENDURECIDO CAL. 6 DE 3.00 M DE ANCHO X 2.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: POSTES CARGADORES DE PTR DE 3" CAL 14, HERRAJES, PASADOR, DADOS DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 40x40x60 CM PARA ANCLAJE DE POSTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTTAS.	PZA	1.00	\$ 11,969.47	\$ 11,969.47
TOTAL	CAP. XII.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS				\$ 136,984.49
SUBTOTAL					\$ 1,387,322.89
16.00% DE I.V.A					\$ 221,971.66
TOTAL PRESUPUESTO					\$ 1,609,294.55

ELABORO:
EL RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS
ING. JEREMIAS GEOVANY CARRERA FERNANDEZ

VALIDO:
EL ADMINISTRADOR UNICO
ING. EDGAR G. BUENFIL GONZALEZ

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"
TURNO MATUTINO
230PRO1121
ZONA ESCOLAR 005
SANTA MARIA PONIENTE, Q. ROO

REVISO:
EL SUPERINTENDENTE DE OBRA
ING. ADRIAN BUENFIL ORAMAS

AUTORIZO:
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JEREMIAS CARRERA BASTO

Gracias a Dios

TABLA COMPARATIVA PARA LA AUTORIZACION DE VOLUMENES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

OBRA:	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
LOCALIDAD:	SANTA MARIA PONIENTE
CONTRATO:	OP-FCP-FISMDF17-LP-43/2017
CEDULA No:	2IV2328040
FECHA DE INICIO Y TERMINO:	15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE ELABORACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CONTRATADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		CANCL	IMPORTE	CANCL	IMPORTE	CANCL	IMPORTE
				CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE						
0001	CAP. PRELIMINARES														
SC001-01	CORTE EN CALQUER TIPO DE MATERIAL INCLuye: CLASIFICACION DE MATERIAL, PORTANTIAES, MAQUINARIA Y EQUIPO	M3	\$ 400.75	1.82	\$ 729.37	45.78692	\$ 18,420.11	0.00	\$ 0.00	47.60692	\$ 19,149.48				
SC001-02	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O CORTE, EL CUAL NO ES APTO PARA LA OBRA, INCLuye CARGA Y ACARREO FUERA DEL AREA DE TRABAJO HASTA UN RADIOMETRO DE DISTANCIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	\$ 41.67	1.82	\$ 75.84	0.00	\$ 0.00	1.82	\$ 75.84	0.00	\$ 0.00				
SC001-03	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON INSTRUMENTOS MANUALES PARA DESPLANTES ESTABLECIENDO LOS NIVELES DEL PROYECTO. INCLuye: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA	M2	\$ 7.52	684.61	\$ 4,997.87	0.00	\$ 0.00	392.59	\$ 2,952.28	272.02	\$ 2,045.59				
SC001-04	EXCAVACION DE CEPAS PARA DESPLANTE EN BARRIO TIPO "A" O "B", HASTA 1.0 M. MAXIMO DE PROFUNDIDAD, DESGASTANDO EL MATERIAL A UN LADO DE LA CUPA, INCLuye AJUDE DE FONDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	\$ 191.97	137.06	\$ 26,484.18	0.00	\$ 0.00	39.75	\$ 7,602.81	98.21	\$ 18,853.37				
SC001-05	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION (MOLIDO COMPACTO) AL PIE DE LA OBRA, COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES (PISON DE MANO), EN CAPAS DE 30 CM, INCLuye: ACARREOS, AGUA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	\$ 110.25	137.06	\$ 15,121.30	30.82	\$ 3,397.91	0.00	\$ 0.00	167.88	\$ 18,519.21				
TOTAL	CAP. PRELIMINARES	M3	\$ 344.00												
0002	CAP. CIMENTACION														
SC002-01	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 100 KG/CAD DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLuye MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	\$ 122.02	142.00	\$ 17,326.84	0.00	\$ 0.00	27.28	\$ 3,340.78	30.13	\$ 3,682.06				
SC002-02	CIMIENTO DE MAMPONERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CURONA DE 30 CM DE ANCHO PROMEDIO, ACUNADA, PLOMEADA Y ENTANADA A DOS CARAS, HASTA 1.0 METRO MAXIMO DE ALTURA, INCLuye: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	M3	\$ 1,294.75	40.28	\$ 52,351.72	0.00	\$ 0.00	14.25	\$ 18,420.11	54.53	\$ 70,771.83				
SC002-03	CIMIENTO DE MAMPONERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL POLVO, EN PROPORCION 1:2:8	M3	\$ 1,294.75	40.28	\$ 52,351.72	0.00	\$ 0.00	14.25	\$ 18,420.11	54.53	\$ 70,771.83				

Graciela Lopez

SUBDELEGADO
SANTA MARIA PONIENTE
MUNICIPIO
CAROLLO PUERTO
COMTANA ROO
2016-2018

TABLA COMPARATIVA PARA LA AUTORIZACION DE VOLUMENES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ		CEDULA No: 24V12128040
LOCALIDAD: SANTA MARIA PONIENTE		FECHA DE INICIO Y TERMINO: 15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTRATO: OP-FCP-FISMDET7-LP-452017		FECHA DE ELABORACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CONSTRUIDO		ADJUVAS		DEDUCTIVAS		RESUMIVO	
				CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
SCM4-29	TIPO TRAPEZOIDAL 3.50x0.80x1.00 M. DE SECCION (CORONA, BASE Y ALTURA), ACUNADA, PLANEADA Y VENTILADA A DOS CARAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	ME	\$ 1,362.15	30.76	\$ 42,105.66	0.00	\$ 0.00	30.76	\$ 42,105.66	0.00	\$ 0.00
SCM4-30	DADO DE 35x30 CM. DE F.C.-150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 12/10, INCLUYE OBRA A DOS CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	\$ 545.89	35.00	\$ 19,106.15	0.00	\$ 0.00	35.00	\$ 19,106.15	0.00	\$ 0.00
30EX-03	DADO DE 20x15 CM DE F.C.-250 KG/CM2 ARMADO CON 1 VARILLAS DE 12" Y ESTRIBOS DE 14" A C 15 CM, ACABADO COMO INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO, VIBRADO, CUBRA A 4 CARAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	\$ 537.99	5.00	\$ 2,689.95	0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 2,689.95	0.00	\$ 0.00
30EX-245	ZAPATA DE 1.00x1.00x0.25 M. DE SECCION CONCRETO F.C.-250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 12" A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, CIMENTADO, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	ML	\$ 1,357.41	12.85	\$ 17,371.24	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	12.85	\$ 17,371.24
SCM 800	ZAPATA CORRUPTA DE 0.80 M. DE ANCHO X 0.25 M. DE FUALTE, CONCRETO F.C.-250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 12" ACADA 15 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, CIMENTADO, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	ML	\$ 1,631.00	11.00	\$ 18,041.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	11.00	\$ 18,041.00
TOTAL	SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ TURNO MAÑANA 23082017			47.74	\$ 66,442.20	0.00	\$ 0.00	7.81	\$ 10,672.15	39.93	\$ 51,569.35
0003	CAPIL-ALBRO, CUBRA Y CASTILLAS 20x30x40 CM. DE DESPLANTE DE 1500 CM F.C.-150 KG/CM2, REFORZADA CON ARMEX 10-15, INCLUYE: CUBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	\$ 255.82	37.25	\$ 9,528.59	0.00	\$ 0.00	3.43	\$ 873.46	33.86	\$ 8,655.13
30CC-302	MURO CONSTRUIDO A BASE DE BLOCK DE 15x20x40 CM. DE SECCION, DE PRIMERA CALIDAD (QUE SUPORTE COMO MINIMO 40 KG/CM2) DEMOSTRADO POR EL PROVEEDOR MEDIANTE DOCUMENTO QUE LO ACREDITE CON ACABADO COMIN, ASIENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO EN PROPORCION 1:2:6, INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS	ML	\$ 298.02	48.59	\$ 14,478.91	0.00	\$ 0.00	12.70	\$ 3,785.85	35.89	\$ 10,693.06



SUBDELEGACIÓN
SANTA MARIA PONIENTE
QUINTANA ROO
2016 - 2018

Graciando y o con

TABLA COMPARATIVA PARA LA AUTORIZACION DE VOLUMENES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

OBRA:	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
LOCALIDAD:	SANTA MARIA PONIENTE
CONTRATO:	OP-FCT-FISMDEJ74-P-432017
	CEDULA No: 2IV2129449
	FECHA DE INICIO Y TERMINO: 18 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017
	FECHA DE ELABORACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CONTRATADO		ADITIVAS		REDECUJIVAS		DEFINITIVO	
				CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
SAYR-360	OBRA Y HERRAMIENTA A) LANTADO EN MURO DE MAMPUESTERIA A TRES CAPAS. LA PRIMERA CAPA (TRECIN CON MORTERO CO-POLVO EN PROPORCION 1:2.5 LA SEGUNDA CAPA (EMPARCHE) CON MORTERO CO-CAL-POLVO EN PROPORCION 1:2.6 Y LA TERCERA CAPA (ESTUCO) CON MORTERO CO-CAL-POLVO GRUESO EN PROPORCION 1:2.9 ACABADO LISO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$191.14	419.82	\$ 80,244.39	0.00	\$ 0.00	28.67	\$ 5,479.98	398.49	\$74,764.41
SAYR-312	ENDOSILLADO Y PERILACION DE ARISTA EN PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO EN PROPORCION 1:2.5 Y MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO GRUESO EN PROPORCION 1:2.6 INCLUYE: REGLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIO Y HERRAMIENTA.	M2	\$339.54	15.43	\$ 5,388.06	0.00	\$ 0.00	15.43	\$ 5,388.06	0.00	\$ 0.00
SOEA-605	PISO DE LOSETA CERAMICA DE 30X30 CM INCLUYE: MERCURY DE PRIMERA ASIENTADO CON AGUESIVO INTERCERAMIC, JUNTAS DE BOUTELLA EN COLOR IVORY. INCLUYE: CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y E.T.A.	ML	\$ 75.08	122.94	\$ 9,230.24	0.00	\$ 0.00	5.18	\$ 388.92	117.76	\$8,841.42
SAYR-609	APLANADO EN MUROS DE BLOCK HUECO A 2 CAPAS. LA PRIMERA CAPA (TRECIN CON MORTERO CO-POLVO EN PROPORCION 1:2.5 LA SEGUNDA CAPA (EMPARCHE) CON MORTERO CO-CAL-POLVO EN PROPORCION 1:2.6 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$463.03	122.82	\$ 57,334.85	0.00	\$ 0.00	18.45	\$ 8,543.27	141.27	\$65,878.12
SAYR-625	GOTERO INTEGRAL EN LOSA DE 1" INCLUYE: CHAFLAN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$230.11	14.67	\$ 3,381.14	0.00	\$ 0.00	3.37	\$ 766.19	18.04	\$1,614.95
SAYR-201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA LINEA ECONOMICA, MARMOLE, COORDINADO O SIMILAR DE 20X20 CM. EN MURO DE BLOCK HUECO ASIENTADO CON MORTERO CO-CAL-POLVO GRUESO EN PROPORCION 1:2.9 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$120.82	57.02	\$ 6,889.62	0.00	\$ 0.00	57.02	\$ 6,889.62	0.00	\$ 0.00
SAYR-022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20X10 DE 10 CM DE PERALTE. INCLUYE: LIMEPIZA, COQUES, CHAFLAN, LUCHADA, CEMENTO BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y H.T.A.	M2	\$101.48	58.13	\$ 5,899.03	0.00	\$ 0.00	6.48	\$ 654.91	64.61	\$ 5,244.12
SGEV-023	FORADO DE MESETA EMPOTRADA EN MURO DE BLOCK CON CONCRETO FC-150 KGF/M2, 5 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS Y 8 CM DE ESPESOR TOTAL AL FORRAR CON LOSETA DE 30X30 CM PARA SOSTENER LAVABO, TAUJA O MESA PARA COMER.	ML	\$101.48	58.13	\$ 5,899.03	0.00	\$ 0.00	0.77	\$ 78.14	58.90	\$ 5,977.17

Graciela Viana yac 104

TABLA COMPARATIVA PARA LA AUTORIZACION DE VOLUMENES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO **CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ** **LOCALIDAD: SANTA MARIA PONIENTE** **CONTRATO: OP-FCP-FISMDF17-LP-432017**

CEDULA No. 214328040
 FECHA DE INICIO Y TERMINO: 15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017
 FECHA DE ELABORACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CONTRATADO		ADITIVOS		DEDUCTIVOS		DEPOSITIVO
				CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	
2PS-315	INCLUYE CIMBRADO CIMEN. EMBOQUILLADO DE LOSAS EN REMATES DE ARISTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	\$ 753.97	3.82	\$ 2,994.77	0.00	\$ 0.00	1.47	\$ 1,112.46	\$ 1,882.31
50EX-409	FORJADO DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS REFORZADO CON CONCRETO F'C-150 KG/CM2 DE 1 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ALAC. ACALADO ANTIHERRATANTE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	\$ 415.56	7.20	\$ 2,992.03	7.44	\$ 3,091.77	0.00	\$ 0.00	\$ 6,083.80
52IS-350	FORJADO DE ESCALONES ACABADO TIPO LAVADO 17 CM DE PERALTE Y 15 CM DE HUELTA. ELABORADO CON CONCRETO F'C-150 KG/CM2 OVER DETALLE EN PLANO. INCLUYE MALLA ALAC. CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	\$ 162.07	42.32	\$ 6,858.80	0.00	\$ 0.00	42.32	\$ 6,858.80	\$ 0.00
50EX-425	FORJADO DE NAJAL EN BANQUETA DE CONCRETO F'C-150 KG/CM2. INCLUYE CIMBRA, CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	M2	\$ 317.79	226.52	\$ 71,985.79	0.00	\$ 0.00	164.68	\$ 52,256.25	\$ 19,729.54
TOTAL	CAPV. ACABADO Y RECLUTAMIENTO			63.66	\$ 2,277.92	13.36	\$ 4,279.14	0.00	\$ 0.00	\$ 6,557.06
50EX-864	SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ			15.00	\$ 927.20	41.00	\$ 2,220.68	0.00	\$ 0.00	\$ 3,147.88
50EX-508	ENCUFRADO DE TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO, CON EXCAVACION DE 20-30 CM DE SEGURIN, CON MEDIDAS MANUALES, CON CONCRETO F'C-150 KG/CM2, SACABO Y APROVECHANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN SU RELLENO FINAL. INCLUYE: APORTE DE FONDO, PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	MIL	\$ 69.37	67.05	\$ 4,637.85	67.05	\$ 4,637.85	0.00	\$ 0.00	\$ 9,275.70
50EX-594	SALIDA HIDRAULICA PARA MUJERES CON TUBO Y ACCESORIOS DE CPVC DE 12". INCLUYE: CORTE APARENTE EN MURO DE BLOCK O PISO, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	SAL	\$ 327.01	8.20	\$ 2,681.68	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 327.01	\$ 2,354.67
50EX-593	SUBMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CPVC DE 1" PARA ALIMENTACION A TINACO. INCLUYE: CONEXION, TRAZO, RANURAS, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	MIL	\$ 114.88	11.84	\$ 1,360.18	1.35	\$ 155.69	0.00	\$ 0.00	\$ 1,515.87

Graciela Yau co
 230601421
 17/11/2017
 SANTA MARIA PONIENTE, Q. ROO

TABLA COMPARATIVA PARA LA AUTORIZACION DE VOLUMENES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

OBRA:	CONSTRUCCION DE COMIDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
LOCALIDAD:	SANTA MARIA PONIENTE
CONTRATO:	QP-RCP-FESNDF17-LP-432017
CEDULA No:	21V3328940
FECHA DE INICIO Y TERMINO:	15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE ELABORACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CONTRATADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		DEFINITIVO	
				CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
SOEX-551	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CPVC DE 1/4" (15 mm) PARA RED DE ALIMENTACION DE LOS MUEBLES, INCLUYE: COLOCACION DE TUBO EN PISO, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	\$ 72.32	2.20	\$ 159.10	18.45	\$ 1,341.31	0.00	\$ 0.00	20.65	\$ 1,490.41
SOEX-362	SALIDA SANITARIA PARA LAVADO OTARJA, CON TUBERIA DE PVC DE 2" (51 mm) PARA CONEXION A RED, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	\$ 258.86	5.00	\$ 1,294.30	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 258.86	4.00	\$ 1,035.44
SOEX-320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIO PARA BAÑO, JABONERA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 200.32	5.00	\$ 946.95	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	3.00	\$ 600.96
SOEX-306	SALIDA SANITARIA Y COLOCACION DE COLADERA CON TUBERIA DE PVC DE 4" (100 mm) PARA CONEXION A RED, INCLUYE: COLADERA CUADRADA, 1/2" DE PVC DE 4", MATERIALES, MANO DE OBRA Y HITAS.	SAL	\$ 342.03	1.00	\$ 342.03	1.00	\$ 342.03	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 684.06
SOEX-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA PARA DESAGUE DE 3", INCLUYE: COLADERA REDONDA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HITAS.	PZA	\$ 111.17	10.00	\$ 1,111.70	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 222.34	8.00	\$ 889.36
SSAN-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm) INC. DYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 102.94	8.26	\$ 849.28	0.00	\$ 0.00	4.26	\$ 435.52	4.00	\$ 411.76
SSAN-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO MODELO LINEA ECONOMICA, INCLUYE: CESTOL DE PVC, LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO, CUBRETAJADROS, MANO DE OBRA Y HITAS.										
SHED-501	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DO PICO (ITEO BRONCE), INCLUYE: CONECTOR, 1" CPVC DE 1/2" LLAVE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO										
SOEX-339	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRATO DE 1100 LTS. (CUNO) INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 3,200.38	1.00	\$ 3,200.38	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	3.00	\$ 9,601.14
SOEX-304	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO SANITARIO PREFABRICADO DE 400mm DE SECCION EXTERIOR A BASE DE CONCRETO F.C-15C K1400 DE 6 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SELLADO PARA BAPEDIR TUGA DE GASAS, EXCAVACION, TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 3,200.38	1.00	\$ 3,200.38	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	3.00	\$ 9,601.14
SOEX-407	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CIVE	PZA	\$ 1,016.81	3.00	\$ 3,050.43	0.00	\$ 0.00	3.00	\$ 3,050.43	20	\$ 20,336.20

Graciela y su familia

TABLA COMPARATIVA PARA LA AUTORIZACION DE VOLUMENES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

OBRA:	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
LOCALIDAD:	SANTA MARIA PONIENTE
CONTRATO:	OP-FCP-FISMDF17-LP-43/2017
CEDULA No.:	21V2328040
FECHA DE INICIO Y TERMINO:	15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE ELABORACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CONTRATADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		DEFINITIVO	
				CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
50EX-410	SANTUARIO DE 1" (25 mm), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TERRAMIENTA	ML	\$83.46	44.35	\$3,744.52	0.00	\$0.00	40.01	\$3,343.44	6.84	\$561.09
50EX-411	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO DE 1" TIPO ESFERA CPVC, INCLUYE: CONECTOR, "T", CPVC DE 1", LLAVE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	\$131.44	2.00	\$262.88	0.00	\$0.00	1.00	\$131.44	1.00	\$131.44
50EX-412	SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA ROTOPASS DE 2 METROS EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C", TAPA DE CONCRETO FC-150, 30CM2 DE 3 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" AC 20 CM AMBOS SENTIDOS, BRICK AL DE MANTOSTERIA DE 30 CM DE CORDONA ASEANTADO SOBRE PLANTILLA DE 10 CM DE MORTERO 1:3:6, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA (VER PLANO)	LIE	\$22,738.69	1.00	\$22,738.69	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$22,738.69
50EX-417	FORJADO DE CASQUETE DE 100 LBS 88 M PARA BOMBA DE AGUA, CONSTRUCCION A BASE DE MUROS DE BLOX DE 15x20x40 CM FIBRA DE 5 CM DE ESPESOR ACABADO CONCRETO, COBERTA DE 8 CM DE MUROS, INCLUYE: ACABADOS A 3 CAPAS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, REJA O PUERTA DE HERRERIA CON CERRADILLO, ACABADO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	LIE	\$7,978.29	1.00	\$7,978.29	0.00	\$0.00	1.00	\$7,978.29	0.00	\$0.00
50EX-427	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAJA DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE LINA, CIESCURRIDERO INCLUYE LLAVE, CERNOL, COFLEX, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	LIE	\$4,357.95	1.00	\$4,357.95	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$4,357.95
50EX-429	FORJADO DE PUZO DE ABSORCCION DE 1 M DE DIAMETRO POR 7 M DE PROFUNDIDAD DE SECCION, INCLUYE LOCAL DE MANTOSTERIA DE 30 CM DE CORDONA, EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL CON UTILIZACION DE MAQUINARIA Y/O MANUAL, TAPA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR FC-150 30CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" AC 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, SECCION PLANO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	LIE	\$16,117.09	1.00	\$16,117.09	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$16,117.09
50EX-430	CAP.VII.- INSTALACION HIDRO-SANITARIA CAP.VIII.- INSTALACION ELCTRICA ENCERADO DE TUBERIA DE 1 1/2" DE DIAMETRO, CON EXCAVACION DE 30CM2 CM DE SECCION, CON MEDIOS MANUALES, CON CONCRETO FC-100 KG-CM2, SACAB Y APROVECHANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN SU RELIENO FINAL, INCLUYE: AFRE DE FONDO, PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	ML	\$69.17	71.17	\$4,920.56	0.00	\$0.00	47.23	\$3,266.95	23.90	\$1,653.61

Graciela Yac...


 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE ECONOMIA
 2015-2016

TABLA COMPARATIVA PARA LA AUTORIZACION DE VOLUMENES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

CURSA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ		CEDULA No:	247328040
LOCALIDAD: SANTA MARIA PONIENTE		FECHA DE INICIO Y TERMINO:	15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTRATO: OP-FCP-FISMIDP-7-1P-452917		FECHA DE ELABORACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CONTRATADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	DEPOSITO
				CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE					
SEXO-002	ENCUADRADO DE TUBERIA DE 14" DE DIAMETRO, CON EXCAVACION DE 20x20 CM DE SECCION, CON MEDIOS MANUALES, CON CONCRETO F'CD=100 KG/CM3, SASCAB Y APROVECHANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN SU RELENO FINAL, INCLUYE: AFINE DE FONDO, PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	\$ 59.17	4.21	\$ 250.21	0.00	\$ 0.00	4.21	\$ 250.21	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SEXO-011	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC DE 32 MM, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELENO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	ME	\$ 52.58	71.13	\$ 3,740.02	0.00	\$ 0.00	40.08	\$ 2,107.41	31.05	\$ 1,632.61			\$ 1,632.61
SELE-002	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" (19 MM), INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELENO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	MC	\$ 40.98	4.41	\$ 180.72	0.00	\$ 0.00	4.41	\$ 180.72	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SELE-001	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UHW FORRADO # 04, CONDUIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: DESPERDICIO POR INSTALACION Y CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	\$ 73.10	323.04	\$ 23,603.30	0.00	\$ 0.00	323.04	\$ 23,603.30	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SEXO-014	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE F'CD FORRADO # 08, CONDUIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: DESPERDICIO POR INSTALACION Y CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	\$ 73.10	21.82	\$ 1,596.58	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SEXO-007	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE F'CD FORRADO # 10, CONDUIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: DESPERDICIO POR INSTALACION Y CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	\$ 73.10	12.02	\$ 878.80	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SEXO-000	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE F'CD FORRADO # 12, CONDUIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: DESPERDICIO POR INSTALACION Y CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	\$ 73.10	107.68	\$ 7,843.19	0.00	\$ 0.00	107.68	\$ 7,843.19	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SEXO-004	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE F'CD FORRADO # 12, CONDUIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: DESPERDICIO POR INSTALACION Y CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	\$ 73.10	17.35	\$ 1,268.00	0.00	\$ 0.00	17.35	\$ 1,268.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SEXO-006	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE F'CD FORRADO # 12, CONDUIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: DESPERDICIO POR INSTALACION Y CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	\$ 73.10	6.00	\$ 438.60	0.00	\$ 0.00	6.00	\$ 438.60	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SEXO-009	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE F'CD FORRADO # 12, CONDUIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: DESPERDICIO POR INSTALACION Y CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	\$ 73.10	1.00	\$ 73.10	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Graciliana y no con

TABLA COMPARATIVA PARA LA AUTORIZACION DE VOLUMENES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ		CREDULA No: 21V1328040	
LOCALIDAD: SANTA MARIA PONIENTE		FECHA DE INICIO Y TERMINO: 18 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017	
CONTRATO: OP-FCP-FISMDF17-1P-432017		FECHA DE ELABORACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CONTRATARIO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		DEFINITIVO	
				CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
50EX-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1x15 AMPERES	PZA	\$ 202.26	4.00	\$ 809.04	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 809.04
50EX-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1x20 AMPERES	PZA	\$ 202.26	2.00	\$ 404.52	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 404.52
50EX-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20 AMPERES	PZA	\$ 1,285.00	1.00	\$ 1,285.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,285.00
50EX-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE ELECTRONICO RECTANGULAR LOUVER MONTE DE 2x25 W, 15 LUZ FRIA 41 W, COLOR BLANCO MODELO LTL-22824L, INCLUYE MATERIALES, PRUEBAS, ENTUBAMIENTO Y MANO DE OBRA	PZA	\$ 1,462.40	34.00	\$ 4,972.16	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	34.00	\$ 4,972.16
50EX-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECTO MARCA LINKS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y ENTUBAMIENTO	PZA	\$ 2,266.98	10.00	\$ 22,669.80	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	10.00	\$ 22,669.80
50EX-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE 1 HP MOTOR WEG Y EQUIPO DE SUCORIN, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA Y ENTUBAMIENTO	PZA	\$ 2,639.37	1.00	\$ 2,639.37	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 2,639.37
50EX-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPPERWELL PARA TIERRA FISICA DE 1.50 MT CON CONECTOR SENCILLO Y CABLE AWG DESIGNADO Y 08 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ENTUBAMIENTO	PZA	\$ 412.45	1.00	\$ 412.45	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 412.45
50EX-016	SALIDA ELECTRICA PARA VERIFICADOR CON REGISTRO DE 3/4 PULG Y POLILEX DE 3/4 PULG, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ENTUBAMIENTO	PZA	\$ 370.00	30.00	\$ 11,100.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	30.00	\$ 11,100.00
50EX-017	SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO CON POLILEX DE 3/4, 1 CABLE #14 Y 2 #12, INCLUYE RAMPLAS RESANES CINTA AISLANTE, SERRANQUENTA, MANO DE OBRA Y ENTUBAMIENTO	SAL	\$ 517.50	34.00	\$ 17,605.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	34.00	\$ 17,605.00
50EX-018	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS CON CAJA DE PVC DE 2x4" Y TUBO CONDUIT PESADO 3/4", INCLUYE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLE #10 Y #12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y ENTUBAMIENTO	SAL	\$ 600.00	16.00	\$ 9,600.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	16.00	\$ 9,600.00
50EX-019	SALIDA ELECTRICA PARA ELCTRODO ELECTRICO PARA BOMBA DE AGUA, CON REGISTRO 4x4" PULGADAS, TUBO CONDUIT DE 3/4" Y CABLES DEL #12 INCLUYE RAMPLAS, RESANES, CINTA AISLANTE, REGISTROS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y ENTUBAMIENTO	SAL	\$ 481.92	1.00	\$ 481.92	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 481.92

Graciela Yon Carr

TABLA COMPARATIVA PARA LA AUTORIZACION DE VOLUMENES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

OBRA:	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ	CEDULA No:	21V3328040
LOCALIDAD:	SANTA MARIA PONIENTE	FECHA DE INICIO Y TERMINO:	15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTRATO:	OP-PCP-FISMDF17-LP-432017	FECHA DE ELABORACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CONTRATADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		RESUMIVO	
				CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
SOEX-803	SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA CON PULVERIZADOR DE 34" Y CABLE DEL 10, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTA	SAL	\$ 1,695.78	1.00	\$ 1,695.78	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,695.78
TOTAL	CAP.VII.- INSTALACION ELECTRICA				\$ 163,650.53		\$ 1,594.59		\$ 165,245.12		\$ 165,245.12
SOEX-804	CAP.VIII.- CANCHIL FIBRA Y HERRERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO LINEA PESADA EN COLOR BLANCO CON CRISTAL ULTRASOL DE 6MM INCLUYE JALADERA, CERRADURA DE ALUMINIO, DEXTER PARA PUERTA, MATERIALES, MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTA	M2	\$ 2,164.05	15.93	\$ 34,473.32	0.00	\$ 0.00	4.11	\$ 8,994.25	11.82	\$ 35,573.07
SOEX-805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR BLANCO LINEA DE 3" CON CRISTAL FILTASIX DE 6 MM INCLUYE ELEMENTOS DE JALACION, PULAS, TAPQUETES, JALADERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRERA	M2	\$ 1,546.08	41.61	\$ 64,388.29	0.00	\$ 0.00	1.12	\$ 1,732.26	40.51	\$ 62,656.03
SHER-471	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA ANTICLONICA TIPO ACORDION EN ALUMINIO BLANCO, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTA	M2	\$ 3,230.77	50.36	\$ 166,021.43	0.00	\$ 0.00	8.18	\$ 26,591.30	52.12	\$ 192,410.13
SHER-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE REJA FABRICADA CON ACERO DE 2.50 X 2.00 MTS SEGUN TROQUEL INCLUYE PUERTA, HERRAJES, ANCLAJES DE POSTE DE 57X37 MDA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA	M2	\$ 1,516.94	31.23	\$ 47,585.04	0.00	\$ 0.00	31.23	\$ 47,585.04	0.00	\$ 0.00
TOTAL	CAP.VIII.- CANCELERIA Y HERRERIA				\$ 326,001.08		\$ 0.00		\$ 47,585.04		\$ 373,586.12
SPEN-009	CAP.IX.- PINTURA										
SPEN-010	PINTURA VINILICA ACRILICA VINIMEX DE COMEX EN MUROS A DOS MANOS INCLUYE SELLADOR, SANTI-MAN, VENTILLO, MATERIALES, MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTAS	M2	\$ 79.33	421.52	\$ 33,434.97	0.00	\$ 0.00	9.17	\$ 727.37		\$ 34,162.34
SPEN-022	ELABORACION DE LOGO PARA DISCAPACITADOS, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTAS	M2	\$ 682.17	2.16	\$ 1,471.60	1.48	\$ 1,066.95	0.00	\$ 0.00		\$ 2,538.55
SPEN-005	ELABORACION DE ROTULO PARA COMEDOR ESCOLAR DE APROXIMADAMENTE 40 CM DE ALTO Y 400 CM DE ANCHO, OROGRAFICO, LEYENDA, COMPTON ESCOLAR, IGNACIO RAMIREZ LOPEZ, INCLUYE REPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTAS	LOTE	\$ 1,300.92	1.00	\$ 1,300.92	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,300.92
SPEN-121	ELABORACION DE LOGO "VISION Y COMPROMISO"										

Graciela Yac Cos

TABLA COMPARATIVA PARA LA AUTORIZACION DE VOLUMENES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

UBICA:	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ	CEDULA No:	2197328040
LOCALIDAD:	SANTA MARIA PONIENTE	FECHA DE INICIO Y TERMINO:	15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTRATO:	OP-FCI-PISMDP17-1P-4X3017	FECHA DE ELABORACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		DESCRIPTIVO	
				CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
	PARA COMEDOR ESCOLAR DE APROXIMADAMENTE 40 CM DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO LEGIBLE, INCLUYE: REPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HITAS.	L1E	\$ 769.02	1.00	\$ 769.02	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 769.02
TOTAL	CAP. IX.- PINTURA				\$ 36,974.51		\$ 1,806.95		\$ 727.37		\$ 37,254.09
0010	CAP. X.- OBRA EXTERIOR										
SEXT-001	CEMENTO DE MANOSISTRIA A BASE DE TORDA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-POVO EN PROPORCION 1:2:5, COMENA DE 30 CM DE ANCHO PROMEDIO, ACUSADA, FLOREADA Y ENTALANADA A DOS CARAS, HASTA 1.50 METRO MAXIMO DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	\$ 1,794.73	0.00	\$ 0.00	2.99	\$ 5,356.24	0.00	\$ 0.00	2.99	\$ 5,356.24
0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE REJA PREFABRICADA CON ACERO DE 2.50 X 2.00 MTS SEGUN CROQUIS, INCLUYE PUERTA, HERRAJES, ANCLAJES DE PORTE DE 57x27 MM, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M0	\$ 1,116.84	0.00	\$ 0.00	16.52	\$ 18,355.85	0.00	\$ 0.00	16.52	\$ 18,355.85
TOTAL	CAP. X.- OBRA EXTERIOR				\$ 0.00		\$ 17,022.09		\$ 0.00		\$ 17,022.09
0017	CAP. XII.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS										
SEXT-001	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA IDENTIFICACION DE POSIBLES FALLAS Y QUEDADAS Y DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DEL SUELO PARA LA CIMENTACION DE LA OBRA, INCLUYE: SEIS SONDEOS A CIELO ABIERTO, EQUIPO, MANO DE OBRA E INFORME FINAL.	EST	\$ 3,000.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 3,000.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 3,000.00
SEXT-002	CORTE DE ARBOL DE 25 CM DE DIAMETRO DE TRONCO Y 6 M DE ALTURA APROXIMADAMENTE, INCLUYE: DESCARJE, DISTRIBUCION Y RETIRO DE RAMAS Y TRONCO FUERA DE LA CONSTRUCCION.	EST	\$ 3,000.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 6,000.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 6,000.00
SEXT-003	MURTE DE ENRASE CON BLOQUE HUECO DE CONCRETO 15x20x40 CM, ASENTADO CON MORTERO CG-CAL-POVO EN PROPORCION 1:2:5, ACABADO COMUN, INCLUYE: BELLENAR LAS CHIDAS DEL MURO DE BLOQUE CON CONCRETO F.C.-50 KG/CMT A CADA 2 FILAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	\$ 598.21	0.00	\$ 0.00	45.40	\$ 27,156.31	0.00	\$ 0.00	45.40	\$ 27,156.31
SEXT-004	CADENA AHOGADA EN LOSA DE 15x24 CM DE SECCION, CONCRETO F.C.-250 KG/CMT ARMADA CON 5 VARRILLAS DE 38" Y ESTRIADOS DE 14" AC 36 CM, ACABADO COMUN, INCLUYE: CERRADO, CULADO, DESMIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HITAS.	ML	\$ 457.04	0.00	\$ 0.00	6.80	\$ 3,107.87	0.00	\$ 0.00	6.80	\$ 3,107.87
SEXT-005	GUTERO COLGANTE DE 22 CM, FORJADO CON RIGLAS Y MORTERO CGP EN PROP. 1:3, ACABADO ESTUCADO CON MORTERO CGCPC EN PROP. 1:1:6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y	ML	\$ 457.04	0.00	\$ 0.00	6.80	\$ 3,107.87	0.00	\$ 0.00	6.80	\$ 3,107.87

Graciela Yara Ceb

TABLA COMPARATIVA PARA LA AUTORIZACION DE VOLUMENES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

OBRA:	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ	CEDULA No:	21V235046
LOCALIDAD:	SANTA MARIA PONIENTE	FECHA DE INICIO Y TERMINO:	15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTRATO:	OP-FCP-FISMDF/7-1-P-03/2017	FECHA DE ELABORACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CONTRATADO		ADITIVAS		REDUCTIVAS		DEFINITIVO	
				CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
5EXT-006	HITA.	ML	\$ 136.69	0.00	\$ 0.00	57.00	\$ 7,867.71	0.00	\$ 0.00	57.00	\$ 7,867.71
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CPVC DE 3/4" (19 MM) PARA ALIMENTACION DE CISTERNA, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION DE ZANJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	\$ 83.49	0.00	\$ 0.00	58.00	\$ 4,892.51	0.00	\$ 0.00	58.00	\$ 4,892.51
5EXT-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 3" (75 mm), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	\$ 89.40	0.00	\$ 0.00	31.78	\$ 2,847.13	0.00	\$ 0.00	31.78	\$ 2,847.13
5EXT-008	REGISTRO SANITARIO DE 40x60 CM MEDIDAS INTERIORES, CON DOS FILAS DE BLOCK DE 10x20x40 CM Y CADENA DE CONCRETO SIMPLE FC-150 KG/CM2 DE 10x10 CM, APLANADO TRES CAPAS EN INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"x3/16", PINTURA VINILICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HITA.	PZA	\$ 2,460.39	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 2,460.39	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 2,460.39
5EXT-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINDARIA DE EMPOTRAR EN PLAFON CON CRISTAL Y ACABADO COLOR BLANCO MATE, YD-150X20X10 O SIMILAR, CON FOCO AHORRADOR DE 12 W, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HITA.										
5EXT-010	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE TFW DESNUTO # 10, CON DOMELO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: DESPERDICIO POR INSTALACION Y CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.										
5EXT-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DOMESTICA DE 150 HP MARCA EVANS, INCLUYE: ACCESORIOS DE CONEXION, FIRMENOS DE FIJACION, MANO DE OBRA Y HITA.										
5EXT-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 40x60 CM CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO, INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HITA.										
5EXT-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MIXTA (TABLERO Y LISA) BLANCA, PREFABRICADA DE 0.90x2.13 M CON MARCO DE MADERA DE 1 1/2" DE ESPESOR, CERRADURA DE SOBREPONER Y JALADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HITA.	PZA	\$ 1,270.71	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,270.71	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,270.71
5EXT-014	FORJADO DE GUARNICION DE 10x18 CM DE SECCION, CON CONCRETO FC-150 KG/CM2 SIN ARMAR, ACABADO PULIDO Y BORDADA EN SU PARTE	PZA	\$ 3,611.50	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 7,223.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 7,223.00

Ignacio Ramirez Lopez


COPIA AUTORIZADA
SUBDIRECCION
SECRETARIA DE EDUCACION
ESTADO DE GUATEMALA
2017-11-30

PLANO DE MACRO-MICRO LOCALIZACIÓN

ÁREA DE ESPECIFICAR:
LOCALIDAD DE SANTA
MARIA PENIENTE



ÁREA DE REFERENCIA:
DE
QUINTANA ROO



ÁREA DE INFLUENCIA:
MUNICIPIO DE FELIPE
CARRILLO PUERTO

SEA

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO

ESCUELA PRIMARIA

"IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"

TURNO MATUTINO

230PRO1321


ZONA ESCOLAR 105

SANTA MARIA PENIENTE, Q. ROO



EL AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO

MACRO-LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA



SIMBOLOGIA:



SUBDELEGACIÓN
SANTA MARIA PENIENTE
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018

LA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DR. JERONIMO CARRERA BASTO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Edificio 20 metros de Santa María y Santa Fe
Calle 20 metros de Santa María y Santa Fe
Calle 20 metros de Santa María y Santa Fe

CONSTRUYENDO EL FUTURO ESCUELA EN LA
ESTRETA FEDERAL JUAN DE LOS RIOS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


Graci / ana yuican

SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

CALLE SABAN S/N X JACINTO PAT Y CHILAM BALAM

OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
LOCALIDAD: SANTA MARIA PONIENTE

PLANOS DEFINITIVOS





Graciela Yan Can


SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
CALLE SABAN S/N X JACINTO PAT Y CHILAM BALAM

OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
LOCALIDAD: SANTA MARIA PONIENTE

PLANOS DEFINITIVOS




CORTE ARQUITECTÓNICO Y-Y'



Detalle 1
VER CORTE (X-X')

SEA

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"
TURNO MATUTINO
23DPR0411
ZONA ESCOLAR 005
SANTA MARIA PONIENTE, Q. ROO



CORTE ARQUITECTÓNICO X-X'


SUBDELEGACIÓN
SANTA MARIA PONIENTE
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018

Graciela Yara

SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
CALLE SABAN S/N X JACINTO PAT Y CHILAM BALAM

OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
LOCALIDAD: SANTA MARIA PONIENTE

PLANOS DEFINITIVOS



SEA

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
TURNO MATUTINO
230PRU1121

ZONA ESCOLAR 005
SANTA MARIA PONIENTE, Q. ROO




SUBDELEGACIÓN
SANTA MARIA PONIENTE
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018

Graciliana Yari Can

CALLE SABAN S/N X JACINTO PAT Y CHILAM BALAM


OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
LOCALIDAD: SANTA MARIA PONIENTE

PLANOS DEFINITIVOS




Graciãana para com

OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
LOCALIDAD: SANTA MARIA PONIENTE
PLANOS DEFINITIVOS




PLANTA DE LOSA DE AZOTEA



CALLE SABAN S/N X JACINTO PAT Y CHILAM BALAM

OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
LOCALIDAD: SANTA MARIA PONIENTE


PLANOS DEFINITIVOS



SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"
TURNO MATUTINO
2308P011.

23099011.

70NΔF9C01A9




SUBDELEGACIÓN
SANTA MARIA PONIENTE
MUNICIPIO
RECIBE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2015-2018

Eraciliana xim cam

SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
CALLE SABAN S/N X JACINTO PAT Y CHILAM BALAM

OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
LOCALIDAD: SANTA MARIA PONIENTE

PLANOS DEFINITIVOS




SEO

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA

"IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"

TURNO MATUTNO

2307201421



SUBDELEGACIÓN
SANTA MARIA PONIENTE
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.


Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
 CALLE SABAN S/N X JACINTO PAT Y CHILAM BALAM
 OBRAS CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
 LOCALIDAD: SANTA MARIA PONIENTE
 PLANOS DEFINITIVOS



SEA
 SERVICIOS EDUCATIVOS
 DE QUINTANA ROO
 ESCUELA PRIMARIA
 "IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"
 TURNO MATUTINO
 23DPR01121
 ZONA ESCOLAR 005
 SANTA MARIA PONIENTE, Q. ROO




SUBDELEGACIÓN
 SANTA MARIA PONIENTE
 MUNICIPIO
 FELIPE CARRELLÓ PUERTO
 QUINTANA ROO
 2016 - 2018

Graciela y su familia

SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
CALLE SABAN S/N X JACINTO PAT Y CHILAM BALAM

OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
LOCALIDAD: SANTA MARIA PONIENTE

PLANOS DEFINITIVOS



SUBDELEGACIÓN
SANTA MARIA PONIENTE
MUNICIPIO
FELIPE GARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2012-2013

SED

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"
TURNO MATUTINO
23DPR01121
ZONA ESCOLAR 005
SANTA MARIA PONIENTE Q. ROO

Graciela Villarreal





SUBDELEGACIÓN
SANTA MARÍA PONIENTE
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2015 - 2018

QWERTY

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"
TURNO MATUTNO
230801124
ZONA ESCOLAR 0105
SANCTA MARIA POMIENTE, Q. ROO

Silvestriella xan. Co.

SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
 CALLE SABAN S/N X JACINTO PAT Y CHILAN BALAN
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
 LOCALIDAD: SANTA MARIA PONIENTE
 PLANOS DEFINITIVOS



SEA

SERVICIOS EDUCATIVOS
 DE QUINTANA ROO
 ESCUELA PRIMARIA
 "IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"
 TURNO MATUTINO
 23DPRO1121

ZONA ESCOLAR 005
 SANTA MARIA PONIENTE, Q. ROO

SUBDELEGACION
 SANTA MARIA PONIENTE
 MUNICIPIO
 DE CARRILLO PUERTO
 QUINTANA ROO
 2016 - 2018

Graciela Y. de la Cruz

SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
CALLE SABAN S/N X JACINTO PAT Y CHILAM BALAM
OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
LOCALIDAD: SANTA MARIA PONIENTE

PLANOS DEFINITIVOS

SUM. Y TENDIDO DE CONDUIT DE 32MM



SUBDELEGACIÓN
SANTA MARIA PONIENTE
MUNICIPIO
PEPE CARULLO PUEBLO
QUINTANA ROO
2016 - 2019



SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
TURNO MATUTINO
23DPRO1121
ZONA ESCOLAR 005
SANTA MARIA PONIENTE, Q. ROO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Gracias, Linda y sus con

SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
CALLE SABAN S/N X JACINTO PAT Y CHILAM BALAM

OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
LOCALIDAD: SANTA MARIA PONIENTE

PLANOS DEFINITIVOS

ELAB. DE LOGO PARA DISCAPACITADOS



SEA
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
TURNO MATUTINO
23DPR01311
ZONA ESCOLAR 005

SUBDELEGACIÓN
SANTA MARIA PONIENTE
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018

Concedida y en carta

SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
CALLE SABAN S/N X JACINTO PAT Y CHILAM BALAM


OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
LOCALIDAD: SANTA MARIA PONIENTE

PLANOS DEFINITIVOS

SUM Y TENDIDO DE PVC DE 3"
SUM Y TENDIDO DE PVC DE 4"



SUBDELEGACION
SANTA MARIA PONIENTE
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018



[Handwritten signature]

SEDES

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"
TURNO MATUTINO
230PRO112

ZONA ESCOLAR 1415
SANTA MARIA PONIENTE, Q. ROO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Gracias Y por favor


SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

CALLE SABAN S/N X JACINTO PAT Y CHILAM BALAM

OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ
LOCALIDAD: SANTA MARIA PONIENTE

PLANOS DEFINITIVOS

SUM Y TENDIDO DE CPVC DE $\frac{3}{4}$ "



Graciela yun coll

**POLIZA DE FIANZA
BENEFICIARIO**

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	07-02-2018
180.928.48	PESOS	1879481	0	ENDOSO

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11o. y 36o de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 180,828.46 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 48/100 M.N.

Por: SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

Ante: A FAVOR DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO

SUBDELEGACIÓN
SANTA MARIA PONIENTE
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018

AFIANZADORA ACE FIANZAS MONTERREY, S.A., CONSTITUYE FIADORA POR LA CANTIDAD DE \$ 160,929.46 (SON: CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 46/100 MONEDA NACIONAL), ANTE: Y A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, PARA GARANTIZAR POR SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO FISCAL EN LA CALLE SABÁN S/N ENTRE JACINTO PAT Y CHILAM BALAM, COLONIA CENTRO, C.P. 77890, JOSE MARIA MORELOS, QUINTANA ROO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES No. SIO060124E16, CONSTITUYE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE OBRA EN TÉRMINOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO OP-FCP-FISMDF17-LP-43/2017 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2017 Y CONVENIO MODIFICATORIO NO: CM-01-OP-FCP-FISMDF17-LP-43/2017 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2017, CELEBRADO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO, REPRESENTADO POR LA C. C. R. PAOLY ELIZABETH PERERA MALDONADO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, Y POR LA OTRA PARTE NUESTRO FIADOR SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL ING. EDGAR GILBERTO BUENFIL GONZALEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ LÓPEZ, EN LA LOCALIDAD DE: SANTA MARÍA PONIENTE, QUINTANA ROO, CON CÉDULA NÚMERO 2IV2328040, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES MENCIONADAS EN EL CITADO CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON UN IMPORTE TOTAL \$ 1,609,294.55 (SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO; LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO ANTES CITADO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO. B) QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO, SALVO QUE EXISTA INCONFORMIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, EN CUYO CASO LA VIGENCIA SE PRORROGARA HASTA LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y A SATISFACCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, C) LA FIANZA RESPONDE DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO. D) QUE PARA CANCELAR ESTA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL H. AYUNTAMIENTO. E) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE LAS RECLAMACIONES DE PAGO QUE DERIVEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 174, 178, 279, 280, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS OTORGA SU CONSENTIMIENTO EN LO REFERENTE AL ARTICULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. F) NO SE CONSIDERARA NOVACIÓN LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO.

FIN DE TEXTO

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA

Expedido en: OFICINA: 00353; CHETUMAL, QUINTANA ROO

ACE FIANZAS NOROCCIDENTE, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FINANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPÍTULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA.

TURNO MATUTINO
23DPR01121

ZONA ESCOLAR 009

SANTA MARIA PONIENTE, O. RDO

PRIMA DIGITAL

ACE Finanzas Monterrey, S.A. POR CUALQUIER MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTA PAGOS EN EFECTIVO. EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUJETOS FINANCIEROS BANCARIOS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE Finanzas Monterrey, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVIENDA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN DE FINANZAS.

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS.
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE GARANTÍA S. A. C.

Consulta nuestro aviso de privacidad en:
www.acefianzamonitoreo.com

LINEA DE VALIDACION

0919 0C84 B1

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

Página 1 de 2

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 208 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 01 de Marzo de 2018, con el número CNSF-F00008-0038-2016 y se vincula a la documentación contractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico con el que se trate.

Firma Digital:



Garantizan la buena calidad de las Obras, Bienes o Servicios entregados, por un tiempo determinado y en su caso la reparación de los vicios ocultos que resultaren a cargo del fiado, bajo los términos y especificaciones estipulados en los documentos fuente afianzados, celebrados entre el Fiado y el Beneficiario.

- Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilio DEL (LOS) BENEFICIARIO(S) y EL DE (LOS) FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, (LISF).
- El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Afianzadora, Art. 279 de la LISF.
- Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se regulan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) u OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.
- El monto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.
- La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.
- La Afianzadora está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal afianzada o dejere de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.
- La obligación de la Afianzadora contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) u BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Afianzadora. Art. 179 de la LISF.
- La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Afianzadora no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.
- La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.
- Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Afianzadora tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquel en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Afianzadora se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la afianzadora, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.
- Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Afianzadora. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de ACE Fianzas Monterrey, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).
- Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Afianzadora requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.
- En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.
- Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnstf.gob.mx/CUSF/ELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.
- Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.
- Si la Afianzadora no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Afianzadora pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.
- La Afianzadora podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se refiera a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Afianzadora será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultados. Art. 287 de la LISF.
- Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Afianzadora, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.
- La Afianzadora se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.
- Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.
- Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las Afianzadoras autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.
- El pago de la Fianza, subroga a la Afianzadora en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá al por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Afianzadora no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudor(es) FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.
- Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII).

SERVICIOS DE QUINTANA ROO
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"IGNACIO RAMIREZ LOPEZ"
TURNO MATUTINO
230 PROYECTO
ZONA ESCOLAR 065
SANTA MARIA PONIENTE, Q. ROO

SUBDELEGACIÓN
SANTA MARIA PONIENTE
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016-2018