



**Honorable Ayuntamiento de  
Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.  
2016 – 2018  
Dirección de Obras Públicas.**

000786



**ACTA DE FINIQUITO**

En la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, siendo las 14:00 hrs. Del día 20 de Diciembre de 2017, se reunieron el **C. GEYDEN HUCHIN CANUL**, Supervisor de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto y el **C. ING. LUIS H. MEZQUITA ROSADO** en su carácter de Administrador único de la empresa **ZAZIL HUAL, S.A. DE C.V.** con la finalidad de llevar a cabo el finiquito de los trabajos realizados en la obra: **2V5312024.- CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON, Q. ROO;** al amparo del contrato **No. OP-FCP-FISMDF17-IR-24/2017**, de fecha **24 DE JULIO DE 2017**.

**I.- Descripción de los trabajos:**

**CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE**, con una superficie total de **6,848.00** metros cuadrados.

**II.- Importe contractual y real del contrato:**

Importe contractual: \$ 1,546,663.07

Importe Ampliado de Recursos: \$ 5,929.50

Monto Real: \$ 1,552,592.57

**III.-Periodo de ejecución de los trabajos:**

Contrato: Inicio: **31 DE JULIO DE 2017**

Término: **28 DE OCTUBRE DE 2017.**

Real: Inicio: **10 DE AGOSTO DE 2017**

Término: **27 DE NOVIEMBRE DE 2017.**

Fecha del Acta de Entrega-Recepción: **14 DE DICIEMBRE DE 2017**


**IV.-Relación de las estimaciones pagadas:**

No. de estimación	Periodo de Estimación	Importe de estimación
ESTIMACION 1 (UNO)	DEL 10 DE AGOSTO DE 2017 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017	650,693.87
ESTIMACION 2 (DOS)	DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 08 DE OCTUBRE DE 2017	676,903.85
ESTIMACION 3 (TRES)	DEL 09 DE OCTUBRE DE 2017 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2017	115,229.98

Crédito a favor de la empresa: \$ 0.00

Crédito a favor de la Dependencia: \$ 0.00

(Estas firmas corresponden al Acta Administrativa de Finiquito celebrada entre el Municipio de Felipe Carrillo Puerto y la empresa ZAZIL HUAL S.A. DE C.V.A. DE C.V. de fecha 20 de Diciembre de 2017, cuyo objeto es finiquitar el contrato N° OP-FCP-FISMd17-IR-24/2017 correspondiente al ejercicio fiscal 2017).





**Honorable Ayuntamiento de  
Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.  
2016 – 2018  
Dirección de Obras Públicas.**

000785

**V.-Datos de la estimación final:**

<b>ESTIMACION 4 CUATRO (ULTIMA Y FINIQUITO)</b>	<b>DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017</b>	<b>\$ 109,764.87</b>
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------


**VI.- Declaraciones:**

- 1.- La contratante acepta que adeuda al contratista, el importe registrado en la fracción "V" del presente documento, y se compromete a realizar las gestiones necesarias para su pago.
- 2.- El contratista acepta como único adeudo a su favor el importe registrado en la fracción "V" del presente finiquito, y se compromete a no exigir pagos adicionales posteriormente.

**VII.- Garantía de Vicios Ocultos:**

Al momento de la Firma de la presente, se cubre con la Garantía de Vicios Ocultos, debido a que la obra asentada en esta Acta, forma parte de un contrato de obra, dicha Garantía se entrego al momento de la Recepción Física de la obra, fecha en la cual iniciará un periodo de un año por vicios ocultos.

**POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO**



C. TEC. GEBEN UCHIN CANUL  
RESIDENTE DE OBRA

**POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA  
ZAZIL HUAL S.A. DE C.V.**

ING. LUIS HERHUIZ MEZQUITA ROSADO

**ADMINISTRADOR UNICO**

(Estas firmas corresponden al Acta Administrativa de Finiquito celebrada entre el Municipio de Felipe Carrillo Puerto y la empresa ZAZIL HUAL S.A. DE C.V.A. DE C.V. de fecha 20 de Diciembre de 2017, cuyo objeto es finiquitar el contrato N° OP-FCP-FISMdF17-IR-24/2017 correspondiente al ejercicio fiscal 2017).