



## H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DIRECCION DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. OP-FCP-FISMDf17-LP-10/2017.

En la ciudad de **Felipe Carrillo Puerto** siendo las **10:00** horas del día **06** de **Octubre** del **2017**, se reunieron en las Oficinas de la **Dirección de Obras Públicas Municipales** ubicadas en **Calle 63 s/n entre Av. Benito Juárez y calle 72** las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- **Tec. Miguel Angel Pacab Poot**, en su carácter de **Residente de obra** por la Dependencia Ejecutora.
- **Ing. Edgar Gilberto Buenfil Gonzalez**, en su carácter de **Administrador unico** de la Empresa Contratista.

Para realizar con fundamento en los artículos 60, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y 137, 138 y 139 de su Reglamento, el **Finiquito** de los trabajos que se especifican a continuación:

### II.- Datos Generales del contrato.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DE CONTRATO:                  | <b>OP-FCP-FISMDf17-LP-10/2017.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NOMBRE DE LA OBRA:                   | <b>"CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES" EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE JUAREZ, QUINTANA ROO, DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONTRATISTA:                         | <b>"SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V."</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: | <b>02 DE MAYO DE 2017.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:         | <b>CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES QUE INCLUYE: CAPITULO I.-PRELIMINARES; CAPITULO II.-CIMENTACION; CAPITULO III.-MUROS, CADENAS Y CASTILLOS; CAPITULO IV.-CUBIERTA; CAPITULO V.-ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS; CAPITULO VI.- INSTALACION HIDROSANITARIA; CAPITULO VII.- INSTALACION ELECTRICA; CAPITULO VIII.- PINTURA; CAPITULO IX.- PUERTAS Y VENTANAS, CAPITULO X.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.</b> |
| LOCALIDAD:                           | <b>PRESIDENTE JUAREZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### II.- Modificaciones.

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| MONTO ORIGINAL:            | <b>\$ 2,794,634.44</b>           |
| MONTO AMPLIADO:            | <b>\$ 49,809.20</b>              |
| MONTO REDUCIDO:            | <b>\$ 0.00</b>                   |
| MONTO TOTAL REAL EJERCIDO: | <b>\$ 2,844,443.64</b>           |
| FECHA DE INICIO ORIGINAL:  | <b>12 DE MAYO DE 2017.</b>       |
| FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL: | <b>23 DE SEPTIEMBRE DE 2017.</b> |
| REDUCCION DE PLAZO:        | <b>15 DIAS NATURALES.</b>        |
| PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:   | <b>135 DIAS NATURALES.</b>       |



**H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPALES**



**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. OP-FCP-FISMDF17-LP-10/2017.**

**II. Relación de Estimaciones.**

Las estimaciones de los trabajos que han sido totalmente ejecutadas por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto son las que se relacionan a continuación:

| No. De Estimaciones          | Periodo de Estimación    |                          | Importes de Estimaciones Pagadas | Importes de Estimaciones Pendientes de Pago |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                              | Del                      | Al                       | (Municipal)                      | (Municipal)                                 |
| 1 (UNO)                      | 12 DE MAYO DE 2017       | 10 DE JUNIO DE 2017      | \$ 459,598.83                    |                                             |
| 2 (DOS)                      | 11 DE JUNIO DE 2017      | 10 DE JULIO DE 2017      | \$ 434,828.89                    |                                             |
| 3 (TRES)                     | 11 DE JULIO DE 2017      | 09 DE AGOSTO DE 2017     | \$ 978,079.36                    |                                             |
| 4 CUATRO                     | 10 DE AGOSTO DE 2017     | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | \$ 592,793.23                    |                                             |
| 5 CINCO (ULTIMA Y FINIQUITO) | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |                                  | \$ 379,143.33                               |
| Sumas:                       |                          |                          | \$ 2,465,300.31                  | \$ 379,143.33                               |
| Importe total:               | \$ 2,844,443.64          |                          |                                  |                                             |

**IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.**

De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. **1839545** expedida por **ACE Fianzas Monterrey, S.A.**, por un importe de **\$ 284,444.36**, para responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, ante la institución afianzadora.

Por su parte el Superintendente de Construcción, de la empresa manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **OP-FCP-FISMDF17-LP-10/2017**.

Así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que **NO** se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de otra índole, que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado al citado contrato.



**H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPALES**




**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. OP-FCP-FISMDF17-LP-10/2017.**

• **MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES**

La Dependencia Ejecutora y el Contratista, convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Por lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **10:35 HRS** horas del día **06 de Octubre** del **2017**, en la Cd. de **Felipe Carrillo Puerto** levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

  
**ING. JEREMIAS CABRERA BASTO**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

**POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA**

  
**ING. EDGAR GILBERTO BUENFIL GONZALEZ**  
ADMINISTRADOR UNICO  
"SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS  
S.A. DE C.V."

  
**TEC. MIGUEL ANGEL PACAB POOT**  
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

  
**ING. FRANCISCO JAVIER UC POOL**  
SUPERINTENDENTE