

000751



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO

SUBDELEGACIÓN  
**X-YATIL**  
MUNICIPIO  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
QUINTANA ROO  
2016 - 2018

Con fundamento en los artículos 60 párrafo 1 y 62 de la Ley de Obras Públicas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento, se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO		
Cédula y Nombre de la Obra	2V5312019.- CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	Localidad:	X-YATIL, Q. ROO.
Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal (X) Mezcla ( )	Fondo o Convenio	RAMO 33.- FISM	
Siendo las	11:30 HRS.	horas del día	18 del mes de DICIEMBRE del año 2017
Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa ELBERT RENE VEGA AYALA, representado por el Sr. ELBERT RENE VEGA AYALA en su caracter de PROPIETARIO; Acompañando por su superintendente el Sr. JAVIER GONZALO MARTINEZ DIAZ, a Dependencia Ejecutora representada por el ING. JEREMIAS CABRERA BASTO, Director de Obras Públicas, asistido por su Residente de Obra C. GEYDEN HUCHIN CANUL, quienes reciben a satisfacción los trabajos. Asistentes:			
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 33-2019 CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE EN LA LOCALIDAD DE X-YATIL, Q. ROO. CON SUPERFICIE TOTAL DE 6,810 METROS CUADRADOS.			
<b>MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO OPERADO FISMDF 2017</b>			
<b>Información contractual</b>			
No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF17-IR-19/2017	Importe con IVA Incluido:	\$ 1,546,663.07
Garantía de anticipo:	2113088	Importe:	\$ 595,975.03
Garantía de cumplimiento:	2113091	Importe:	\$ 198,658.34
Fianza de vicios ocultos:	2161234	Importe:	198,868.83
Fecha de inicio de contrato:	31 DE JULIO DE 2017	Fecha de inicio real:	10 DE AGOSTO DE 2017
Fecha de terminación de contrato:	28 DE OCTUBRE DE 2017	Fecha de terminación real:	27 DE NOVIEMBRE DE 2017
<b>En caso de existir Convenio Modificatorio</b>			
No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF17-IR-19/2017	Fecha de Convenio:	27 DE OCTUBRE DE 2017
Plazo de ejecución:	DEL 10 DE AGOSTO DE 2017 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017	Importe final contratado:	\$ 1,988,688.32
SE MODIFICO EL TOTAL DE VOLUMENES CONTRATADO EN ADITIVAS COMO CONSECUENCIA DE LA MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS CO CLAVE 5SENRES DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.			

	Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
No.- 1		\$ 755,258.24	
No.- 2		\$ 966,054.04	
No.- 3		\$ 139,485.12	
No.- 4 (Finiquito)			\$ 127,890.92
Sumas	\$ 1,988,688.32	\$ 1,860,797.40	\$ 127,890.92
Inversión Ejercida	\$ 1,988,688.32		

Jessica Aline  
Santos AKC



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatal	Municipal	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

la empresa ELBERT RENE VEGA AYALA y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el 46 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

<p>Entrega por la Empresa ELBERT RENE VEGA AYALA</p> <p>RECIBIDO POR EL EJECUTORA Por la Dirección de Obras Públicas</p>	<p>RECIBIDO POR EL RESIDENTE DE OBRA Por la Dirección de Obras Públicas</p>
--	---


TEC. JAVIER RONALDO MARTINEZ  
Superintendente  
Nombre y Firma

C. GEYDEN HUCHUCANU  
Residente de Obra  
Nombre y Firma

Tesis  
el Comité de Obra

C. MARIA LUCELY BRICH AKE  
Presidenta del comité de obra  
Nombre, Cargo y Firma

DIRECCION DE PLANEACION  
Nombre, Cargo y Firma



DELEGADA DE LA LOCALIDAD  
Jessica Aline Santos Ake  
C. JESSICA ALINE SANTOS AKE

Por el Órgano de Control

Por la SEDESOL

ING. RAUL OPIS PERAZA  
Supervisor de La Contabilidad Municipal  
Nombre, Cargo y Firma

Nombre, Cargo y Firma



**SUBDELEGACIÓN**  
**X-YATIL**  
MUNICIPIO  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
QUINTANA ROO  
2016 - 2018



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, 47 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de de la Obra DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 2V5312019.- CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Localidad: X-YATIL, Q. ROO.

Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal (X) Mezcla ( ) Fondo o Convenio RAMO 33.- FISM

Siendo las 11:30 horas del día 18 del mes de DICIEMBRE del año 2017; los representantes de las Entidades y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte de la Direccion de Obras Publicas representada por el C. TEC. GEYDEN HUCHIN CANUL en su carácter de Residente de obra, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra 2V5312019 CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE. a la Direccion de Obras Publicas representada por el C. TEC. SAMUEL CHUC EK en su carácter de sobrestante de conservacion y mantenimiento de calles y caminos.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 2V5312019.- CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE EN LA LOCALIDAD DE X-YATIL, Q. ROO CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 6.760.00 METROS CUADRADOS

EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO declara que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

C. TEC. GEYDEN HUCHIN CANUL  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS  
Nombre, Cargo y Firma

C. TEC. SAMUEL CHUC EK  
SOBRESTANTE DE OBRAS PUBLICAS  
conservacion y mantenimiento

Por la Normativa

Testigos

Por la DIR. DE PLANEACION


Nombre, Cargo y Firma

Nombre, Cargo y Firma

Por el Órgano de Control

ING. RAUL LOPEZ PERAZA  
SUPERVISOR DE LA CONTABILIDAD MUNICIPAL  
Nombre, Cargo y Firma

Nombre, Cargo y Firma



**SUBDELEGACIÓN X-YATIL**  
MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO  
QUINTANA ROO  
2016 - 2018

Jessica Aline Santos Aka