

000784



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Con fundamento en los artículos 60 parrafo 1 y 62 de la Ley de Obras Públicas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento, se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO		
Cédula y Nombre de la Obra	2V5312024 - CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	Localidad:	SAN RAMON, Q. ROO
Origen del Recurso:	Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo de Convenio:	RAMO 33- FISM
Siendo las	12:30 HRS.	horas del día	14 del mes de DICIEMBRE del año 2017
<p>Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa ZATIL HUA, S.A. DE C.V. representada por el ING. LUIS HERHUIN MEZQUITA ROSADO en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, Acompañados por su representante el C. FRANCISCO G. DIAZ PEREZ de la Dependencia Ejecutora representada por el ING. JEREMIAS CABRERA BASTO Director de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. TEC. GEYDEN HUCHIN CANUL, quienes reciben a satisfacción los trabajos contratados en:</p>			
<p>DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 2V5312024.- CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON, Q. ROO CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 6,845.00 METROS CUADRADOS</p>			
Información contractual			
No. De contrato:	OP-01-OP-FCE-FISMDF17-IR-24/2017	Importe con IVA incluido:	\$ 1,546,663.07
Garantía de anticipo:	27,829	Importe:	\$ 463,998.92
Garantía de cumplimiento:	27,128.36	Importe:	\$ 154,666.31
Fianza de vicios ocultos:	27,677.63	Importe:	\$ 155,259.26
Fecha de inicio de contrato:	31 DE JULIO DE 2017	Fecha de inicio real:	10 DE AGOSTO DE 2017
Fecha de terminación de contrato:	28 DE OCTUBRE DE 2017	Fecha de terminación real:	27 DE NOVIEMBRE DE 2017
En caso de existir Convenio Modificatorio			
No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCE-FISMDF17-IR-24/2017	Fecha de Convenio:	27 DE OCTUBRE DE 2017
Plazo de ejecución:	DEL 10 DE AGOSTO DE 2017 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017	Importe final contratado:	\$ 1,552,592.57
SE MODIFICO EL TOTAL DE VOLUMENES CONTRATADO EN ADITIVAS Y DEDUCTIVAS COMO CONSECUENCIA DE LA MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS CON CLAVES: 5DESRYEC Y 5SENRES DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.			

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OPERADO FISMDF 2017

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
No.- 1	\$ 650,693.87	
No.- 2	\$ 676,903.85	
No.- 3	\$ 115,229.98	
No.- 4 (Finiquito)		\$ 109,764.87
Sumas	\$ 1,552,592.57	\$ 109,764.87
Inversión Ejecutada	\$ 1,552,592.57	

[Firma]

**SUBDELEGACIÓN
SAN RAMON**
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018

[Firma]

[Firma]



**SUBDELEGACIÓN
SAN RAMON**
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018

[Firma]



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatal	Municipal	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

la empresa ZAZIL HUAL S.A. DE DE C.V. y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, y el 46 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibe una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, se publican y firman las personas que en ella intervienen.



Entrega por la Empresa
ZAZIL HUAL S.A. DE C.V.

Recibe por la Ejecutora
Por la Dirección de Obras Públicas

C. FRANCISCO DIAZ PEREZ
Superintendente de Obra
Nombre y Firma

C. GEYDEN RUCHIN GARCIA
Residente de Obra
Nombre y Firma

Por el Comité de Obra

Testigos

DIRECCION DE PLANEACION

C. GREGORIO TUZKAUI
Presidente del comité de obra
Nombre, Cargo y Firma

Nombre, Cargo y Firma

DELEGACIÓN DE CALIDAD

SUBDELEGACIÓN
SAN RAMON

Por el Órgano de Control
LUPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018

Por la SEDESOL

Liliana Y...
Supervisor de La Contratación Municipal
Nombre, Cargo y Firma

Nombre, Cargo y Firma



9

000782



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, 47 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de de la Obra DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 2V5312024.- CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Localidad: SAN RAMON, Q. ROO

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla () Fondo o Convenio RAMO 33.- FISM

Siendo las 12:30 horas del día 14 del mes de DICIEMBRE del año 2017; los representantes de las Entidades y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte de la Dirección de Obras Públicas representada por el C. TEC. GEYDEN HUCHIN CANUL en su carácter de Residente de obra, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra 2V5312024 CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE, a la Dirección de Obras Públicas representada por el C. TEC. SAMUEL CHUC EK en su carácter de sobrestante de conservación y mantenimiento de calles y caminos.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 2V5312024.- CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON, Q. ROO CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 6.848.00 METROS CUADRADOS.

EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO declara, que hace entrega de los bienes correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y otorgados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

C. TEC. GEYDEN HUCHIN CANUL
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS
Nombre, Cargo y Firma

C. TEC. SAMUEL CHUC EK
SOBRESTANTE DE OBRAS PUBLICAS
conservacion y mantenimiento

Por la Normativa

Testigos

Por la DIR. DE PLANEACION

Nombre, Cargo y Firma

Nombre, Cargo y Firma

Por el Órgano de Control

Liliana Y. Uc
SUPERVISOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
Nombre, Cargo y Firma

Nombre, Cargo y Firma


**SUBDELEGACIÓN
SAN RAMON**
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018