



**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
2IV2126026**



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento, se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
Cédula y Nombre de la Obra	2IV2126026.- "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZABAL"		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO C. ROO	Localidad:	SAN FELIPE BERRIOZABAL
Origen del Recurso:	Estatad () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio	RAMO 33.- FISDMF
Siendo las	10:00	horas del día	17 del mes de ENERO del año 2018
CAPITULO I.- PRELIMINARES, CAPITULO II.- POSTES, CAPITULO III.- ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION, CAPITULO IV.- ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, CAPITULO V.- RETENIDAS, CAPITULO VI.- CONDUCTORES, CAPITULO VII.- ALUMBRADO PUBLICO, CAPITULO VIII.- TRANSFORMADOR, CAPITULO IX.- TRAMITES Y LIBRANZA, CAPITULO X.- EXTRAORDINARIO. NOTA: TODOS LOS TRABAJOS QUE SE MENCIONARON CON ANTERIORIDAD SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS AL 100%, LAS CUALES SE VERIFICARON DE MANERA FISICA Y DOCUMENTAL CONFORME AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.			
Información contractual			
No. De contrato:	OP-FCP-FISDMF17-LP-26/2017	Importe con IVA incluido:	\$ 3,435,879.19
Garantía de anticipo:	1822789	Importe:	\$ 1,030,763.76
Garantía de cumplimiento:	1822785	Importe:	\$ 343,587.92
Fianza de vicios ocultos:	1874975	Importe:	\$ 358,791.70
PERIODO DE CONTRATO		PERIODO REAL	
Fecha de inicio de contrato:	31 DE JULIO DE 2017	Fecha de inicio real:	10 DE AGOSTO DE 2017
Fecha de terminación de contrato:	27 DE NOVIEMBRE DE 2017	Fecha de terminación real:	07 DE DICIEMBRE DE 2017
En caso de existir Convenio Modificatorio			
No. De convenio modificatorio:	CM-01-OR-FCP-FISDMF17-LP-26/2017	Fecha de Convenio:	08 DE NOVIEMBRE DE 2017
Plazo de ejecución:	120 DIAS	Importe final contratado:	\$ 3,587,917.02

Estimaciones

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
1 (UNO)	\$ 541,338.87	
2 (DOS)	\$ 729,460.36	
3 (TRES)	\$ 1,456,944.03	
04 (CUATRO Y FINIQUITO)		\$ 860,173.76
Sumas	\$ 2,727,743.26	\$ 860,173.76
Inversión Ejercida	\$ 3,587,917.02	

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatad	Municipal	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
2IV2126026**



La empresa "ROMMA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V." y la "DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS" declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa

"ROMMA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V."

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY
Representante Legal

Recibe por la Ejecutora
Por la Dirección de Obras Públicas

ING. MIGUEL ANGEL TORRES HAU
Residente de la Obra

Entrega por la Empresa

"ROMMA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V."

ING. WILBERTH ROGER TAMAY POGT
Superintendente

Por el Órgano de Control

Nombre: ING. RAUL LOPEZ PERAZA
Cargo: SUPERVISOR DE LA CONTRALORIA MPAL.

Por el Comité de Obra

Nombre: C. ELEUTERIO TEH AKE
Cargo: PRESIDENTE DEL COMITÉ

DELEGACIÓN
MUNICIPIO
CUPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018