

000730



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ADMINISTRACION 2016 - 2018
ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	Dirección de Obras Públicas		
Cédula y Nombre de la Obra	2V5312022	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE	
Municipio:	Felipe Carrillo Puerto	Localidad:	Yaxley
Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio	FISM (Ramo 33)	

Siendo las 13:30 horas del día 11 del mes de Diciembre del año 2017

siendo reunidos los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa "Zazil Hual S.A. de C.V." representada por el C. Ing. Luis Herhuin Mezquita Rosado en su carácter de administrador unico, acompañado en este acto por el Superintendente, C. Tec. Francisco Gaspar Diaz Perez, la Dependencia Ejecutora representada por el C. Ing. Jeremias Cabrera Basto, Director de Obras Públicas, asistido por su Residente de Obra C. Marcos Xavier Vega Moreno, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en: Preliminares, Prestamos, Acarreos, Terracerías, Agua Potable, Sbrasante, Pruebas de Laboratorio y Señalamientos.

Descripción de los Trabajos:

Se ejecutaron trabajos en 5 calles con una longitud de 885 metros lineales y un ancho de 6 metros dando una superficie de 5,310 metros cuadrados, para este trabajo se aplicaron trabajos de corte en material tipo "b" y tipo "c", formación y compactación de la terracería, extracción de material de banco, transporte del material de banco, red de agua potable en donde se aplicaron trabajos de excavación de zanjas, suministro y colocación de tubería hidráulica de 3" de diámetro, manilla de 10 cms. con material fino instalación de tomas domiciliarias, formación y compactación de la capa subrasante, pruebas de laboratorio y 6 señalamientos, todo ello para el buen funcionamiento de la obra.

Información Contractual

No. de contrato:	OP-FCP-FISMDF17-IR-22/2017	Importe con IVA incluido:	\$ 2,311,205.27
Garantía de anticipo:	2112807 (Afianzadora Sofimex)	Importe:	\$ 581,121.94
Garantía de cumplimiento:	2112819 (Afianzadora Sofimex)	Importe:	\$ 196,707.31
Fianza de vicios ocultos:	2158355 (Afianzadora Sofimex)	Importe:	\$ 193,984.41

Fecha de inicio de contrato:	lunes, 31 de julio de 2017	Fecha de inicio real:	jueves, 10 de agosto de 2017
Fecha de terminación de contrato:	sábado, 28 de octubre de 2017	Fecha de terminación real:	lunes, 27 de noviembre de 2017

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenios modificatorio	CM-01-OP-FCP-FISMDF17-IR-22/2017	Fecha de Convenio:	viernes, 27 de octubre de 2017
--------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------------

Plazo de ejecución:	110 DIAS NATURALES	Importe Definitivo:	\$ 1,939,844.08
---------------------	--------------------	---------------------	-----------------

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

Desglose de Pagos realizados

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago	Total Inversión Ejercida:
ANTICIPO	\$ 581,121.94	\$ -	\$ 581,121.94
ESTIMACION UNO	\$ 360,264.82	\$ -	\$ 360,264.82
ESTIMACION DOS	\$ 436,863.81	\$ -	\$ 436,863.81
ESTIMACION TRES	\$ 465,178.10	\$ -	\$ 465,178.10
ESTIMACION CUATRO (FINIQUITO)		\$ 96,415.41	\$ 96,415.41
Sumas	\$ 1,843,428.67	\$ 96,415.41	\$ 1,939,844.08

SUBDELEGACIÓN
YAXLEY
 MUNICIPIO
 FELIPE CARRILLO PUERTO
 QUINTANA ROO
 2016 - 2018

Miguel Moyek



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ADMINISTRACION 2016 - 2018
ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



La empresa "Zazil Hual S.A. de C.V." Y la Dirección de Obras Públicas declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

La presente acta no exime a la empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el estado, municipio o la federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Contratista

C. Tec. Francisco Gaspar Diaz Perez
Superintendente de la Empresa Constructora

C. Ing. Luis Heruin Mezquita Rosado
Administrador Unico de la Empresa Constructora

Por el Comité de Obra
C. Raymundo May Pat
Presidente del Comité Comunitario de Yaxley

Por la Autoridad de la Comunidad
Miguel May Ek
C. Miguel May Ek
Subdelegado de la Comunidad de Yaxley

Recibe por la Ejecutora

Marcos Vega Moreno
Residente de Obras Publicas

Ing. Jeremias Cabrera Basto
Director de Obras Publicas

Por el Órgano de Control

Nombre, Cargo y Firma

Por la SEDESOL

Nombre, Cargo y Firma

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OPERADO FISMDF
2017



SUBDELEGACIÓN
YAXLEY
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, artículo 47 fraccion IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de de la Obra DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 2V5312022.-CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Localidad: Yaxley

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla () Fondo o Convenio RAMO 33.- FISM

Siendo las 13:30 horas del día 11 del mes de Diciembre del año 2017; los representantes de las Entidades y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte de la Direccion de Obras Publicas representada por el C. MARCOS XAVIER VEGA MORENO en su carácter de Residente de obra, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la Obra CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE a la Direccion de Obras Publicas representada por el C. SAMUEL CHUC EK en su carácter de sobrestante de conservacion y mantenimiento de calles y caminos.

Descripción de los Trabajos: Se ejecutaron trabajos en 5 calles con una longitud de 885 metros lineales y un ancho de 6 metros dando una superficie de 5,310 metros cuadrados, para este trabajo se aplicaron trabajos de corte en material tipo "b" y tipo "c", formación y compactación de la terraceria, extracción de material de banco, acarreo del material de banco, red de agua potable en obra, se aplicaron trabajos de excavación de zanjas, suministro y colocación de tubería hidráulica de 3" de diámetro, mantilla de asfalto, compactación y instalación de lomas domiciliarias, formación y compactación de la capa subrasante, pruebas de laboratorio y señalización todo ello para el buen funcionamiento de la obra.

EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO declara que ha recibido la entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados.

Leída la presente por las partes y enterada de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OPERADO FISM
2017

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

Marcos Xavier Vega Moreno
C. MARCOS XAVIER VEGA MORENO
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

Samuel Chuc Ek
C. SAMUEL CHUC EK
SOBRESTANTE DE OBRAS PUBLICAS
conservacion y mantenimiento

Por el Comité de Obra
Raymundo May Pat
c. raymundo may pat
Presidente del comité de obra



Testigos
Por el Órgano de Control
[Signature]
Nombre, Cargo y Firma

SUBDELEGACIÓN
YAXLEY
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018

Miguel Hoy EK