



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**ADMINISTRACION 2016 - 2018**  
**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN**  
**OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO**



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción:

Ejecutor del Gasto	Direccion de Obras Publicas		
Cédula y Nombre de la Obra	2IV2124038	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	
Municipio:	Felipe Carrillo Puerto	Localidad:	San Francisco Ake
Origen del Recurso:	Estatal ( ) Federal ( ) Municipal ( X ) Mezcla ( )	Fondo o Convenio	FISM (Ramo 33)

**SUBDELEGACIÓN**  
**SAN FRANCISCO AKE**  
**MUNICIPIO**  
**FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**QUINTANA ROO**  
**2016 - 2018**

Siendo las 13:30 horas del día 15 del mes de DICIEMBRE del año 2017

Estando reunidos los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa "Constructora Mogu y Asociados S.A. de C.V." representada por el C. Tec. Jose Miguel Moreno Palomeque en su carácter de Representante Legal, acompañado en este acto por el Superintendente, C. Tec. Pedro Leovigildo Tun Moo, la Dependencia Ejecutora representada por el C. Ing. Jeremias Cabrera Basto, Director de Obras Públicas, asistido por su Residente de Obra C. Ing. Jose Santos Fonseca Peralta, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en: Preliminares, Instalaciones, Terracerías y Extraordinarios.

**Descripción de los Trabajos:**

Se ejecutaron trabajos en 2,558.50 metros lineales de red de agua potable en donde se aplicaron trabajos de excavación de zanjas, suministro y colocación de tubería hidráulica de 3" de diámetro, plantilla de 10 cms. con material fino instalación de tomas domiciliarias, colocación de piezas especiales y terracerías, todo ello para el buen funcionamiento de la obra.

**Información Contractual**

No. de contrato:	OP-FCP-FISMDF17-I-P-41/2017	Importe con IVA incluido:	\$ 2,311,205.27
Garantía de anticipo:	1830244 (ACE Fianzas Monterrey)	Importe:	\$ 693,361.58
Garantía de cumplimiento:	1830251 (ACE Fianzas Monterrey)	Importe:	\$ 231,120.53
Fianza de vicios ocultos:	1863998 (ACE Fianzas Monterrey)	Importe:	\$ 240,720.64

Fecha de inicio de contrato:	lunes, 28 de agosto de 2017	Fecha de inicio real:	lunes, 04 de septiembre de 2017
Fecha de terminación de contrato:	lunes, 25 de diciembre de 2017	Fecha de terminación real:	domingo, 10 de diciembre de 2017

**En caso de existir Convenio Modificatorio**

No. De convenios modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF17-I-P-41/2017	Fecha de Convenio:	viernes, 10 de noviembre de 2017
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------------

Plazo de ejecución:	98 DIAS	Importe final contratado:	\$ 2,407,206.40
---------------------	---------	---------------------------	-----------------

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

**Desglose de Pagos realizados**

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago	Total Inversión Ejercida:
ANTICIPO	\$ 693,361.58	\$ -	\$ 693,361.58
ESTIMACION UNO	\$ 530,160.77	\$ -	\$ 530,160.77
ESTIMACION DOS	\$ 752,561.53	\$ -	\$ 752,561.53
ESTIMACION TRES	\$ 376,114.87	\$ -	\$ 376,114.87
ESTIMACION CUATRO (FINQUITO)		\$ 55,007.65	\$ 55,007.65
Sumas	\$ 2,352,198.75	\$ 55,007.65	\$ 2,407,206.40

Santos E. Iza Estrada

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
 ADMINISTRACION 2016 - 2018  
**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN**  
**OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO**



La empresa "Constructora Mogu y Asociados S.A. de C.V." Y la Dirección de Obras Públicas declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

La presente acta no exime a la empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el estado, municipio o la federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

**Entrega-Recepción**

Entrega por la Contratista

C. Tec. Pedro Leovigildo Tun Moo  
 Superintendente de la Empresa Constructora

C. Tec. Jose Miguel Moreno Palomeque  
 Representante Legal de la Empresa Constructora

Por el Comité de Obra

Santos E. Itza Estepada  
 Nombre, Cargo y Firma

Por la Autoridad de la Comunidad

Nombre, Cargo y Firma

Recibe por la Ejecutora

Ing. Jose Santos Fonseca Peralta  
 Residente de Obras Públicas

Ing. Jeremias Cabrera Basto  
 Director de Obras Públicas

Por el Órgano de Control

Nombre, Cargo y Firma

Por la Normativa

Nombre, Cargo y Firma



**SUBDELEGACIÓN**  
**SAN FRANCISCO AKE**  
 MUNICIPIO  
 FELIPE CARRILLO PUERTO  
 QUINTANA ROO  
 2016 - 2018