



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ADMINISTRACION 2016 - 2018
ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	Dirección de Obras Públicas		
Cédula y Nombre de la Obra	2IV2123006	Construcción de Sanitarios Con Biodigestores	
Municipio:	Felipe Carrillo Puerto	Localidad:	San Jose II
Origen del Recurso:	Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio	FISMDF17 (RAMO 33)

Siendo las 10:00 horas del día 7 del mes de SEPTIEMBRE del año 2017

Estando reunidos los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa Cooperativa de Producción Borquin Construcciones S.C. de R.L. de C.V. representada por el C. Lic. Jesus Manuel Lopez Millan en su carácter de Administrador Unico de la Empresa, acompañado en este acto por el Superintendente, C. Ing. Jorge Armando Burgos Quintal, la Dependencia Ejecutora representada por el C. Ing. Jeremias Cabrera Basto, Director de Obras Públicas, asistido por su Residente de Obra, C. Arq. Jorge Luis Tox Martin, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en: Albañilería, Cimentación, Muros, Cadenas y Castillos, Cubierta, Acabados y Recubrimientos, Instalación Hidrosanitaria, Instalación Eléctrica, Pintura, Puertas y Ventanas, Extraordinarios.

Descripción de los Trabajos:

Trabajos de construcción de baños modelo tipo económico, donde se realizaron trabajos de cimentación con piedra de la región, dados de concreto, castillos anclados con armex, cadena de cimentación y cerramiento, muros de block hueco de 15-20-40, losa de vigueta y bovedilla, acabados interiores y exteriores, recubrimiento con loseta de cerámica en muros y pisos interiores, instalación hidráulica, instalación sanitaria, instalación eléctrica, tanque rotoplás de 450 lts., tanque Biodigestor séptico prefabricado, registros prefabricado y excavaciones en fosa séptica y perforación de pozo de absorción, mampara de aluminio y loseta sublimada con el logo del municipio.

Información Contractual

No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF16-LP-06/2017	Importe con IVA incluido:	\$ 4,638,780.94
Garantía de anticipo:	1798919	Importe:	\$ 1,391,634.29
Garantía de cumplimiento:	1801740	Importe:	\$ 463,878.09
Fianza de vicios ocultos:	1833415	Importe:	\$ 466,628.67

Fecha de inicio de contrato:	lunes, 8 de mayo de 2017	Fecha de inicio real:	jueves, 18 de mayo de 2017
Fecha de terminación de contrato:	sábado, 14 de octubre de 2017	Fecha de terminación real:	jueves, 31 de agosto de 2017

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenios modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF17-LP-06/2017	Fecha de Convenio:	lunes, 7 de agosto de 2017
---------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------------------

Plazo de ejecución:	105 DIAS	Importe final contratado:	\$ 4,666,285.75
---------------------	----------	---------------------------	-----------------

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

Desglose de Pagos realizados

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago	Total Inversión Ejercida:
ANTICIPO	\$ 1,391,634.29		\$ 1,391,634.29
ESTIMACION UNO	\$ 1,271,207.59		\$ 1,271,207.59
ESTIMACION DOS	\$ 1,708,568.22		\$ 1,708,568.22
ESTIMACION TRES	\$ 1,162,160.70		\$ 1,162,160.70
ESTIMACION CUATRO (FINIQUITO)		\$ 424,359.23	\$ 424,359.23
Sumas	\$ 4,141,926.51	\$ 424,359.23	\$ 4,566,285.75

SUBDELEGACIÓN
SAN JOSE II
 MUNICIPIO
 FELIPE CARRILLO PUERTO
 QUINTANA ROO
 2016 - 2018

Pedro Chi Vel



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ADMINISTRACION 2016 - 2018
ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



La empresa Cooperativa de Produccion Borquin Construcciones S.C. de R.L. de C.V. Y la Dirección de Obras Públicas declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

La presente acta no exime a la empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 82 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el estado, municipio o la federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Se da la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Contratista

C. Ing. Jorge Armando Burgos Quintal
 Superintendente de la Empresa Constructora

Lic. Jesus Manuel Lopez Millan
 Administrador Único de la Empresa Constructora

Recibe por la Ejecutora

Arg. Jorge Luis Tox Martin
 Residente de Obras Publicas

Ing. Jeronias Cabrera Basto
 Director de Obras Publicas

Testigos

Por el Comité de Obra

Nombre, Cargo y Firma

Por el Órgano de Control

Nombre, Cargo y Firma

Por la Autoridad de la Comunidad

Nombre, Cargo y Firma

Por la SEDESOL

Nombre, Cargo y Firma



SUBDELEGACIÓN
SAN JOSE II
 MUNICIPIO
 FELIPE CARRILLO PUERTO
 QUINTANA ROO
 2016 - 2018