



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Con fundamento en los artículos 60 párrafo 1 y 62 de la Ley de Obras Públicas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto:

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

Cédula y Nombre de la Obra

2IV21230.03.- CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES

Municipio:

FELIPE CARRILLO PUERTO

Localidad:

TIHOSUCO

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mucsla ()

Fondo o Convenio

RAMO 33.- FISM

Siendo las 10:00 a.m. horas del día 4 del mes de SEPTIEMBRE del año 2017

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa ZAZIL HUAL S.A DE C.V. representada por la C. ING. LUIS HERHUIN MEZQUITA ROSADO en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO; Acompañando por su superintendente el C. TEC. JAVIER GONZALO MARTINEZ DIAZ la Dependencia Ejecutora representada por el ING. JEREMIAS CABRERA BASTO Director de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. ARQ. EDWIN SAMUEL KOYOC RUEDA DE LEON, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en:

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CAP I.- PRELIMINARES, CAP II.- CIMENTACION, CAP III.- MUROS CADENAS Y CASTILLOS, CAP IV.- CUBIERTAS, CAP V.- ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS, CAP VI.- INSTALACION HIDRAULICA, CAP VII.- INSTALACION ELECTRICA, CAP VIII.- PUERTAS Y VENTANAS, CAP IX.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

Información contractual

No. De contrato:

OP-FCP-FISMDF17-LP-02/2017

Importe con IVA incluido:

\$ 4,039,012.67

Garantía de anticipo:

2090546

Importe:

\$ 1,427,802.63

Garantía de cumplimiento:

2090547

Importe:

\$ 475,934.21

Fianza de vicios ocultos:

Importe:

Fecha de inicio de contrato:

04 DE MAYO DEL 2017

Fecha de inicio real:

12 DE MAYO DEL 2017

Fecha de terminación de contrato:

04 DE OCTUBRE DEL 2017

Fecha de terminación real:

AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio:

CM-01-OP-FCP-FISMDF17-LP-02/2017

Fecha de Convenio:

04 DE AGOSTO DEL 2017

Plazo de ejecución:

DEL 12 DE MAYO DEL 2017 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

Importe final contratado:

\$ 5,098,556.69

SE MODIFICÓ EL TOTAL DE VOLUMENES CONTRATADO EN ADITIVAS Y DEDUCTIVAS COMO CONSECUENCIA DE LA MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS CON CLAVES: EXT-001, EXT-002, EXT-003 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS CONCURSADO.

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
No.- 1	\$ 1,132,078.32	
No.- 2	\$ 1,658,415.06	
No.- 3	\$ 1,606,312.20	
No.- 4 (ULTIMA Y FINICA)		\$ 700,751.11
Sumas	\$ 4,397,805.58	\$ 700,751.11
Inversión Ejercida	\$ 5,098,556.69	



ALCALDÍA DE
TIHOSUCO

MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2019



En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatad.	Municipal	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

la empresa ZAZIL HUAL S.A DE C.V y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el 46 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa
ZAZIL HUAL S.A DE C.V

TEC. GABRIEL GONZALO MARTINEZ DIAZ

Superintendente

Nombre y Firma

Recibe por la Ejecutora
Por la Dirección de Obras Públicas

ARG. EDWIN KOYOC RUEDA DE LEON

Residente de Obra

Nombre y Firma

Testigos

Por el Comité de Obra

ARSENIO TEC PAT

Presidente del comité de obra

Nombre, Cargo y Firma

Por el Órgano de Control

ING. RAUL LOPEZ PERAZA

Supervisor de La Contraloría Municipal

Nombre, Cargo y Firma

Delegado de la localidad



**ALCALDÍA DE
TIHOSUCO**
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018

Argenio Tecpat