



**FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO**



Con fundamento en los artículos 60 párrafo 1 y 62 de la Ley de Obras Públicas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento, se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	
Cédula y Nombre de la Obra	2V5312025.- REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS. DE ESPESOR COMPACTO.	
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	Localidad: CHUNHUB
Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio RAMO 33.- FISM	
Siendo las 12:00 HRS. horas del día 28 del mes de NOVIEMBRE del año 2017		

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. representada por el C. TCO. JOSE MIGUEL MORENO PALOMEQUE en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL; Acompañando por su superintendente el C. TEC. LUIS O. MALDONADO ALAMILLA, la Dependencia Ejecutora representada por el ING. JEREMIAS CABRERA BASTO Director de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. TEC. GEYDEN HUCHIN CANUL, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en:

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 2V5312025.- REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS. DE ESPESOR COMPACTO. EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUB, Q. ROO CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 6,654.00 METROS CUADRADOS.

Información contractual

No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF-17-IR-25/2017	Importe con IVA incluido:	\$ 2,008,150.11
Garantía de anticipo:	1022411	Importe:	\$ 802,445.04
Garantía de cumplimiento:	1022412	Importe:	\$ 200,615.01
Fianza de vicios ocultos:	1056206	Importe:	\$ 228,475.35

Fecha de inicio de contrato:	31 DE JULIO DE 2017	Fecha de inicio real:	10 DE AGOSTO DE 2017
Fecha de terminación de contrato:	28 DE OCTUBRE DE 2017	Fecha de terminación real:	07 DE NOVIEMBRE DE 2017

En caso de existir Convenio Modificatorio

Nº. De convenio modificatorio:	CM-01-CPH-CP-FISMDF-17-IR-25/2017	Fecha de Convenio:	02 DE OCTUBRE DE 2017
Plazo de ejecución:	DEL 10 DE AGOSTO DE 2017 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2017	Importe final contratado:	\$ 2,284,753.51

SE MODIFICÓ EL TOTAL DE VOLUMENES CONTRATADO EN ADITIVAS Y DEDUCTIVAS COMO CONSECUENCIA DE LA MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS CON CLAVES: 5RSTREO, 5BCH-FCP, 5PCRE-01, 5PAVCA03 Y AL MISMO TIEMPO SE ANEXA UN CONCEPTO EXTRAORDINARIO CON CLAVE 5RENIVEL DEL CATALOGO DE CONCEPTOS CONCURSADO.

	Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
	No.- 1	\$ 708,555.04	
	No.- 2	\$ 1,100,323.79	
	No.- 3	\$ -	\$ 300,360.54
	No.- 4 (Finiquito)	\$ -	\$ 175,514.14
Sumas	\$ 2,284,753.51	\$ 1,808,878.83	\$ 475,874.68
Inversión Ejercida	\$ 2,284,753.51		





FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatal	Municipal	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

La empresa CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el 46 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa
CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

TEC. LUIS O. MURRAY ALAMILLA
Superintendente
Nombre y Firma

Recibe por la Ejecutora
Por la Dirección de Obras Públicas

TEC. GEYDEN HUACAN CAMUL
Residente de Obra
Nombre y Firma

Testigos

Por el Comité de Obra

Presidente del comité de obra
Nombre, Cargo y Firma

DIRECCION DE PLANEACION

Nombre, Cargo y Firma

ALCALDE DE LA LOCALIDAD

C. MARIA MANUELA CAN CHUC

Por el Órgano de Control

Supervisor de La Contraloría Municipal
Nombre, Cargo y Firma

Por la SEDESOL 2016 - 2018

Nombre, Cargo y Firma

ALCALDÍA DE
CHUNHUB
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, 47 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra

2V5312025. REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS. DE ESPESOR COMPACTO

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO

Localidad: CHUNHUB

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()

Fondo o Convenio RAMO 33.- FISM

Siendo las 12:00 horas del día 28 del mes de NOVIEMBRE del año 2017; los representantes de las Entidades y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte de la Dirección de Obras Públicas representada por el C. TEC. GEYDEN HUCHIN CANUL en su carácter de Residente de obra, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra 2V5312025 REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, a la Dirección de Obras Públicas representada por el C. TEC. SAMUEL CHUC EK en su carácter de sobrestante de conservación y mantenimiento de calles y caminos.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 2V5312025.- REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS. DE ESPESOR COMPACTO. EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUB, Q. ROO CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 8,654 (8) METROS CUADRADOS.

EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

C. TEC. GEYDEN HUCHIN CANUL
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS
Nombre, Cargo y Firma

Por la Normativa

Nombre, Cargo y Firma

Por el Órgano de Control

SUPERVISOR DE LA CONTABILIDAD MUNICIPAL
Nombre, Cargo y Firma

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

C. TEC. SAMUEL CHUC EK
SOBRESTANTE DE OBRAS PUBLICAS
conservacion y mantenimiento

Testigos

Por la DIR. DE PLANEACION

Nombre, Cargo y Firma

Por la Oficialia Mayor

Nombre, Cargo y Firma



ALCALDÍA DE
CHUNHUB
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018

11