



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Con fundamento en los artículos 60 párrafo 1 y 62 de la Ley de Obras Públicas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento, se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción:

Ejecutor del Gasto	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO		
Cédula y Nombre de la Obra	2V5312033.- REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS. DE ESPE SOR COMPACTO. COLS: J. MARTINEZ ROSS, HUAYMIL, J. BTA VEGA, C.CILIO L. VICARIO, E. ZAPATA, R. E. MELGAR Y PLAN DE AYALA.		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	Localidad:	FELIPE CARRILLO PUERTO
Origen del Recurso:	Estatad () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio	FISMDF17
Siendo las	10:00 a.m.	horas del día	22 del mes de NOVIEMBRE del año 2017
Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. representada por la C. TEC. JOSE MIGUEL MORENO PALÓMEQUE en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL; Acompañando por su superintendente el C. TEC. PEDRO LEOVIGILDO TUN MOO. la Dependencia Ejecutora representada por el ING. JIFRMIAS CABRERA BASTO Director de Obras Públicas, asistido por su Residente de Obra C. TEC. LUIS A. PECH CAUICH, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en:			
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 2V5312033.- REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3.0 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO MISMA QUE COMPRENDE EN RASTREO DE MALEZA, BACHEO, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, POREO CON CARPETA ASFALTICA, PAVIMENTACION DE 3.0CMS DE ESPESOR COMPACTO CON UNA SUP. DE 13,296.28 M2, PRUEBAS DE PERMEABILIDAD Y DE ESPESORES, PASO PEATONAL A BASE DE CONCRETO ASFALTICO.			
Información contractual			
No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF17-LP-33/2017	Importe con IVA incluido:	\$ 3,788,169.37
Garantía de anticipo:	1822413	Importe:	\$ 1,136,450.82
Garantía de cumplimiento:	1822414	Importe:	\$ 378,816.94
Fianza de vicios ocultos:		Importe:	
Fecha de inicio de contrato:	31 DE JULIO DE 2017	Fecha de inicio real:	19 DE AGOSTO DE 2017
Fecha de terminación de contrato:	28 DE OCTUBRE DE 2017	Fecha de terminación real:	07 DE NOVIEMBRE DE 2017
En caso de existir Convenio Modificatorio			
No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF17-LP-33/2017	Fecha de Convenio:	08 DE OCTUBRE DE 2017
Plazo de ejecución:	DEL 16 DE AGOSTO DE 2017 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2017	Importe final contratado:	\$ 3,822,892.76
SE MODIFICARON LOS VOLUMENES CONTRATADOS EN ADITIVAS Y DEDUCTIVAS Y COMO CONSECUENCIA LA DE NUEVOS CONCEPTOS CON CLAVES: 5EXTPP01, 5EXTPP02.			

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
No.- 1	\$ 1,714,693.27	
No.- 2	\$ 889,811.54	
No.- 3		\$ 825,062.05
No.- 4 (Finiquito)		\$ 393,525.90
Sumas	\$ 3,822,892.76	\$ 2,604,304.81
Inversión Ejercida	\$ 3,822,892.76	\$ 1,218,587.95

[Firma]

[Firma]



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatal	Municipal	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

La empresa CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el 46 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa
CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS
S.A DE C.V.

TEC. PEDRO LEONISILDO TUN MOD

Superintendente

Nombre y Firma

Recibe por la Ejecutora
Por la Dirección de Obras Públicas

TEC. LUIS A. PECH CAUICH

Residente de Obra

Nombre y Firma

Por el Comité de Obra

C. VIANCA VIANEY ANTONIO TAX

Presidente del comité de obra

Nombre, Cargo y Firma

Testigos

DIRECCION DE PLANEACION

Nombre, Cargo y Firma

Delegado de la localidad

Por el Órgano de Control

ING. RAUL LOPEZ PERAZA

Supervisor de La Contraloría Municipal

Nombre, Cargo y Firma

Por la SEDESOL

Nombre, Cargo y Firma

[Firma manuscrita]



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, 17 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra

2V5312033.- REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS. DE ESPESOR COMPACTO. COLS: J. MARTINEZ ROSS, HUAYUMIL, J. BTA VEGA, C. CILIO L. VICARIO, E. ZAPATA, R. E. MELGAR Y PLAN DE AYALA.

Municipio:

FELIPE CARRILLO PUERTO

Localidad:

FELIPE CARRILLO PUERTO

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()

Fondo o Convenio

FISMDF17

Siendo las 10:00 horas del día 22 del mes de Noviembre del año 2017; los representantes de las Entidades y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte de la Dirección de Obras Públicas representada por el C. Tec. Luis A. Pech Cauich en su carácter de Residente de obra, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra 2V5312033.- REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3.0 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, a la Dirección de Obras Públicas representada por el C. TEC. SAMUEL CHUC EK en su carácter de sobrestante de conservación y mantenimiento de calles y caminos.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 2V5312033.- REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3.0 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO MISMA QUE COMPRENDE EN RASTREO DE MALEZA, BACHEO, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, POREO CON CARPETA ASFALTICA, PAVIMENTACION DE 3.0 CMS. DE ESPESOR COMPACTO CON UNA SUP. DE 13,296.28 M2, PRUEBAS DE PERMEABILIDAD Y DE ESPESORES, PASO PEATONAL A BASE DE CONCRETO ASFALTICO.

EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

C. TEC. LUIS A. PECH CAUICH
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS
Nombre, Cargo y Firma

C. TEC. SAMUEL CHUC EK
SOBRESTANTE DE OBRAS PUBLICAS
conservacion y mantenimiento

Por la Normativa

Testigos

Por la DIR. DE PLANEACION

Nombre, Cargo y Firma

Nombre, Cargo y Firma

Por el Organismo de Control

Por la Oficialía Mayor

ING. RAUL LOPEZ PERAZA
SUPERVISOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
Nombre, Cargo y Firma

Nombre, Cargo y Firma