



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO  
2IV244043



Con fundamento en los artículos 55 relacionado a la Ley de Obras Públicas del estado de Quintana Roo, así como su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO		
Cédula y Nombre de la Obra	2IV244043.- MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LLAMADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL MUNICIPAL CRIM		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	CIUDAD:	FELIPE CARRILLO PUERTO
Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal ( X ) Mezcla ( )	Fondo o Convenio	RAMO 33	
Siendo las 10.00 a.m. horas del día 10 del mes de ENERO del año 2019			
Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa PRODUCTOS DE CONCRETO DE CHETUMAL S.A DE C.V. representada por la C. ING. JAIME IVAN PERAZA OLIVA APODERADO LEGAL, Acompañando por su superintendente el C. ING. SUEMY DEL ROSARIO TUZ BRICEÑO. la Dependencia Ejecutora representada por el ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MAZANERO Directora de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. ARQ. EDWIN SAMUEL KOYOC RUEDA DE LEON, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en :			
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CAP I.- PRELIMINARES, CAP II.- ALBAÑILERIA, CAP III.- CUBIERTAS, CAP IV.- ADERIDOS, CAP V.- HERRERIA Y CANCELERIA. CAP VI.- PINTURA, CAP VII.- INSTALACION ELECTRICA , CAP VIII.- INSTALACION SANITARIA, CAP IX.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.			
<b>Información contractual</b>			
No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF18-IR-45/2018	Importe con IVA incluido:	\$ 1,588,916.62
Garantía de anticipo:		Importe:	
Garantía de cumplimiento:		Importe:	
Fianza de vicios ocultos:		Importe:	
Fecha de inicio de contrato:	12 DE NOVIEMBRE DEL 2018	Fecha de inicio real:	18 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Fecha de terminación de contrato:	30 DE DICIEMBRE DEL 2018	Fecha de terminación real:	30 DE DICIEMBRE DEL 2018
<b>En caso de existir Convenio Modificatorio</b>			
No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF18-IR-45/2018	Fecha de Convenio:	17 DE DICIEMBRE DEL 2018
Plazo de ejecución:	DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018	Importe final contratado:	\$ 1,986,005.91
SE MODIFICA LA FECHA DE INICIO DE OBRA POR MOTIVOS DE PAGO DE ANTICIPO ATRAZADO POR TAL MOTIVO SE REALIZA EL CONVENIO MODIFICATORIO DE DEFIRIMIENTO DE FECHA. Y MONTO DE LA OBRA.			

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
No- 1	\$ 243,592.43	
No.- 2	\$ 1,321,602.58	
No.-3		\$ 420,810.90
Sumas	\$ 1,565,195.01	\$ 420,810.90
Inversión Ejercida	\$ 1,986,005.91	

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatal	Municipal	Total

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
FPE. C. PTO. Q. ROO.  
2018 - 2021  
Tiene Rumbos



**FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO  
2IV244043**



\$	-	\$	-	\$	397.089.29	\$	-
----	---	----	---	----	------------	----	---

La empresa PRODUCTOS DE CONCRETO DE CHETUMAL S.A DE C.V y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 64 Y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el 46 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

**Entrega-Recepción**

**Entrega por la Empresa**  
PRODUCTOS DE CONCRETO DE CHETUMAL  
  
ING. SUAREZ DEL ROSARIO TUX BRICEÑO  
Superintendente  
Nombre y Firma

**Recibe por la Ejecutora**  
Por la Dirección de Obras Publicas  
  
ARQ. EDWIN KOYOC RUEDA DE LEON  
Residente de Obra  
Nombre y Firma

**Testigos**

**Por el Comité de Obra**  
  
Presidente del comité de obra  
Nombre, Cargo y Firma

**Por el Organó de Control**  
  
ING. RAUL LOPEZ PERAZA  
Supervisor de La Contraloria Municipal  
Nombre, Cargo y Firma

Delegado de la localidad



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*