



CARRILLO
GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

OBRA POR CONTRATO

OBRA:

2V5312031.- CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS CENTRO, JESUS MARTINEZ ROSS, JUAN BAUTISTA VEGA, JAVIER ROJO GOMEZ Y CONSTITUYENTES.

LOCALIDAD:

FELIPE CARRILLO PUERTO

EMPRESA CONSTRUCTORA:

Jose Antonio Zurita Pinto.

INVERSION POR LOCALIDAD:

CONTRATADO
\$ 454,563.68

EJECUTADO
\$ 504,201.00

CONTENIDO

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
PRESUPUESTO DEFINITIVO
PLANOS DEFINITIVOS
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten notes]



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
2V5312031



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 2V5312031.- CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS CENTRO, JESUS MARTINEZ ROSS, JUAN BAUTISTA VEGA, JAVIER ROJO GOMEZ Y CONSTITUYENTES.

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Localidad: FELIPE CARRILLO PUERTO

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla () Fondo o Convenio RAMO 33.- FISM

Siendo las 10.00 a.m. horas del día 18 del mes de ENERO del año 2019

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa : JOSE ANTONIO ZURITA PINTO. representada por el C. JOSE ANTONIO ZURITA PINTO en su caracter de PROPIETARIO DE LA EMPRESA acompañado en este acto por el superintendente de obra, C. ING. JOSE ANTONIO ZURITA PINTO; la Dependencia Ejecutora representada por la C. ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO Directora de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. LUIS ALBERTO PECH CAUICH, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en :

CONSISTENTE EN LA PERFORACION DE 6 POZOS DE ABSORCION DE 10" DE DIAMETRO Y 30 METROS DE PROFUNDIDAD, 1 POZO DE 12 METROS DE PROFUNDIDAD DE 10" DE DIAMETRO FORJADO DE REGISTRO COLECTOR PARA DRENAJE PLUVIAL DE 2.15 MTS X.65 MTS Y .70 MTS DE SECCION Y PROFUNDIDAD,EXCAVACION DE CEPA PARA INTERCONEXION A POZO EXISTENTE DE 40 X 40 CMS CON TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO (8.5 MTS) Y DE 8" DE DIAMETRO (10.5 MTS) CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD,BACHEO DENTRO DEL ANCHO DE CORONA CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO.

Información contractual

No. De contrato:	<u>OP-FCP-FISMDF18-AD-36/2018</u>	Importe con IVA incluido:	\$ <u>454,563.68</u>
Garantía de anticipo:	<u>2269963</u>	Importe:	\$ <u>119,794.09</u>
Garantía de cumplimiento:	<u>2269963</u>	Importe:	\$ <u>39,931.37</u>
Fianza de vicios ocultos:		Importe:	\$ <u>50,420.01</u>

PERIODO DE CONTRATO

PERIODO REAL

Fecha de inicio de contrato:	<u>16 DE NOVIEMBRE DE 2018</u>	Fecha de inicio real:	<u>16 DE NOVIEMBRE 2018</u>
Fecha de terminación de contrato:	<u>30 DE DICIEMBRE DE 2018</u>	Fecha de terminación real:	<u>30 DE DICIEMBRE 2018</u>

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio:	<u>CM-01-OP-FCP-FISMDF18-AD-36/2018</u>	Fecha de Convenio:	<u>17 DE DICIEMBRE 2018</u>
Plazo de ejecución:	<u>45 DIAS</u>	Importe final:	\$ <u>504,201.00</u>

Estimaciones

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
1 (Uno)	\$ <u>316,303.05</u>	
2 (Dos, última y finiquito)		\$ <u>187,897.95</u>
Sumas	\$ <u>316,303.05</u>	\$ <u>187,897.95</u>
Inversión Ejercida	\$ <u>504,201.00</u>	

(Handwritten signatures and stamps are present around the table, including a large signature on the right and a stamp at the bottom right.)



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
2V5312031



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

		Inversión Ejercida		
Federal	CR	Estatad	Municipal	Total
\$	-	\$	-	\$

La empresa JOSE ANTONIO ZURITA PINTO y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recapción

Entrega por la Empresa

Jose Antonio Zurita Pinto.

ING. JOSE ANTONIO ZURITA PINTO.
Superintendente de Obra

Recibe por la Ejecutora

Por la Direccion de Obras Publicas

TEC. LUIS ALBERTO PECH CAUICH.
Residente de Obra

Testigos

Por el Comité de Obra

C. DONATIANA MOO KAUIL.
Presidente de Comité de Obra

Por el Organo de Control

ING. RAUL LOPEZ PERAZA
Supervisor de La Contraloria Municipal

Por el encargado de mantenimiento

tec samuel chuc ek



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, artículo 47 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de de la Obra DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 2V5312031 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO COLONIAS CENTRO, JESUS MARTINEZ ROSS, JUAN BAUTISTA VEGA, JAVIER ROJO GOMEZ, Y CONSTITUYENTES.

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Localidad: FELIPE CARRILLO PUERTO

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla () Fondo o Convenio RAMO 33.- FISM

Siendo las 10.00 horas del día 18 del mes de ENERO del año 2019; los representantes de las Entidades Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte de la Dirección de Obras Publicas representada por el TEC. LUIS ALBERTO PECH CAUICH en su carácter de Residente de Obras Públicas, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de captacion de agua pluvial en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo y el Departamento de Mantenimiento Representada por el C. SAMUEL CHUC EK en su Carácter de De Encargado.

CONSISTENTE EN LA PERFORACION DE 6 POZOS DE ABSORCION DE 10" DE DIAMETRO Y 30 METROS DE PROFUNDIDAD, 1 POZO DE 12 METROS DE PROFUNDIDAD DE 10" DE DIAMETRO FORJADO DE REGISTRO COLECTOR PARA DRENAJE PLUVIAL DE 2.15 MTS X.65 MTS Y .70 MTS DE SECCION Y PROFUNDIDAD,EXCAVACION DE CEPA PARA INTERCONEXION A POZO EXISTENTE DE 40 X 40 CMS CON TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO (8.5 MTS) Y DE 8" DE DIAMETRO (10.5 MTS) CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD,BACHEO DENTRO DEL ANCHO DE CORONA CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO.

EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construccion final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

TEC. LUIS ALBERTO PECH CAUICH.
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

TEC. SAMUEL CHUC EK
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

Por el Órgano de Control

Testigos

Por el Comité de Obra

ING. RAUL LOPEZ PERAZA
SUPERVISOR DE LA CONTROLORIA MPAL

C. DONACION MRO KAUIL.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

Por la empresa

ING. JOSE ANTONIO TORITA PINTO.
SUPERINTENDENTE DE OBRA