



**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
2IV2119003**



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
Cédula y Nombre de la Obra	2IV2119003.- "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA"		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	Localidad:	SEÑOR
Origen del Recurso: E estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio		RAMO 33.- FISMDF18
Siendo las	13:00	horas del día	31 del mes de AGOSTO del año 2018
<p>Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa "ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V." representada por el C. ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO acompañado en este acto por el superintendente de obra, C. ING. IVAN RODRIGUEZ MORALES; la Dependencia Ejecutora representada por el C. TEC. LUIS ALBERTO PECH CANICH Encargado de la Dirección de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. ARQ. HUGO RAMIRO VERDUGO SOSA, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en:</p>			
<p>LOSA DE VIGUETA T12-5 A BASE DE BOVEDILLA DE 0.15 X 0.25 X 0.55 MT. CON CABA DE COMPRESION DE 4 CM, PRETIL A BASE DE BLOCK CON ACABADO FINO, CALCRETO EN LOSA DE AZOTEA CON MORTERO EN PROP: 1:1.8:27.36, CHAPANA BASE DE MORTERO DE 0.05 X 0.05 MT, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS PARA DESAGÜE, APLANADO EN PRETIL Y EN PLAFOND A 3 CAPAS, SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, COLOCACION DE LUMINARIA TIPO AHORRADORA DE 15 WATTS Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.</p>			
Información contractual			
No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF18-LP-02/2018.	Importe con IVA incluido:	\$ 4,588,730.12
Garantía de anticipo:	1897332	Importe:	\$ 1,370,019.03
Garantía de cumplimiento:	1897736	Importe:	\$ 458,873.01
Fianza de vicios ocultos:	1898907	Importe:	\$ 478,959.76
PERIODO DE CONTRATO		PERIODO REAL	
Fecha de inicio de contrato:	03 DE ABRIL DE 2018	Fecha de inicio real:	20 DE ABRIL DE 2018
Fecha de terminación de contrato:	10 DE AGOSTO DE 2018	Fecha de terminación real:	17 DE ABRIL DE 2018
En caso de existir Convenio Modificatorio			
No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF18-LP-02/2018	Fecha de Convenio:	09 DE JULIO 2018
Plazo de ejecución:	120 DIAS	Importe final contratado:	\$ 4,789,597.61

Estimaciones

	Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
523312.28	1 (Uno)	\$ 500,077.24	
	2 (dos)	\$ 1,819,108.36	
	3 (tres)	\$ 1,947,099.73	
	4 (cuatro, ultima y finiquito)		\$ 523,312.28
Sumas		\$ 4,266,285.33	\$ 523,312.28
Inversión Ejercida		\$ 4,789,597.61	

MUNICIPALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO
 FELIPE CARRILLO PUERTO
 QUINTANA ROO



**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
21V2119003**



En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatad	Municipal	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

La empresa "ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V." y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa
"ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V."

C. ING. IVAN RODRIGUEZ MORALES
Superintendente de Obra

Recibe por la Ejecutora
Por la Dirección de Obras Públicas

ARQ. HUGO BAMIRO VERDUGO S
Residente de la Obra

Por el Comité de Obra
Testigos


Nombre: _____
Cargo: _____

Por la Autoridad de la Comunidad

Nombre: _____
Cargo: _____

Por el Órgano de Control

Nombre: _____
Cargo: _____



CALDIÁ DE
SEÑOR
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018