



**FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO**



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Cédula y Nombre de la Obra	2IV2123010.- CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES.
Municipio:	<u>FELIPE CARRILLO PUERTO</u> Localidades: <u>KOPCHEN Y TABI, Q. ROO</u>
Origen del Recurso:	Estatal () Federal () Municipal (<input checked="" type="checkbox"/>) Mezcla () Fondo o Convenio <u>RAMO 33.- FIS MDF</u>
Siendo las	<u>01:00 p. m.</u> horas del día <u>24</u> del mes de <u>SEPTIEMBRE</u> del año <u>2018</u>

Los representantes de las Entidades Municipales, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa CONSTRUCCIONES MOYUC, S.A. DE C.V. representada por el ING. EDGARDO GONZALEZ HIGUERA en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO acompañado en este acto por el superintendente, ING. SEBASTIAN IRAM COTA HIGUERA; la Dependencia Ejecutora representada por el TEC. LUIS ALBERTO PECH CAUICH, Encargado de la Dirección de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra ING. LIZBETH ARANZAZU MENDOZA GARCIA, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en :ALBAÑILERIA, CIMENTACION, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS. CUBIERTA, ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, RECUBRIMIENTOS, INSTALACION HIDROSANITARIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA, PUERTAS, VENTANAS Y EXTRAORDINARIOS.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS MODELO TIPO ECONOMICO EN DONDE SE REALIZARON TRABAJOS DE CIMENTACION CON PIEDRA DE LA REGION, DADOS DE CONCRETO, CASTILLOS ANCLADOS CON ARMEX, CADENA DE CIMENTACION, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, RECUBRIMIENTO CON LOSETA EN MURO Y PISO, INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION SANITARIA, INSTALACION ELECTRICA, TANQUE ROTOPLAS DE 450 LTS, TANQUE BIODIGESTOR SEPTICO, REGISTRO PREFABRICADO, EXCAVACION EN POZOS DE ABSORCION, PINTURA Y COLOCACION DE PUERTAS.

Información contractual			
No. De contrato:	<u>OP-FCP-FIS MDF18-LP-09/2018</u>	Importe con IVA incluido:	\$ <u>4,950,623.71</u>
Garantía de anticipo:	<u>0013234</u>	Importe:	\$ <u>1,485,187.10</u>
Garantía de cumplimiento:	<u>0013170</u>	Importe:	\$ <u>495,062.37</u>
Fianza de vicios ocultos:	<u>0016421</u>	Importe:	\$ <u>495,771.28</u>
Fecha de inicio de contrato:	<u>13 de abril de 2018</u>	Fecha de inicio real:	<u>20 de abril de 2018</u>
Fecha de terminación de contrato:	<u>10 de agosto de 2018</u>	Fecha de terminación real:	<u>25 de agosto de 2018</u>
En caso de existir Convenio Modificatorio			
No. De convenio modificatorio:	<u>CM-01-OP-FCP-FIS MDF18-LP-09/2018</u>	Fecha de Convenio:	<u>20 de julio de 2018</u>
Plazo de ejecución:	<u>128 DIAS</u>	Importe final contratado:	\$ <u>4,957,712.76</u>





FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



DATOS TECNICOS DE LA OBRA:				
LOCALIDAD	No. DE SANITARIOS	CONTRATADA	EJECUTADOS	INVERSION \$
KOPCHEN	25.00	25.00	23.00	\$ 2,288,435.61
TABI	25.00	25.00	27.00	\$ 2,668,277.15
TOTAL	50.00	50.00	50.00	\$ 4,957,712.76

Estimaciones:

Número de Estimación:	Importe de las Pagadas	Importe de los Pendientes de Pago
1	\$ 151,688.22	
2	\$ 601,188.84	
3	\$ 2,588,810.79	
4	\$ 1,078,762.14	
5 (FINIQUITO)		\$ 537,262.77
Sumas	\$ 4,420,449.99	\$ 537,262.77
Inversión Ejercida	\$ 4,957,712.76	

la empresa CONSTRUCCIONES MOYUC, S.A. DE C.V. y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Lelda la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción general

Entrega por la Empresa

LIC. EDGARDO GONZALEZ HIGUERA
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA

Recibe por la Ejecutora
POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. LIZBETH ARANZAZU MENDOZA GARCIA
RESIDENTE DE OBRA

Testigos

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TEC. LUIS ALBERTO PECH CAUICH
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL ORGANO DE CONTROL

Firma:
Nombre: