



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA GENERAL DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA POR CONTRATO

OP-FCP-FISMDF-18-LP-15/2018

OBRA

25121018.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA RUTA SEÑOR.

LOCALIDADES:

SEÑOR, PINO SUAREZ, TIXCACAL GUARDIA, YAXLEY, TUNZIK, SAN JOSE II, SANTA ROSA, MELCHOR OCAMPO, TIHOSUCO, TEPICH, CHUN'PON, CHUN'YAH, FRANCISCO I. MADERO, SAN RAMON, FRANCISCO MAY, CANCEPCHEN, TRAPICH, TAC'CHIVO, X'HAZIL NORTE, KANCABDZONOT, CHANCHEN COMANDANTE, SAN ANTONIO NORTE, SAN HIPOLITO, YODZOMONCHICO.

MUNICIPIO

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

EMPRESA CONSTRUCTORA

ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.

INVERSION:

CONTRATADO:
\$ 2,953,714.65

DEFINITIVO:
\$ 3,047,818.20

CONTENIDO

- ACTA DE ENTREGA RECEPCION
- PRESUPUESTO DEFINITIVO
- TABLA COMPARATIVA
- PLANOS DEFINITIVOS
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS

FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO; 10 DE AGOSTO DE 2018



**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
25121018**



001825

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción.

Ejecutor del Gasto: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra: 25121018.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA RUTA SEÑOR.

Localidades: SEÑOR, PINO SUAREZ, TIXCACAL GUARDIA, YAXLEY, TUZIK, SAN JOSE II, SANTA ROSA, MELCHOR OCAMPO, TIHOSUCO, TEPICH, CHUN'PON, CHUN'YAH, FRANCISCO I, MADRO, SAN RAMON, FRANCISCO MAY, CANCEPCHEN, TRAPICH, TAC'CHIVO, X'HAZIL NORTE, HANCABZONOT, CHANCHEN COMANDANTE, SAN ANTONIO NORTE, SAN HIPOLITO, YODZONOT CHICO.

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO Localidad: VIARIAS

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla () Fondo o Convenio RAMO 33.- FISMDF18

Siendo las 11:00 horas del día del mes de AGOSTO de año 2018

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa "ROMMA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V." representada por el C. ING. MIGUEL A. RODRIGUEZ MAY en su carácter de Administrador Unico acompañado en este acto por el superintendente de obra, C. ING. WILBERTH R. TAMAY POOT; la Dependencia Ejecutora representada por el C. TEC. LUIS ALBERTO PECH CAUICH Encargado de Obras Públicas, asistido por su Residente de Obra C. SANDY JARDIEL VILLASIS PAT, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en:

ESTA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO: 1.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA LUMINARIA EXISTENTE SE CONTEMPLA (BOMBILLO ADITIVO METALICO CERAMICO BASE E38, FOTOCELDA, BALASTRO ELECTROMAGNETICO, TIPO MASTER CITI WHITE DE 150W 220V., CONECTORES BIMETALICOS Y CABLE UNIPOLAR #12) 2.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LUMIPARR, 100W, INCLUYE: FOTOCELDA ELECTRONICA, BRAZO DE 1 1/2" DE 1.5 MET. ABRAZADERA, CONECTORES BIMETALICOS Y CABLE UNIPOLAR #12. SEGUN NORNAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. NOTA: CONSTATANDO LAS ACCIONES DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE (823 ACCESORIOS) Y (145 LUMINARIAS LEDS), TODOS LOS TRABAJOS QUE SE MENCIONARON CON ANTERIORIDAD SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS AL 100%, LAS CUALES SE VERIFICARON DE MANERA FISICA Y DOCUMENTAL CONFORME AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.

Información contractual			
No. De contrato:	<u>OP-FCP-FISMDF18-LP-15/2018</u>	Importe con IVA incluido:	<u>\$ 2,959,711.65</u>
Garantía de anticipo:	<u>1902448</u>	Importe:	<u>\$ 88,791.50</u>
Garantía de cumplimiento:	<u>1902455</u>	Importe:	<u>\$ 295,971.17</u>
Fianza de vicios ocultos:	<u>1931163</u>	Importe:	<u>\$ 304,781.82</u>

PERIODO DE CONTRATO		PERIODO REAL	
Fecha de inicio de contrato:	<u>07 DE MAYO DE 2018</u>	Fecha de inicio real:	<u>17 DE MAYO DE 2018</u>
Fecha de terminación de contrato:	<u>09 DE JULIO DE 2018</u>	Fecha de terminación real:	<u>29 DE JULIO DE 2018</u>

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio:	<u>CM-01-OP-FCP-FISMDF18-LP-15/2018</u>	Fecha de Convenio:	<u>09 DE JULIO DE 2018</u>
Plazo de ejecución:	<u>74 DIAS</u>	Importe final contratado:	<u>\$ 3,047,818.20</u>

(Señalando una gran diagonal que dice "MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q.ROO")

(Señalando una gran diagonal que dice "OPERA DE ENTREGA Y RECEPCION")

(Señalando una gran diagonal que dice "COMITÉ DE OBRA")

(Señalando una gran diagonal que dice "COMITÉ DE OBRA")

(Señalando una gran diagonal que dice "COMITÉ DE OBRA")

(Señalando una gran diagonal que dice "COMITÉ DE OBRA")



**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
25121016**

001824



Estimaciones

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
01 (Uno)	\$ 1,409,557.08	
02 (Dos)	\$ 1,091,887.91	
03 (Tres y Finitiquito)		\$ 548,373.83
Sumas	\$ 2,501,444.97	\$ 548,373.83
Inversión Ejercida	\$ 3,047,818.80	

En caso de que la obra forma parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatad	Municipal	Total
\$ -	\$ -	\$ 88,108.55	\$ 88,108.55

La empresa "ROMMA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V." y la "DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS" declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, en concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega- Recepción

Entrega por la Empresa

"ROMMA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V."

ING. MIGUEL A. RODRIGUEZ MAY.
Administrador Unico

Recibe por la Ejecutora
Por la Direccion de Obras Publicas

C. SANDO JARDIEL VILLASIS PAT.
Residente de la Obra

Entrega por la Empresa

"ROMMA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V."

ING. MILBERTH R. TAMAYO
Superintendente

Testigos

Por el Órgano de Control

SUPERVISOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL.

Por Alumbrado publico

Nombre: C. SAMUEL GONZALES HERNANDEZ
Cargo: DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO
OPERADO FISIMIDE
2018**



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, artículo 47 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de de la Obra: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra: 25121018.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA RUTA SEÑOR.

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO Localidad: VARIAS

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla () Fondo o Convenio RAMO 33.- FISM

Siendo las 11:00 horas del día 10 del mes de AGOSTO del año 2018; los representantes de las Entidades Municipales se reunieron con el objeto de formalizar el acta de Entrega-Recepcion de la Obra; por parte de la Direccion de Obras Publicas representada por el C.SANDY JARDIEL VILLASIS PAT en su carácter de Residente de obra, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento del alumbrado publico de la obra Rehabilitacion de Alumbrado Publico en la Ruta Chancha Veracruz a la Direccion de Alumbrado Público representada por el C. SAMUEL GONZALES HERNANDEZ en su carácter de RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. Quien reciben a satisfacción los trabajos consistentes en:

ESTA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO :1.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA LUMINARIA EXISTENTE SE CONTEMPLA (BOMBILLO ADITIVO METALICO CERAMICO BASE E39 FOTOCELDA, BALASTRO ELECTROMAGNETICO, TIPO MASTER CITI WHITE DE 150W 220V., CONECTORES BIMETALICOS Y CABLE UNIPOLAR #12). 2.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LUMIPARR, 100W, INCLUYE: FOTOCELDA ELECTRONICA, BRAZO DE 1 1/2" DE 1.5 MTS, ABRAZADERA, CONECTORES BIMETALICOS Y CABLE UNIPOLAR #12. SEGUN NORNAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. NOTA: CONSTATANDO LAS ACCIONES DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE (823 ACCESORIOS) Y (145 LUMINARIAS LED), TODOS LOS TRABAJOS QUE SE MENCIONARON CON ANTERIORIDAD SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS AL 100%, LAS CUALES SE VERIFICARON DE MANERA FISICA Y DOCUMENTAL CONFORME AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.

EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construccion final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance, según la ratificación firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

C. SANDY JARDIEL VILLASIS PAT RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

Por el Órgano de Control

SUPERVISOR DE LA CONTRALORIA MPAL

Por la empresa

ING. WILBERTH R. TAMAY POOT SUPERINTENDENTE DE OBRA ROMMA ESPECIALIZDA, S.A. DE C.V.

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

C. SAMUEL GONZALES HERNANDEZ DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO

TESTIGOS:

Por la empresa

ING. MIGUEL A. RODRIGUEZ MAY ADMINISTRADOR UNICO ROMMA ESPECIALIZDA, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO OPERADO FISM 2018