

002308



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ADMINISTRACION 2016 - 2018
ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	Dirección de Obras Públicas		
Cédula y Nombre de la Obra	2IV2123007 Construcción de Sanitarios Con Biodigestores		
Municipio:	Felipe Carrillo Puerto	Localidad:	TIHOSUCO (30) - TEPICH (30)
Origen del Recurso:	Estatad () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio	FLSM (Ramo 33)

Siendo las 18:00 horas del día 31 del mes de AGOSTO de 2018

Estando reunidos los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa "Rebelde Constructora s.a.de c.v." representada por el C. Ing. Edgar Isidro Tun Pech en su carácter de Administrador Unico, acompañado en este acto por el Superintendente C. Arq. Jorge Leonardo Caamal Dzib, la Dependencia Ejecutora representada por el C. Tec. Luis Alberto Pechh Cauch, Encargado de la de Dirección de Obras Públicas, asistido por su Residente de Obra C. Ing. Jose Santos Fonseca Peralta, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en: tuberías, cimentación, Muros, Cadenas y Castillos, Cubierta, Acabados y Recubrimientos, Instalación Hidrosanitaria, Instalación Eléctrica, Pintura, Puertas, Ventanas, Baranderos.

Descripción de los Trabajos:

trabajos de construcción de baños modelo tipo económico en donde se realizaron trabajos de cimentación con piedra de la región, dados de concreto, castillos anclados con armex, cadena de cimentación, muros de block, losa de vigueta y bovedilla, acabados interiores y exteriores, recubrimiento con loseta en muro y piso, instalación hidráulica, instalación sanitaria, instalación eléctrica, tanque motoras de 450 lts, tanque biodigestor séptico, registro prefabricado, excavación en pozos de absorción, pintura y colocación de puertas.

Información Contractual

No. de contrato:	OP-FCP-18-08-LP-08/2018	Importe con IVA incluido:	\$ 5,976,018.40
Garantía de anticipo:	189,721.84	Importe:	\$ 1,792,805.52
Garantía de cumplimiento:	189,721.84	Importe:	\$ 597,601.84
Fianza de vicios ocultos:	193,692.3	Importe:	\$ 607,167.64

Fecha de inicio de contrato:	13 de abril de 2018	Fecha de inicio real:	20 de abril de 2018
Fecha de terminación de contrato:	10 de agosto de 2018	Fecha de terminación real:	27 de agosto de 2018

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenios modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISMD18-LP-08/2018	Fecha de Convenio:	10 de agosto de 2018
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------------

Plazo de ejecución:	130 DIAS	Importe final contratado:	\$ 6,071,676.41
---------------------	----------	---------------------------	-----------------

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

Desglose de Pagos realizados

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago	Total Inversión Ejercida:
ANTICIPO	\$ 1,792,805.52	\$ -	\$ 1,792,805.52
ESTIMACION UNO	\$ 459,137.59	\$ -	\$ 459,137.59
ESTIMACION DOS	\$ 754,061.51	\$ -	\$ 754,061.51
ESTIMACION TRES	\$ 1,590,638.27	\$ -	\$ 1,590,638.27
ESTIMACION CUATRO	\$ 1,214,247.11	\$ -	\$ 1,214,247.11
ESTIMACION CINCO (FINIQUITO)		\$ 260,786.41	\$ 260,786.41
Sumas	\$ 5,810,890.00	\$ 260,786.41	\$ 6,071,676.41



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ADMINISTRACION 2016 - 2018
ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



DISTRIBUCCION TECNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA				
LOCALIDAD	No. DE SANITARIOS	CONTRATADA	EJECUTADOS	INVERSION \$
TIHOSUCO	33.00	30.00	33.00	\$ 3,178,366.06
TEPICH	30.00	30.00	30.00	\$ 2,893,310.35
TOTAL	63.00	60.00	63.00	\$ 6,071,676.41

La empresa "Rebelde Constructora s.a.de c.v." Y la Dirección de Obras Públicas declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

La presente acta no exime a la empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el estado, municipio o la federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervinieron.

Entrega-Recpción

Entrega por la Contratista

Recibe por la Ejecutora

Arq. Jorge Lessandro Caamal Dzib

Superintendente de la Empresa Constructora

Ing. Jose Santos Fonseca Peralta

Residente de Obras Publicas

Ing. Edgar Isidro Tun Pech

Administrador Unico de la Empresa Constructora

Tec. Luis Alberto pech Caulich

Director de Obras Publicas

Testigos

Por la SEDESOL

Por el Órgano de Control

Nombre, Cargo y Firma

Nombre, Cargo y Firma