

004943



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 2IV2123006.- CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES.

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Localidades: CHANCHEN COMANDANTE, SAN ANTONIO 2, SAN ANOTNIO NUEVO MELCHOR OCAMPO, PINO SUAREZ, TIXCACAL GUARDIA Y DZOYOLA QUINTANA, ROO.

Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal (X) Mezcla ( ) Fondo o Convenio RAMO 33.- FISMDF

Siendo las 10:00 a. m. horas del día 3 del mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Los representantes de las Entidades Municipales, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa ZAZIL HUAL, S.A. DE C.V. representada por el ING. LUIS HERHUIN MEZQUITA ROSADO en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO acompañado en este acto por el superintendente, TEC. JAVIER GONZALO MARTINEZ DIAZ, la Dependencia Ejecutora representada por el TEC. LUIS ALBERTO PECH CAUICH, Encargado de la Direccion de Obras Públicas, asistido por su Residente de Obra ARQ. EDWIN S. KOYOC RUEDA DE LEON, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en: ALBAÑILERIA, CIMENTACION, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS. CUBIERTA, ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, RECUBRIMIENTOS, INSTALACION HIDROSANITARIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA, PUERTAS, VENTANAS Y EXTRAORDINARIOS.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANOS MODELO TIPO ECONOMICO EN DONDE SE REALIZARON TRABAJOS DE CIMENTACION CON PIEDRA DE LA REGION, DADOS DE CONCRETO, CASTILLOS ANCLADOS CON ARMEX, CADENA DE CIMENTACION, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, RECUBRIMIENTO CON LOSETA EN MURO Y PISO, INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION SANITARIA, INSTALACION ELECTRICA, TANQUE ROTOPLAS DE 450 LTS, TANQUE BIODIGESTOR SEPTICO, REGISTRO PREFABRICADO, EXCAVACION EN POZOS DE ABSORCION, PINTURA Y COLOCACION DE PUERTAS.


Información contractual

|                           |                                   |                           |                         |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| No. De contrato:          | <u>OP-FCP-FISMDF18-LP-05/2018</u> | Importe con IVA incluido: | \$ <u>17,085,926.25</u> |
| Garantía de anticipo:     | <u>219,752</u>                    | Importe:                  | \$ <u>4,618,483.39</u>  |
| Garantía de cumplimiento: | <u>219,752</u>                    | Importe:                  | \$ <u>1,539,494.46</u>  |
| Fianza de vicios ocultos: |                                   | Importe:                  |                         |

|                                   |                             |                            |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Fecha de inicio de contrato:      | <u>13 de abril de 2018</u>  | Fecha de inicio real:      | <u>02 DE MAYO DEL 2018</u>  |
| Fecha de terminación de contrato: | <u>10 de agosto de 2018</u> | Fecha de terminación real: | <u>29 DE AGOSO DEL 2018</u> |

En caso de existir Convenio Modificatorio

|                                |   |                           |                            |
|--------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| No. De convenio modificatorio: | <u>CM-01-OP-FCP-FISMDF18-LP-05/2018</u> | Fecha de Convenio:        | <u>3 de agosto de 2018</u> |
| Plazo de ejecución:            | <u>120 DIAS</u>                         | Importe final contratado: | \$ <u>17,085,926.25</u>    |



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO

004942



| DATOS TECNICOS DE LA OBRA |                   |            |            |                  |
|---------------------------|-------------------|------------|------------|------------------|
| LOCALIDAD                 | No. DE SANITARIOS | CONTRATADA | EJECUTADOS | INVERSION \$     |
| CHANCHEN                  | 5.00              | 4.00       | 5.00       | \$ 422,666.37    |
| SAN ANTONIO NUEVO         | 21.00             | 21.00      | 21.00      | \$ 1,810,073.59  |
| SAN ANTONIO 2             | 11.00             | 10.00      | 11.00      | \$ 941,668.58    |
| MELCHOR OCAMPO            | 20.00             | 20.00      | 20.00      | \$ 1,709,971.34  |
| PINO SUAREZ               | 36.00             | 30.00      | 36.00      | \$ 3,058,823.69  |
| TIXCACAL GUARDIA          | 40.00             | 40.00      | 40.00      | \$ 3,421,480.58  |
| DZOYOLA                   | 40.00             | 30.00      | 40.00      | \$ 3,366,762.55  |
| TOTAL                     | 173.00            | 155.00     | 173.00     | \$ 14,729,246.70 |

Estimaciones:

| Número de Estimación | Importe de las Pagadas | Importe de los Pendientes de Pago |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1                    | \$ 1,394,602.00        |                                   |
| 2                    | \$ 3,886,370.68        |                                   |
| 3                    | \$ 6,709,098.05        |                                   |
| 4                    | \$ 2,195,704.09        |                                   |
| 5 (FINIQUITO)        |                        | \$ 543,471.95                     |
| Sumas                | \$ 14,185,774.82       | \$ 543,471.95                     |
| Inversión Ejercida   | \$ 14,729,246.77       |                                   |

la empresa ZAZIL HUAL, S.A. DE C.V. y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción general

Entrega por la Empresa  
ZAZIL HUAL S.A DE C.V

ING. LUIS HERHUIN MEZQUITA ROSADO  
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TEC. LUIS ALBERTO PECH CAUICH  
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Recibe por la Ejecutora  
POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. EDWIN SAMUEL KOUC RUEDA DE LEON  
RESIDENTE DE OBRA

POR EL ORGANO DE CONTROL

Firma:  
Nombre: