

002569



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
Cédula y Nombre de la Obra	2IV2123011.- CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES.		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	Localidades:	RAMONAL SANTA LUCIA Y NUEVA LORIA, Q. ROO
Origen del Recurso:	Estatal ( ) Federal ( ) Municipal (X) Mezcla ( )	Fondo o Convenio	RAMO 33.- FIS MDF
Siendo las	10:00 a.m.	horas del día	27 del mes de AGOSTO del año 2018
<p>Los representantes de las Entidades Municipales, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. representada por el ING. EDGAR GILBERTO BUENFIL GONZALEZ en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO acompañado en este acto por el superintendente, ING. ADRIAN BUENFIL ORAMAS; la Dependencia Ejecutora representada por el TEC. LUIS ALBERTO PECH CAUSI, Encargado de la Direccion de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra TEC. MIGUEL ANGEL PACAB POOT, quienes recibieron satisfacción los trabajos consistentes en :ALBAÑILERIA, CIMENTACION, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS. CUBIERTA, ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, RECUBRIMIENTOS, INSTALACION HIDROSANITARIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA, PUERTAS, VENTANAS Y EXTRA SANITARIOS.</p>			
<p>DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BAÑOS MODELO TIPO ECONOMICO EN DONDE SE REALIZARON TRABAJOS DE CIMENTACION CON PIEDRA DE LA REGION, DADOS DE CONCRETO, CASTILLOS ANCLADOS CON ARMEX, CADENA DE CIMENTACION, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, RECUBRIMIENTO CON LOSETA EN MURO Y PISO, INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION SANITARIA, INSTALACION ELECTRICA, TANQUE ROTOPLAS DE 450 LTS, TANQUE BIODIGESTOR SEPTICO, REGISTRO PREFABRICADO, ENCAJACION EN ROZOS DE ABSORCION, PINTURA Y COLOCACION DE PUERTAS.</p>			
Información contractual			
No. De contrato:	OP-FCP-FIS MDF18-LP-11/2018	Importe con IVA incluido:	\$ 7,964,187.85
Garantía de anticipo:	1896472	Importe:	\$ 2,389,256.35
Garantía de cumplimiento:	1896470	Importe:	\$ 796,418.79
Fianza de vicios ocultos:	1934372	Importe:	\$ 817,656.38
Fecha de inicio de contrato:	13 de abril de 2018	Fecha de inicio real:	20 de abril de 2018
Fecha de terminación de contrato:	10 de agosto de 2018	Fecha de terminación real:	17 de agosto de 2018
En caso de existir Convenio Modificatorio			
No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FIS MDF18-LP-11/2018	Fecha de Convenio:	20 de julio de 2018
Plazo de ejecución:	120 DIAS	Importe final contratado:	\$ 8,176,563.84



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



DATOS TECNICOS DE LA OBRA				
LOCALIDAD	No. DE SANITARIOS	CONTRATADA	EJECUTADOS	INVERSION \$
RAMONAL	30.00	30.00	30.00	\$ 3,029,417.98
SANTA LUCIA	25.00	25.00	25.00	\$ 2,554,760.63
NUEVA LORIA	25.00	25.00	26.00	\$ 2,592,386.24
<b>TOTAL</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>81.00</b>	<b>\$ 8,176,563.84</b>

Estimaciones:

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de los Pendientes
1	\$ 911,617.04	
2	\$ 2,995,008.66	
3	\$ 2,215,777.32	
4 (FINIQUITO)		\$ 2,054,160.82
<b>Sumas</b>	<b>\$ 6,122,403.02</b>	<b>\$ 2,054,160.82</b>
<b>Inversión Ejercida</b>	<b>\$ 8,176,563.84</b>	

la empresa SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega- Recepción General

Entrega por la Empresa

SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

ING. EDGAR GILBERTO BUENFIL GONZALEZ  
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA

Recibe por la Ejecutora  
POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TEC. MIGUEL ANGEL PACAB POOT  
RESIDENTE DE OBRA

Testigos

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL ORGANO DE CONTROL

TEC. LUIS ALBERTO PECH CAUICH  
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Firma:  
Nombre: JUDY ANITA VILLACIS PEREZ