

001257



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA POR CONTRATO

OBRA:

2IV2126014.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA COLONIAS CONSTITUYENTES

LOCALIDAD:

FELIPE CARRILLO PUERTO

EMPRESA CONSTRUCTORA:

Transformadores, Arrancadores, Motores y Bombas S.A DE C.V.

INVERSION POR LOCALIDAD:

CONTRATADO
\$ 7,700,799.27

EJECUTADO
\$ 8,056,035.52

CONTENIDO

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
PRESUPUESTO DEFINITIVO
TABLA COMPARATIVA
PLANOS DEFINITIVOS
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO; 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OPERADO FISIMDF
2018



**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
2IV2126014**



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra

2IV2126014.- AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA CONSTITUYENTES

Municipio: **FELIPE CARRILLO PUERTO**

Localidad: **FELIPE CARRILLO PUERTO**

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()

Fondo o Convenio **RAMO 33.- FAISM**

Siendo las **11:00** horas del día **14** del mes de **SEPTIEMBRE** del año **2018**

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa Transformadores, Arrancadores, Motores y Bombas S.A DE C.V. representada por el C. C.P. Angel Gustavo Flores Franco en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA acompañado en este acto por el superintendente de obra, C. Ing. Pedro Juventino Chiclim Kao; la Dependencia Ejecutora representada por el C. ING. LUIS ALBERTO PECH CAUICH Encargado de la Dirección de Obras Públicas, asistido por su Residente de Obra C. FELIPE CARRILLO PUERTO, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en:

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA CON RED DE MEDIA TENSION CON CABLE DE POTENCIA XLP. CAL 3/0 AWG Y EN BAJA TENSION CONDUCTOR TRIPLEX 800 VOLTS. XLP. DRG AAC (2 X 1/0 - X1/0) AWG PARA LINEAS SUBTERRANEAS, ALUMBRADO PUBLICO CON POSTES DE CONCRETO CON SUS RESPECTIVAS LUMINARIAS, TRÁMITE PARA LA CONTRATACIÓN Y ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ANTE LA CFE.

Información contractual

No. De contrato:

OP-FCP-FISMD18-LP-13/2018

Importe con IVA incluido: \$ **7,700,799.27**

Garantía de anticipo:

2200149

Importe: \$ **2,310,239.78**

Garantía de cumplimiento:

2200157

Importe: \$ **770,079.93**

Fianza de vicios ocultos:

2244004

Importe: \$ **805,603.55**

PERIODO DE CONTRATO

Fecha de inicio de contrato:

07 DE MAYO DE 2018

Fecha de terminación de contrato:

04 DE AGOSTO DE 2018

PERIODO REAL

Fecha de inicio real:

07 DE MAYO DE 2018

Fecha de terminación real:

15 DE AGOSTO DE 2018

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio:

CM-01-OP-FCP-FISMD18-LP-13/2018

Fecha de Convenio:

20 DE JULIO DE 2018

Plazo de ejecución:

101 DIAS

Importe final:

\$ 8,056,035.52

Estimaciones

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
1 (Uno)	\$ 3,319,158.73	
2 (Dos)	\$ 1,743,931.07	
3 (Tres)	\$ 2,928,089.27	
4 (Cuatro, última y finiquito)		\$ 64,856.45
Sumas	\$ 7,991,179.07	\$ 64,856.45
Inversión Ejercida	\$ 8,056,035.52	



**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
2IV2126014**



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatal	Municipal	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

la empresa Transformadores, Arrancadores, Motores y Bombas S.A DE C.V. y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega por la Empresa
Transformadores, Arrancadores, Motores
y Bombas S.A DE C.V.

DR. ING. PEDRO MARCELO CHICM KAO
Supervisor de Obra

Comité de Obra

C. CONCEPCION ALCOCER FLORES
Tesorera del Comité de Obra

Entrega- Recepción

Recibe por la Ejecutora
Por la Dirección de Obras Públicas

TEC. ALDRIN MARCELO ARCEO
Residente de Obras Públicas

Testigos

Por el Órgano de Control

ING. RAUL LOPEZ PERAZA
Supervisor de La Contraloría Municipal

**MUNICIPIO DE TUCUMAN
OPERADO FISMDF
2018**



**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA**



Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, artículo 47 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de de la Obra

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra

ZIV2126014.- AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA CONSTITUYENTES

Municipio: **FELIPE CARRILLO PUERTO**

Localidad: **FELIPE CARRILLO PUERTO**

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()

Fondo o Convenio **RAMO 33.- FAISM**

Siendo las 11:00 horas del día 14 del mes de SEPTIEMBRE del año 2018; los representantes de las Entidades Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte de la Direccion de Obras Publicas representada por el TEC. ALDRIN A. ARCEO ARCEO, en su carácter de Residente de Obras Públicas, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento del alumbrado publico de la obra Ampliación de Red de Energía Eléctrica, en varias localidades de Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo a la Direccion de Alumbrado Público representada por el C. SAMUEL GONZALEZ HERNANDEZ en su carácter de DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO.

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, CON RED DE BAJA TENSION CON CABLE DE POTENCIA XLP CAL 3/0 AWG Y EN BAJA TENSION CONDUCTOR TRIPLEX 600 VOLTS, XLP, DRS, AAC (2 X 3/0-1X1/0) AWG PARA RED SUBTERRANEA ALUMBRADO PUBLICO CON POSTES DE CONCRETO CON SUS RESPECTIVAS LUMINARIAS, TRAMITES PARA LA CONTRATACION Y ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA ANTE LA CFE.

EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO declara, que ha entregado los planos correspondientes a la construccion final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

Recibe para Operación, Conservación y
Mantenimiento

TEC. ALDRIN A. ARCEO ARCEO
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

C. SAMUEL GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO

Por el Órgano de Control

Testigos

Comité de Obra

ING. RAUL LOPEZ PERAZA
SUPERVISOR DE LA CONTRALORIA MPAL

C. CONCEPCION ALONSO FLORES
TESORERA DEL COMITÉ DE OBRA

Por la empresa

C. ING. PEDRO JUVENTINO CHICLIM KAO
SUPERINTENDENTE DE OBRA