

001132



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
Cédula y Nombre de la Obra	2IV2126025.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	Localidad:	PETCACAB QUINTANA ROO
Origen del Recurso:	Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio	RAMO 33.- FISDMF
Siendo las 10:00 a.m. horas del día 6 del mes de SEPTIEMBRE del año 2018			
Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. representada por el ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO acompañado en este acto por el superintendente, ING. CARLOS RESENDIZ VALDOVINOS; la Dependencia Ejecutora representada por el TEC. LUIS ALBERTO PECH CAUICH, encargado de la Direccion de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obras ING. WILLIAM DE JESUS CANCNE UC, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en : CAPITULO I: PRELIMINARES, CAPITULO II: POSTES, CAPITULO III: ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, CAPITULO IV: ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, CAPITULO V: RETENIDAS, CAPITULO VI: CONDUCTORES, CAPITULO VII: ALUMBRADO PUBLICO, CAPITULO VIII: TRANSFORMADOR, CAPITULO IX: TRAMITES Y LIBRANZA Y CAPITULO X: CERRAMIENTOS EXTRAORDINARIOS.			
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LINEA AEREA MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PC-12-750 CON TRANSFORMADORES DE 25 KVA, CON CONDUCTOR EN MEDIA TENSION SEMIAISLADO Y EN BAJA TENSION CONDUCTOR NEUTRANEL DE IGUAL MANERA SE INSTALARAN LUMINARIAS TIPO LUMIPARR, ACOMETIDAS AEREAS, TRAMITES PARA LA CONTRATACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.			
Información contractual			
No. De contrato:	OP-FCP-FISDMF18-LP-24/2018	Importe con IVA incluido:	\$ 5,882,688.15
Garantía de anticipo:	1909291	Importe:	\$ 1,764,806.45
Garantía de cumplimiento:	1909287	Importe:	\$ 588,268.82
Fianza de vicios ocultos:	1936988	Importe:	\$ 588,268.82
Fecha de inicio de contrato:	30 DE MAYO DE 2018	Fecha de inicio real:	30 DE MAYO DE 2018
Fecha de terminación de contrato:	27 DE AGOSTO DE 2018	Fecha de terminación real:	27 DE AGOSTO DE 2018
En caso de existir Convenio Modificatorio			
No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISDMF18-LP-24/2018	Fecha de Convenio:	13/08/2018
Plazo de ejecución:	90 DIAS	Importe final contratado:	\$ 5,882,688.15

SI: DELEGACIÓN
PETCACAB

MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018

GOBIERNO DE
VISION Y COMPROMISO

Gabriela Chan Rivas

Rubén A. Reyes Puentes

Handwritten signatures and stamps



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Estimaciones

Número de Estimación	Importe de los Pagadas	Importe de los Pendientes de Pago
1	\$ 1,295,254.69	
2	\$ 2,511,448.40	
3	\$ 1,662,749.10	
4 (FINIQUITO)	\$	413,235.96
Sumas	\$ 5,469,452.19	413,235.96
Inversión Ejercida	\$ 5,882,688.15	

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OPERADO FISMDF
2018

la empresa ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y entendida de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa

ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY

ADMINISTRADOR UNICO

Nombre y Firma

Recibe por la Ejecutora

Por la Dirección de Obras Publicas

ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC

Residente de Obras

Nombre y Firma

Testigos

Por el Comité de Obra

[Signature]

Presidente del comité de obra

Nombre, Cargo y Firma

Por el Comité de Obra

[Signature]

Nombre, Cargo y Firma

Por el Órgano de Control

ING. RAUL LOPEZ PERAZA

Contratista Municipal

Nombre, Cargo y Firma

Por la Normativa

Conservación y Mantenimiento

C. SAMUEL GONZALES HERNANDEZ

Director de Alumbrado Publico

SI DELEGACIÓN
PETCACAB
MUNICIPIO
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO
2016 - 2018



Gabriela Chan Rivas



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, artículo 47 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recapción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de de la Obra DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 2IV2128025.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Localidad: PETCACAB QUINTANA ROO

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla () Fondo o Convento RAMO 33.- FISIMDF

Siendo las 10:00 P.M. horas del día 06 del mes de SEPTIEMBRE del año 2018, los representantes de las Entidades y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte de la Direccion de Obras Publicas representada por el ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC en su carácter de Residente de obra, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA a la Direccion de Obras Publicas representada por el Sr. SAMUEL GONZALES HERNANDEZ en su carácter de encargado de la direccion de alumbrado publico.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LINEA AEREA MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PC-12-750 CON TRANSFORMADORES DE 25 KVA CON CONDUCTOR EN MEDIA TENSION SEMIAISLADO Y EN BAJA TENSION CONDUCTOR NEUTRANEL, DE IGUAL MANERA SE INSTALARAN LUMINARIAS TIPO LUMIPARR, ACOMETIDAS AEREAS, TRAMITES PARA LA CONTRATACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO declara que ha entregado los planos correspondientes a la construccion final asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantia de calidad y funcionamiento de bienes instalados.

Leída la presente por las partes y aseguradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recapción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS Nombre, Cargo y Firma

C. SAMUEL GONZALES HERNANDEZ DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO conservacion y mantenimiento

Por el Comité de Obra

Testigos

Por el Comité de Obra



comité de obra Nombre, Cargo y Firma

Por el Comité de Obra Nombre, Cargo y Firma

Por el Órgano de Control

Por el superintendente de obra

SI DELEGACIÓN PETCACAB MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO 2016-2018

SUPERVISOR DE LA CONTABILIDAD MUNICIPAL Nombre, Cargo y Firma

ING. CARLOS RESENDI WILDOVINOS Nombre, Cargo y Firma

Gabriela chan Rivas

[Handwritten signature]