



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ADMINISTRACION 2016 - 2018
ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



003393

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
Cédula y Nombre de la Obra	2IV2123009	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	
Municipio:	Felipe Carrillo Puerto	Localidades:	CANCABDZONOT, X-HAZIL PRIMERO, X-HAZIL NORTE, YODZONOT NUEVO Y SAN BARTOLO
Origen del Recurso:	Estatad () Federal () Municipal (X) Mezcla ()		Fondo o Convenio FISMDF 18 (RAMO 33)

Siendo las 10:00 a.m. horas del día 8 del mes de Septiembre del año 2018
 Estando reunidos los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa Asesur S.C. representado por el C. Ing. Roberto Estrella Navarro en su carácter de representante legal, acompañado en este acto por el Superintendente, C. Ing. Armando Hernán Ceballos Suárez, la Dependencia Ejecutora representada por el C. Tec. Luis Alberto Pech Caulich, Encargado de la Dirección de Obras Públicas, asistido por su Residente de Obra, C. Arq. Jorge Luis Tox Martín, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en: Albañilería, Cimentación, Muros, Cadenas y Castillos, Cubierta, Acabados y Recubrimientos, Instalación Hidrosanitaria, Instalación Eléctrica, Pintura, Puertas y Ventanas.

Descripción de los Trabajos:

EL TOTAL DE ACCIONES A EJECUTAR EN ESTA OBRA ES LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, QUE CONSISTE EN ESTOS CAPITULOS DE OBRA EN: I.- PRELIMINARES, II.- CIMENTACION, III.- MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, IV.- CUBIERTA, V.- ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS, VI.- INSTALACION HIDROSANITARIA, VII.- INSTALACION ELECTRICA, VIII.- PINTURA Y IX.- PUERTAS Y VENTANAS, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LOSA CONTARA CON UN PRETIL EN LA PARTE DE UNA FILA DE BLOCK HUECO DE 0.15X0.20X0.40 MTS., CALBRETO, CHAFLAN DE 0.05X0.05 MTS., SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA PREFABRICADA DE 30 CMS., APLANADO EN MURADA AL POR HUECO A 3 CAPAS, APLANADO EN PLAFOND A 3 CAPAS E INSTALACION ELECTRICA.

Información Contractual

No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF18-LP-08/2018	Importe con IVA Incluido:	\$ 7,744,508.28
Garantía de anticipo:	18A14569	Importe:	\$ 2,323,352.48
Garantía de cumplimiento:	18A14571	Importe:	\$ 774,450.83
Fianza de vicios ocultos:	18A42819	Importe:	\$ 795,157.51

Fecha de inicio de contrato:	viernes, 13 de abril de 2018	Fecha de inicio real:	viernes, 20 de abril de 2018
Fecha de terminación de contrato:	viernes, 10 de agosto de 2018	Fecha de terminación real:	jueves, 6 de septiembre de 2018

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenios modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF18-LP-08/2018	Fecha de Convenio:	viernes, 20 de julio de 2018
---------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------------

Plazo de ejecución:	140 DIAS NATURALES	Importe final contratado:	\$ 7,951,575.11
---------------------	--------------------	---------------------------	-----------------

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

Localidad	No. De Sanitarios	Contratado	Ejecutados	Total Inversión Ejercida:
CANCABDZONOT	10.00	10.00	10.00	\$ 985,417.08
X-HAZIL PRIMERO	10.00	10.00	10.00	\$ 981,853.50
X-HAZIL NORTE	30.00	30.00	31.00	\$ 3,022,496.60
YODZONOT NUEVO	20.00	20.00	22.00	\$ 2,170,535.10
SAN BARTOLO	8.00	8.00	8.00	\$ 791,272.83
Sumas	78.00	78.00	81.00	\$ 7,951,575.11

GOBIERNO DE
VISION Y COMPROMISO

(Handwritten signatures and marks)



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ADMINISTRACION 2016 - 2018
ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



003392

Desglose de Pagos realizados

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago	Total Inversión Ejercida:
ESTIMACION UNO	\$ 1,628,143.78		\$ 1,628,143.78
ESTIMACION DOS	\$ 1,859,012.96		\$ 1,859,012.96
ESTIMACION TRES	\$ 3,357,595.57		\$ 3,357,595.57
ESTIMACION CUATRO	\$ 567,756.57		\$ 567,756.57
ESTIMACION CINCO (FINIQUITO)	\$ -	\$ 539,066.23	\$ 539,066.23
Sumas	\$ 7,412,508.88	\$ 539,066.23	\$ 7,951,575.11

La empresa Asesur S.C. y la Dirección de Obras Públicas declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

La presente acta no exime a la empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el estado, municipio o la federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Contratista
ASESUR S.C.

C. Ing. Roberto Estrella Navarro

Representante Legal de la Empresa Constructora

Recibe por la Ejecutora

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. Ar. Jorge Luis Tox Martín
Residente de Obra

Testigos

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. Tec. Luis Alberto Pech Caulich

Encargado de la Dirección de Obras Públicas

POR EL ORGANO DE CONTROL

Firma

Nombre: