



**CARRILLO**  
GOBIERNO MUNICIPAL

FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO  
CEDULA 177



Con fundamento en los artículos 64 y 66 de la Ley de Obras Públicas del estado de Quintana Roo, así como el 166 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

Cédula y Nombre de la Obra 177 - CONSTRUCCION DE UN DOMO EN LA LOCALIDAD DE PETCACAB

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Localidad: PETCACAB

Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( X ) Municipal ( ) Mezcla ( ) Fondo o Convenio FFI (A) 2018.

Siendo las 11.00 a. m. horas del día 7 del mes de NOVIEMBRE del año 2018

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa **ROBERTO ESTRELLA NAVARRO**, representada por la C. ING. **ROBERTO ESTRELLA NAVARRO** en su carácter de APODERADO LEGAL; Acompañando por su superintendente el C. ING. **ERICK XAVIER SOBERANIS CONSTANTINO**, la Dependencia Ejecutora representada por el ING. **CLAUDIA MARISOL CIAU MAZANERO** Directora de Obras Públicas, asistido por su Residente de Obra C. ARQ. **EDWIN SAMUEL KOYOC RUEDA DE LEON**, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en :

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CAP I.- PRELIMINARES, CAP II.- CIMENTACION, CAP III.- ALBAÑILERIA, CAP IV.- ESTRUCTURAS, CAP V.- INSTALACION ELECTRICA.

Información contractual

No. De contrato: OP-FCP-FFI (A) -IR-34/2018 Importe con IVA incluido: \$ 1,999,269.72

Garantía de anticipo: Importe: \_\_\_\_\_

Garantía de cumplimiento: Importe: \_\_\_\_\_

Fianza de vicios ocultos: Importe: \_\_\_\_\_

Fecha de inicio de contrato: 15 DE AGOSTO DEL 2018 Fecha de inicio real: 21 DE AGOSTO DEL 2018

Fecha de terminación de contrato: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Fecha de terminación real: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio: CM-01-OP-FCP-FFI (A) -IR-34/2018 Fecha de Convenio: 23 DE AGOSTO DEL 2018

Plazo de ejecución: DEL 21 DE AGOSTO DEL 2018 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Importe final contratado: \$ 1,999,269.72

SE MODIFICA LA FECHA DE INICIO DE OBRA POR MOTIVOS DE PAGO DE ANTICIPO ATRAZADO POR TAL MOTIVO SE REALIZA EL CONVENIO MODIFICATORIO DE DEFIRIMIENTO DE FECHA.

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
No.- 1	\$ 1,039,466.88	
No.- 2	\$ 895,316.10	
No.- 3		\$ 64,486.74
Sumas	\$ 1,999,269.72	\$ 64,486.74
Inversión Ejercida	\$ 1,999,269.72	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida		Total
Federal	Estatal	

Gabriela Chan Rivas

DELEGACION  
PETCACAB  
MUNICIPIO  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
QUINTANA ROO  
2016 - 2018

*[Handwritten signature]*



**CARRILLO**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO  
CEDULA 177**



\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
----	---	----	---	----	---	----	---

la empresa ROBERTO ESTRELLA NAVARRO y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 64 Y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el 46 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.


Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

**Entrega-Recepción**

**Entrega por la Empresa**  
ROBERTO ESTRELLA NAVARRO


  
\_\_\_\_\_  
ING. ERIC XAVIER SOBERANIS CONSTANTINO  
Superintendente  
Nombre y Firma

**Recibe por la Ejecutora**  
Por la Dirección de Obras Publicas

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. EDWIN KOYOC RUEDA DE LEON  
Residente de Obra  
Nombre y Firma

**Testigos**

**Por el Comité de Obra**

  
\_\_\_\_\_  
Presidente del comité de obra  
Nombre, Cargo y Firma

**Por el Órgano de Control**

  
\_\_\_\_\_  
ING. RAUL LOPEZ PERAZA  
Supervisor de La Contraloria Municipal  
Nombre, Cargo y Firma

Delegado de la localidad





**SI BDELEGACIÓN  
PETCACAB**  
MUNICIPAL  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
QUINTANA ROO  
2016 - 2018