




**H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**  
**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO**  
**Nº. OP-FCP-FISMDF18-LP-25/2018 , 000637**



En la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, siendo las **09:00** horas del día **29 de Agosto** del **2018**, se reunieron en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales, ubicadas en Calle 63 s/n entre Av. Benito Juárez y calle 72, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

Tec. José Adolfo Sanchez Ek en su carácter de Residente de obra por la Dependencia Ejecutora.  
C.p. Ángel Gustavo Flores Franco en su carácter de Administrador Único, por parte de la empresa contratista

Para realizar con fundamento en los artículos 60, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y 137, 138 y 139 de su Reglamento, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

**I.- Datos Generales del contrato.**

<b>Número de contrato:</b>	OP-FCP-FISMDF18-LP-25/2018
<b>Nombre de la Obra:</b>	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA.
<b>Contratista:</b>	TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS S.A. DE C.V.
<b>Fecha:</b>	25 De Mayo Del 2018
<b>Descripción de los Trabajos:</b>	CAPITULO X: PRELIMINARES AEREO, CAPITULO XII: POSTES AEREO, CAPITULO XIII: ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, CAPITULO XIV: RETENIDAS AEREO, CAPITULO XV: CONDUCTORES, CAPITULO XVI: OBRA CIVIL, CAPITULO XVII: REGISTRO DE MEDIA TENSION SUBTERRANEO, CAPITULO XVIII: TRANSICION, CAPITULO XIX: CONDUCTORES DE MEDIA TENSION CAPITULO XX: TIERRA FISICA MEDIA Y BAJA TENSION CAPITULO XXI: ACCESORIOS DE MEDIA Y BAJA TENSION, CAPITULO XXII: MARBETES Y ROTULACION, CAPITULO XXIII: TRAMITES Y LIBRANZA Y CAPITULO XXIV: CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.
<b>Localidad:</b>	FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO

**II.- Modificaciones.**

<b>Monto Original</b>	\$ 400,000.05
<b>Monto Ampliado</b>	\$ 39,926.92
<b>Monto Reducido</b>	\$ 0.00
<b>Monto total real ejercido</b>	\$ 500,656.97
<b>Fecha de inicio original:</b>	30 DE MAYO DE 2018
<b>Fecha de término original:</b>	27 DE AGOSTO DE 2018
<b>Ampliación de Plazo:</b>	
<b>Plazo de ejecución real</b>	60 Días Naturales. Del 18 de Junio del 2018 al 16 de Agosto del 2018

**III. Relación de Estimaciones.**

Las estimaciones de los trabajos que han sido totalmente ejecutadas por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto son las que se relacionan a continuación:

Número de Estimación	Estimaciones pagadas (Importes)	Estimaciones pendientes de pago (Importes)
	Municipal	Municipal
Estimación 1	\$ 333,266.03	
Estimación 2	\$ 129,639.71	
Estimación 3(Finiquito)		\$ 37,751.23



**H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO  
Nº. OP-FCP-FISMDF17-LP-28/2017**

000636



Sumas	\$ 462,905.74	\$ 37,751.23
Importe total	\$ 500,656.97	

**IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.**

De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. **2237672** expedida por **AFIANZADORA SOFIMEX S.A.** Por un importe de **\$50,065.70**, para responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, ante la institución afianzadora.

Por su parte la empresa manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **OP-FCP-FISMDF18-LP-25/2018**.

Así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que **NO** se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de otra índole, que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado al citado contrato.

**MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES**

La Dependencia Ejecutora y el Contratista, convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **10:00 HRS** horas del día **20 de Agosto del 2018**, en la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR LA EMPRESA  
TAMSA S.A DE C.V.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO  
OPERADO FISMDF  
2018**

C.P. ANGEL GUSTAVO FLORES FRANCO  
ADMINISTRADOR UNICO

TEC. JOSE ADOLFO SANCHEZ EK  
RESIDENTE DE OBRA