



**Honorable Ayuntamiento de  
Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.  
2016 – 2018  
Dirección de Obras Públicas.**

000657



**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OP-FCP-FISMDF18-LP-23/2018**

En la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, siendo las 11:00 hrs. Del día 17 de Septiembre de 2018, se reunieron el **C. GEYDEN HUCHIN CANUL**, Supervisor de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto y la **C. GUADALUPE DEL ROCIO TUN PEREZ** en su carácter de Propietario de la empresa **GUADALUPE DEL ROCIO TUN PEREZ** con la finalidad de llevar a cabo el finiquito de los trabajos realizados en la obra: **2V5312024.- CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO. EN LAS COLONIAS PLAN DE GUADALUPE, EMILIANO ZAPATA, LAZARO CARDENAS Y HUAYUMIL.**; al amparo del contrato **No. OP-FCP-FISMDF18-LP-23/2018**, de fecha 20 DE MAYO DE 2018.

**I.- Descripción de los trabajos:**

**CONSTARUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO. EN LAS COLONIAS PLAN DE GUADALUPE, EMILIANO ZAPATA, LAZARO CARDENAS Y HUAYUMIL**, con una superficie total de 4,591.79 metros cuadrados.

**II.- Importe contractual y real del contrato:**

Importe contractual: \$ 3,922,921.65

Importe Reducido de Recursos: \$ 496.41

Monto Real: \$ 3,922,425.24

**III.- Periodo de ejecución de los trabajos:**

Contrato: Inicio: 30 DE MAYO DE 2018.

Término: 27 DE AGOSTO DE 2018.

Real: Inicio: 06 DE JULIO DE 2018.

Término: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Fecha del Acta de Entrega-Recepción: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

**IV.-Relación de las estimaciones pagadas:**

No. de estimación	Periodo de Estimación	Importe de estimación
ESTIMACION 1 (UNO)	DEL 06 DE JUNIO DE 2018 AL 05 DE JULIO DE 2018.	\$ 1,801,561.30
ESTIMACION 2 (DOS)	DEL 06 DE JULIO DE 2018 AL 04 DE AGOSTO DE 2018.	\$ 1,417,092.54

Crédito a favor de la empresa: \$ 0.00

Crédito a favor de la Dependencia: \$ 0.00

**V.-Datos de la estimación final:**

(Éstas firmas corresponden al Acta Administrativa de Finiquito celebrada entre el Municipio de Felipe Carrillo Puerto y la empresa **GUADALUPE DEL ROCIO TUN PEREZ**, de fecha 17 de SEPTIEMBRE de 2018, cuyo objeto es finiquitar el contrato N° **OP-FCP-FISMDF18-LP-23/2018** correspondiente al ejercicio fiscal 2018).

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO.  
OPERADO FISMDF  
2018

*[Firma manuscrita]*



**Honorable Ayuntamiento de  
Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.  
2016 – 2018  
Dirección de Obras Públicas.**

000656



<b>ESTIMACION 3, TRES (ULTIMA Y FINIQUITO)</b>	<b>DEL 05 DE AGOSTO DE 2018 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.</b>	<b>\$ 703,771.40</b>
--	--	----------------------

**VI.- Declaraciones:**

- 1.- La contratante acepta que adeuda al contratista, el importe registrado en la fracción "V" del presente documento, y se compromete a realizar las gestiones necesarias para su pago.
- 2.- El contratista acepta como único adeudo a su favor, el importe registrado en la fracción "V" del presente finiquito, y se compromete a no exigir pagos adicionales posteriormente.

**VII.- Garantía de Vicios Ocultos:**


Al momento de la Firma de la presente, se cuenta con la Garantía de Vicios Ocultos, debido a que la obra asentada en esta Acta, forma parte de un contrato de obra, dicha Garantía se entrego al momento de la Recepción Física de la obra, fecha en la cual iniciara el periodo de un año por vicios ocultos.

**POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO**

C. TEC. SYDEN HUCHIN CANUL  
RESIDENTE DE OBRA

**POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA  
GUADALUPE DEL ROCIO TUN PEREZ.**

LIC. GUADALUPE DEL ROCIO TUN PEREZ  
PROPIETARIO



(Estas firmas corresponden al Acta Administrativa de Finiquito celebrada entre el Municipio de Felipe Carrillo Puerto y la empresa GUADALUPE DEL ROCIO TUN PEREZ. de fecha 17 de SEPTIEMBRE de 2018, cuyo objeto es finiquitar el contrato N° OP-FCP-FISMDF18-LP-23/2018 correspondiente al ejercicio fiscal 2018).