



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA PUBLICA 2019.
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO.
OP-FCP-FISMDF19-LP-07/2019.**

Con fundamento en los artículos 60 y 82 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega - Recepción de obra pública.

Ejecutor del Gasto: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Cédula y Nombre de la Obra: 2324111007.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA, EN LA RUTA: CHUNHUAS 1, INCLUYE LAS COMUNIDADES DE CHUNHUAS (30), BETANIA (30), TABI (25), X-PICHIL (30), TZUCUM (9) E YODZONOT NUEVO (20), QUINTANA ROO.

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO. **Localidad:** 6 COMUNIDADES.

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla () **Fondo o Convenio:** RAMO 33.- FISMDF19

Siendo las 10:00 a. m. horas del día 03 del mes de OCTUBRE del año 2019

representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa EXPOCON FUSION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. representada por el ING. STALIN DIEGO AYALA, en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL acompañado en este acto por el SUPERINTENDENTE, ING. LUCILA IVETH ACERETO PECH; la Dependencia Ejecutora representada por el ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, asistido por su Residente de Obras ING. MIGUEL ANGEL TORRES HAU, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en: CAPITULO I: CUBIERTA.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: LA APLICACION DE TECHUMBRE DE 1 A 2 Y 4 AGUAS ARMADA CON "LAMINA R-101 Z-ALUM C-26" RECTANGULAR Ó CANALETAS DE 3.05X1.05 METROS DE DIMENSION, FIJADO ENTRE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA DE LA REGION (3"X1") Ó SIMILAR, UTILIZANDO PIJAS HEXAGONALES CON GOMA C/ACC DE 1/4" POR 2 1/2" PARA FIJACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE LISO Z-ALUM R-101 C-26 3.05 METROS EN PARTE SUPERIOR Y EN PARTE LATERAL DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJACION, INCLUYE: CLOSURE P/R-101 INFERIOR, DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE EXISTENTE Y RETIRO DE MATERIALES HASTA 10.00 A 15.00 METROS, TRASLAPE DE LAMINA VERTICAL DE 0.20 CMS. APROXIMADAMENTE, ACARREOS, APLICACION DE SELLADOR DURETAN METAL BLANCO DONDE LO REQUIERA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

Información Contractual:

No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF19-LP-07/2019.	Importe con IVA incluido:	\$ 4,248,900.61
Garantía de anticipo:	2316875	Importe:	\$ 1,454,970.18
Garantía de cumplimiento:	2316882	Importe:	\$ 2,484,930.08
Fianza de vicios ocultos:	2391483	Importe:	\$ 603,749.05
Fecha de inicio de contrato:	29 DE MAYO DE 2019	Fecha de inicio real:	29 DE MAYO DE 2019
Fecha de terminación de contrato:	26 DE AGOSTO DE 2019	Fecha de terminación real:	17 DE DICIEMBRE DE 2019
Caso de existir Convenio Modificadorio:			
No. De convenio modificadorio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF19-LP-07/2019	Fecha de Convenio:	26 DE AGOSTO DE 2019
Plazo de ejecución:	112 DIAS	Importe final contratado:	\$ 8,037,490.84

Información Financiera:

ESTRUCTURA FINANCIERA		
RESUMEN GENERAL POR RUTA DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO		
COMUNIDAD:	NUMERO DE BENEFICIARIOS:	IMPORTE EJECUTADO:
CHUNHUAS	19	\$ 641,250.44
BETANIA	38	\$ 1,139,426.04
TABI	35	\$ 1,140,912.73
X-PICHIL	32	\$ 1,334,893.94
TZUCUM	8	\$ 217,230.66
YODZONOT NUEVO	24	\$ 831,008.68
SUB-TOTAL:		\$ 6,204,733.48
		I.V.A.: \$ 832,757.36
		TOTAL: \$ 8,037,490.84

Manera Meritos HIS
 Alberto Bechuc
 SUB DELEGACIONES CHUNHUAS MUNICIPIO FPE. C. PTO. Q. ROO. 2018 - 2021
 HOJA: 1 DE: 2.



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA PUBLICA 2019.

OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO.

OP-FCP-FIS MDF19-LP-07/2019.

Estimaciones:

Número de Estimación	Importe de los Pagadas	Importe de los Pendientes de Pago
01	\$ 1,357,480.21	
02	\$ 2,980,319.73	
03	\$ 512,100.67	
04	\$ 812,915.31	
05 (FINIQUITO)		\$ 374,874.92
Sumas:	\$ 5,682,816.92	\$ 374,874.92
Inversión Ejercida:	\$ 6,037,490.84	



La empresa EXPOCON FUSION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 80 y el 82 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega la Empresa Constructora:
EXPOCON FUSION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

[Firma]
ING. STALIN DIEGO AYALA
Representante Legal
Nombre y Firma

Recibe por la Ejecutora:

[Firma]
ING. MIGUEL ANGEL TORRES HERNANDEZ
Residencia de Obra Publica Municipal
Nombre y Firma

Por el Comité de Obra de la Localidad:

Chunhuas: *[Firma]* **Mayra Montes Mis**

Betania: *[Firma]*

Tabi: *[Firma]*

X-pichil: *[Firma]*

Tzucum: *[Firma]*

Yodzontot Nuevo: *[Firma]*

Por el Órgano de Control:
CONTRALORIA MUNICIPAL

[Firma]
ING. RAUL LOPEZ PERAZA
Supervisor de la Contraloría Municipal
Nombre, Cargo y Firma

Por la Autoridad de la Comunidad:

[Firma]
YODZONOT NUEVO
MUNICIPIO
FPE. C. PTO. Q ROO.
2018 - 2021

[Firma]
BETANIA

[Firma]
TABI

[Firma]
X-PICHIL

[Firma]
TZUCUM

[Firma]
YODZONOT NUEVO

Por la Empresa Constructora:
EXPOCON FUSION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

[Firma]
ING. LUCILA IVETH ACERETO PECH.
El Superintendente de Obra
Nombre, Cargo y Firma

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS