



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
Cédula y Nombre de la Obra	231113005.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA (TERCERA PARTE)		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	Localidad:	FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
Origen del Recurso:	Estatad () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio	RAMO 33.- FISDMF
Siendo las	10:00 a. m.	horas del día	16 del mes de DICIEMBRE del año 2020
Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa "AVAL PROJECTS" representada por el C. ING. ROBERTO ESTRELLA NAVARRO en su carácter de PROPIETARIO acompañado en este acto por el superintendente, ARQ. LETICIA GUADALUPE BE POON, Dependencia Ejecutora representada por la ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO, Directora de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra ARQ. EDWIN KOYOC RUEDA DE LEON, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en: CAP I.- ALBAÑILERIA, CAP II.- ACABADOS Y CAP III.-INSTALACION ELECTRICA.			
DESCRIPCION DE LA OBRA. EN ESTA OBRA SE EFECTUARON LOS TRABAJOS QUE CONSISTEN CON LOS SIGUIENTES CAPITULOS DE OBRA: I.- ALBAÑILERIA, II.- ACABADOS Y III.-INSTALACION ELÉCTRICA EN RELACION A LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA" TERCERA PARTE			
Información contractual			
No. De contrato:	OP-FCP-FISDMF20-LP-18/2020	Importe con IVA incluido:	\$ 4,932,534.63
Garantía de anticipo:	No.20A23384	Importe:	\$ 1,479,760.39
Garantía de cumplimiento:	No.20A23312	Importe:	\$ 493,253.46
Fianza de vicios ocultos:	No.20A72302	Importe:	\$ 616,566.83
Fecha de inicio de contrato:	10 de junio de 2020	Fecha de inicio real:	24 de junio de 2020
Fecha de terminación de contrato:	7 de octubre de 2020	Fecha de terminación real:	20 de noviembre de 2020
En caso de existir Convenio Modificatorio			
No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISDMF20-LP-18/2020	Fecha de Convenio:	9 de septiembre de 2020
No. De convenio modificatorio:	CM-02-OP-FCP-FISDMF20-LP-18/2020	Fecha de Convenio:	7 de octubre de 2020
Plazo de ejecución:	120 DIAS NATURALES	Importe final contratado:	\$ 6,165,668.29

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
OPERADO FISDMF
2020

L.

[Signature]

[Signature]

[Signature]



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA				
LOCALIDAD	No. TOTAL DE TECHOS	CONTRATADA	M2	INVERSION \$
FELIPE CARRILLO PUERTO	61.00	61.00	2,202.26	\$ 6,165,668.29

Estimaciones FELIPE CARRILLO PTO.:

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de los Pendientes de Pago
1	\$ 1,060,289.78	
2	\$ 1,968,853.60	
3	\$ 1,131,332.91	
4	\$ 772,058.34	
5	\$ 1,108,391.15	
6 (última y finiquito)		\$ 124,742.51
Sumas	\$ 6,040,925.78	\$ 124,742.51
Inversión Ejercida	\$ 6,165,668.29	

la empresa "AVAL PROJECTS" y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y al 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la firman y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción	
Entrega por la Empresa "AVAL PROJECTS" <i>[Firma]</i> ARQ. LETICIA GUADALUPE BE POOT SUPERINTENDENTE DE OBRA	Recibe por la Ejecutora POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS <i>[Firma]</i> ARQ. EDWIN KOYOC RUEDA DE LEON RESIDENTE DE OBRA
Testigos	
POR EL COMITÉ DE OBRA <i>[Firma]</i> Firma: Nombre: MAYRA PALMIRA MAY PECH Puesto: PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA	POR EL ORGANO DE CONTROL <i>[Firma]</i> Firma: Nombre: ING. RAUL LOPEZ PERAZA Puesto: SUPERVISOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ROO
 OPERADO FISMDF
 2020

[Firma]