



**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Tiene



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS																		
Cédula y Nombre de la Obra	231113014.- "CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA"																		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	Localidad:	NOH-BEC																
Origen del Recurso:	Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio	RAMO 33.- FISDMF																
Siendo las	1:00 p. m.	horas del día	22 del mes de ENERO del año 2021																
<p>Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte del empresario C. ALBERTO CARLOS REYES LOPE en su caracter de PROPIETARIO acompañado en este acto por el superintendente de obra, ARQ. VICTOR H. MALDONADO CERVERA; la Dependencia Ejecutora representada por la C. ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO Directora de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. TEC. RUBEN NOVELO ARANA, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en :</p>																			
<p>EN ESTA OBRA SE EFECTUO LOS LOS TRABAJOS DE TECHUMBRE DE LAMINA R-101 Z-ALUM C-26 "RECTANGULAR O CANALETAS" DE 3.05 X 1.05 MTS. DE DIMENSION. FIJADO ENTRE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO (3"x1") O SIMILAR, UTILIZANDO PIJAS EXAGONALES CON GOMA CIACC DE 1/4" POR 2 1/2" PARA FIJACION. INCLUYE: TRASLAPE DE LAMINA LATERAL DE 10 CMS APROXIMADAMENTE, TRASLAPE DE LAMINA VERTICAL DE 20 CMS, TAMBIEN SE REALIZO COLOCACION DE CABALLETE LISO Z-ALUM R-101 C-26 3.05 MT. EN LAS PARTES LATERALES DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, UTILIZANDO PIJAS EXAGONALES CON GOMA CIACC DE 1/4" POR 3" PARA FIJACION. INCLUYE: 4 REMACHES DE ALUMINIO CABEZA ANCHA DE 3/8". 4 HONDANAS PARA FIJACION DE ESQUINA DE CABALLETE Y LAMINAN Y LA COLOCACION DE CABALLETE LISO Z-ALUM R-101 C-26 3.05 MT. EN PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA. UTILIZANDO PIJAS EXAGONALES CON GOMA CIACC DE 1/4" POR 3" PARA FIJACION. INCLUYE. CLOSURE P/R-101 SUPERIOR, ACARREOS, APLICACION DE SELLADOR DUREPAN METAL EN TRASLAPE DE CABALLETE. MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION . ASI MISMO LOS TRABAJOS QUE CONSTA CON LOS SIGUIENTES CAPITULOS DE OBRA: CAPITULO I.- TECHUMBRE DE UNO A DOS AGUAS, CAPITULO II.- TECHUMBRES DE CUATRO AGUAS Y CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 3,193.40 M2 DE CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA.</p>																			
<p>Información contractual</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">No. De contrato:</td> <td style="width:30%;">OP-FCP-FISDMF20-13P-06/2020</td> <td style="width:20%;">Importe con IVA incluido:</td> <td style="width:20%; text-align:right;">2,678,881.32</td> </tr> <tr> <td>Garantía de anticipo:</td> <td>2435808</td> <td>Importe:</td> <td style="text-align:right;">\$ 803,664.40</td> </tr> <tr> <td>Garantía de cumplimiento:</td> <td>2435816</td> <td>Importe:</td> <td style="text-align:right;">\$ 267,888.13</td> </tr> <tr> <td>Fianza de vicios ocultos:</td> <td>2520594</td> <td>Importe:</td> <td style="text-align:right;">\$ 273,340.60</td> </tr> </table>				No. De contrato:	OP-FCP-FISDMF20-13P-06/2020	Importe con IVA incluido:	2,678,881.32	Garantía de anticipo:	2435808	Importe:	\$ 803,664.40	Garantía de cumplimiento:	2435816	Importe:	\$ 267,888.13	Fianza de vicios ocultos:	2520594	Importe:	\$ 273,340.60
No. De contrato:	OP-FCP-FISDMF20-13P-06/2020	Importe con IVA incluido:	2,678,881.32																
Garantía de anticipo:	2435808	Importe:	\$ 803,664.40																
Garantía de cumplimiento:	2435816	Importe:	\$ 267,888.13																
Fianza de vicios ocultos:	2520594	Importe:	\$ 273,340.60																
<p align="center">PERIODO DE CONTRATO</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Fecha de inicio de contrato:</td> <td style="width:50%;">01 DE JUNIO DE 2020</td> </tr> <tr> <td>Fecha de terminación de contrato:</td> <td>28 DE SEPTIEMBRE DE 2020</td> </tr> </table>		Fecha de inicio de contrato:	01 DE JUNIO DE 2020	Fecha de terminación de contrato:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	<p align="center">PERIODO REAL</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Fecha de inicio real:</td> <td style="width:50%;">15 DE JUNIO DE 2020</td> </tr> <tr> <td>Fecha de terminación real:</td> <td>11 DE NOVIEMBRE DE 2020</td> </tr> </table>		Fecha de inicio real:	15 DE JUNIO DE 2020	Fecha de terminación real:	11 DE NOVIEMBRE DE 2020								
Fecha de inicio de contrato:	01 DE JUNIO DE 2020																		
Fecha de terminación de contrato:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020																		
Fecha de inicio real:	15 DE JUNIO DE 2020																		
Fecha de terminación real:	11 DE NOVIEMBRE DE 2020																		
<p>En caso de existir Convenio Modificatorio</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">No. De convenio modificatorio:</td> <td style="width:30%;">CM-01-OP-FCP-FISDMF20-13P-06/2020</td> <td style="width:20%;">Fecha de Convenio:</td> <td style="width:20%;">09 DE OCTUBRE DE 2020</td> </tr> <tr> <td>Plazo de ejecución:</td> <td>150 DIAS NATURALES</td> <td>Importe final contratado:</td> <td style="text-align:right;">\$ 2,733,406.01</td> </tr> </table>				No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISDMF20-13P-06/2020	Fecha de Convenio:	09 DE OCTUBRE DE 2020	Plazo de ejecución:	150 DIAS NATURALES	Importe final contratado:	\$ 2,733,406.01								
No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISDMF20-13P-06/2020	Fecha de Convenio:	09 DE OCTUBRE DE 2020																
Plazo de ejecución:	150 DIAS NATURALES	Importe final contratado:	\$ 2,733,406.01																

**ALCALDIA
NOH-BEC
MUNICIPIO
FPE. C. PTO. Q ROO.
2018 - 2021**
Tiene Rumbol

Estimaciones

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
1 (Uno)	\$ 901,441.58	
2 (Dos)	\$ 839,616.39	
3 (TRES)	\$ 294,859.76	
4 (CUATRO)	\$ 642,963.59	
5 (Cinco Ultima y Finiquito)		\$ 54,524.69
Sumas	\$ 2,678,881.32	\$ 54,524.69
Inversión Ejercida	\$ 2,733,406.01	

OLGA LIDIA G. H.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Marisa Balcan N.



**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS *Tiene*



El empresario C. ALBERTO CARLOS REYES LOPE y la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa

Victor H. Maldonado Cervera

ARQ. VÍCTOR H. MALDONADO CERVERA

Superintendente de Obra

Marisa Balam A.

Por el Comité de Obra

C. MARISA BALAM ALFARO

Presidente de Comité

Comunidad

NOH-BEC

Testigos

Recibe por la Ejecutora

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Rubén Novelo Arana

TEC. RUBÉN NOVELO ARANA

Residente de la Obra

Por la Autoridad de la comunidad

Olga Lidia G.H.

C. OLGA LIDIA GONZALEZ HERNANDEZ

Alcalde

Por el Órgano de Control

Raúl López Peraza

ING. RAUL LOPEZ PERAZA

Supervisor de la Contraloría Municipal



ALCALDÍA
NOH - BEC
MUNICIPIO
FPE. C. PTO. Q ROO.
2018 - 2021

Tiene Rumbos

[Handwritten mark]