



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**ADMINISTRACION 2018 - 2021**  
**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN**  
**OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO**



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 133 de su Reglamento, se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción:

Ejecutor del Contrato:	Dirección de Obras Públicas		
Código y Nombre de la Obra:	2328431015.- Construcción de calles de terracería a nivel sub-basante.		
Municipio:	Felipe Carrillo Puerto	Localidad:	Señor
Origen del Recurso:	Estatal ( ) Federal ( ) Municipal ( X ) Merced ( )	Fondo o Convenio:	FISMDF21 (Ramo 33)

Siendo las 11:00 horas del día 3 del mes de Noviembre del año 2021  
 Estando reunidos los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa "EDICA CONSTRUCTOR Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V." representada por el Ing. Mario Cando Gutiérrez, en su carácter de Propietario, acompañado en este acto por el Superintendente, el Tte. Luis Angel Díaz Ceballos, en su calidad de Responsable Ejecutivo representada por la C. Ing. Apollinar Armenta Gasman, Directora de Obras Públicas, asistido por su Residente de Obra C. Arq. Luis Mestizo Cárdenas, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistientes en: 2328431015.- CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TERRACERÍA A NIVEL SUB-BASANTE.

**Descripción de los Trabajos:**  
 EN ESTE PROYECTO SE CONTRIBUIRÁ LOS TRABAJOS EN LOS CAPÍTULOS DE OBRAS I.- PRELIMINARES, II.- PRESTAMOS, III.- ACABADOS, IV.- TERRAPLENES Y SUB-BASANTE, VI.-EXTRAORDINARIOS.

Información Contractual			
No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF21-016-15/2021 DE FECHA 19/04/2021	Importe con IVA incluido:	\$ 3,498,913.93
Garantía de anticipo:	2549571	Importe:	\$ 749,673.87
Garantía de cumplimiento:	2549585	Importe:	\$ 311,364.11
Financiación de vicios ocultos:	2594266	Importe:	\$ 311,364.11
Fecha de inicio de contrato:	26 de Abril de 2021	Fecha de inicio real:	06 DE MAYO DE 2021
Fecha de terminación de contrato:	24 de Julio de 2021	Fecha de terminación real:	25 DE AGOSTO DE 2021

En caso de existir Convenio Modificatorio:  
 No. De convenio modificatorio: OP-FCP-FISMDF21-016-15/2021 Fecha de Convenio: 29 DE JULIO DE 2021

Plazo de ejecución: 113 Días Naturales Importe final contratado: \$ 3,123,641.15

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

Detalle de Pagos realizados				
Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago	Total Inversión Ejercida:	
ESTIMACION I	\$ 1,342,707.90	\$ -	\$	1,342,707.90
ESTIMACION II	\$ 522,185.91	\$ -	\$	522,185.91
ESTIMACION III	\$ 634,019.11	\$ -	\$	634,019.11
ESTIMACION IV	\$ 521,229.84	\$ -	\$	521,229.84
ESTIMACION V (ULTIMA, FINQUETEO)	\$ -	\$ 103,498.39	\$	103,498.39
<b>Sumas</b>	<b>\$ 3,020,142.76</b>	<b>\$ 103,498.39</b>	<b>\$</b>	<b>3,123,641.15</b>

La empresa "EDICA CONSTRUCTOR Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V." y la Dirección de Obras Públicas declaran, que se entregó los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hizo constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

La presente acta no exime a la empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y al 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, obligándose a comparecer ante la Comisión de Vigilancia de este órgano para el estado, municipio o la federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza otorgada por institución legalmente autorizada.

  
  
 FELIPE CARRILLO PUERTO  
 QUINTANA ROO  
 2018-2021  
 Tiana Rumbal



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**ADMINISTRACION 2018 - 2021**  
**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN**  
**OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO**



Leída la presente por las partes y autorizada de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción	
<b>Entrega por la Contratista</b>   Tec. Luis Angel Brul Cruz Superintendente de la Empresa Constructora	<b>Recibe por la Ejecutora</b>   Arq. Luis Nolasco Chel Vall Residente de Obras Públicas
 Ing. Mario Cando Gutierrez Administrador unico	 Ing. Apolinario Amato Guzman Director de Obras Públicas
<b>Por el Comité de Obras</b>   C. David Mateo May Presidente de Comité	<b>Por el Órgano de Control</b>   Mq. René López Peraza Supervisor de la Contaduría Municipal
<b>Por la Autoridad de la Comunidad</b>   C. Eugenio Cando Mateo Delegado de la Comunidad	 <b>ALCALDÍA DE SEÑOR</b> MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO 2018-2021 <i>Toro Rambo!</i>

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO  
 OPERADO FISCALDF  
 2021