




**UN PUEBLO**  
EN TRANSFORMACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
2021 - 2024

**H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO**  
**Nº. OP-FCP-FISMDF21-I3P-15/2021.**

En la ciudad de Felipe Carrillo Puerto siendo las **11:00** horas del día **09** de Noviembre del **2021**, se reunieron en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales ubicadas en Calle 63 s/n entre Av. Benito Juárez y calle 72, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN., en su carácter de **Director de la Dirección de obras públicas**
- ARQ. LUIS NICOLAS CHI YUIT, en su carácter de **Residente de obra** por la Dependencia Ejecutora.
- ING. MARIO CONDE GUTIERREZ, en su carácter de **Administrador Único** de la Empresa Contratista
- TEC. LUIS ANGEL DZUL COX, en su carácter de **Superintendente** de la Empresa Contratista.

Para realizar con fundamento en los artículos 60, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y 137, 138 y 139 de su Reglamento, el **Finiquito** de los trabajos que se especifican a continuación:

**I.- Datos Generales del contrato.**


NÚMERO DE CONTRATO:	OP-FCP-FISMDF21-I3P-15/2021
NOMBRE DE LA OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TERRACERÍA A NIVEL SUB-RASANTE. EN LAS LOCALIDAD DE SEÑOR, QUINTANA ROO"
CONTRATISTA:	EDICA CONSTRUCTOR Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:	19/ABRIL/2021.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EN ESTE PROYECTO SE CONSTRUIRÁ LOS TRABAJOS EN LOS CAPÍTULOS DE OBRA: I.- PRELIMINARES, II.- PRESTAMOS, III.- ACARREOS, IV.- TERRAPLENES, V SUB-RASANTE, VI.-EXTRAORDINARIOS.
LOCALIDAD:	SEÑOR QUINTANA ROO.

**II.- Modificaciones.**

MONTO ORIGINAL:	\$ 2,498,912.92
MONTO AMPLIADO:	\$ 624,728.23
MONTO TOTAL REAL EJERCIDO:	\$ 3,123,641.15
FECHA DE INICIO Y TERMINO ORIGINAL:	26 DE ABRIL DE 2021 AL 24 DE JULIO DE 2021
FECHA DE INICIO Y TÉRMINO REAL:	06 DE MAYO DE 2021 AL 25 DE AGOSTO DE 2021
AMPLIACION DE PLAZO:	22 DIAS NATURALES.
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	112 DIAS NATURALES.



**UN PUEBLO**  
EN TRANSFORMACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
2021 - 2024

**H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO**  
**Nº. OP-FCP-FIS MDF21-I3P-15/2021**

**III. Relación de Estimaciones.**


Las estimaciones de los trabajos que han sido totalmente ejecutadas por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto son las que se relacionan a continuación:

No. De Estimaciones	Periodo de Estimación		Importes de Estimaciones Pagadas	Importes de Estimaciones Pendientes de Pago
	Del	Al	(Municipal)	(Municipal)
1 (UNO)	6/05/2021	04/06/2021	\$ 1,342,707.90	
2 (DOS)	05/06/2021	04/07/2021	\$ 522,185.91	
3 (TRES)	05/07/2021	03/08/2021	\$ 634,019.11	
4 (CUATRO)	04/08/2021	18/08/2021	\$ 521,229.84	
5( ULTIMA Y FINIQUITO)	19/08/2021	25/08/2021		\$ 103,498.39
			<b>Sumas:</b>	
			\$ 3020142.76	\$ 103,498.39
<b>Importe total:</b>			\$ 3,123,641.15	

**IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.**

De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. 2594266 expedida por **Afianzadora SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.**, por un importe de \$ 312364.12 para responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, ante la institución afianzadora.




**H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**
**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO**  
**Nº. OP-FCP-FIS MDF21-I3P-15/2021**





Por su parte el Superintendente de Construcción, de la empresa manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **OP-FCP-FIS MDF21-I3P-15/2021**

Así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que **NO** se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de otra índole, que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado al citado contrato.

- MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES**

La Dependencia Ejecutora y el Contratista, convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **11:30** horas del día **09** de noviembre del **2021**, en el municipio de **Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo**. Levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA	POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA
 <hr/> <b>ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN.</b> DIRECTOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	 <hr/> <b>ING. MARIO CONDE GUTIERREZ</b> ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, <b>EDICA CONSTRUCTOR Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.</b>
 <hr/> <b>ARQ. LUIS NICOLAS CHI YUIT.</b> RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS	 <hr/> <b>TEC. LUIS ÁNGEL DZUL COX</b> SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA