

001494

**H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
Nº. OP-FCP-FISMDF21-I3P-16/2021.**

En la ciudad de Felipe Carrillo Puerto siendo las 09:00 horas del día 02 de diciembre del 2021, se reunieron en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales ubicadas en Calle 63 s/n entre Av. Benito Juárez y calle 72, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- ING. APOLINAR ACOSTA GUZMÁN, en su carácter de **Director de Obras Públicas**.
- ARQ. MARIA ANDREA SEGOVIA DIAZ, en su carácter de **Propietaria** de la Empresa Contratista.
- ING. MIGUEL ANGEL TORRES HAU, en su carácter de **Residente de Obra** por la dependencia Ejecutora.
- ING. SALVADOR RODRIGUEZ TUN, En su carácter de **Superintendente** de la Empresa Contratista.

Para realizar con fundamento en los artículos 60, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y 137, 138 y 139 de su Reglamento, el **Finiquito** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.


NUMERO DE CONTRATO:	OP-FCP-FISMDF21-I3P-16/2021.
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN ESCUELAS PREPARATORIAS, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 72, "CT.23DCT0245M" Y CENTRO DE ESTUDIOS BACHILLERATO 5/10 PROF. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CT. 23DBP0002E.
CONTRATISTA:	ARQ. MARIA ANDREA SEGOVIA DIAZ
FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:	24 DE MAYO DEL 2021.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	SE REALIZARON LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELAS PREPARATORIAS EN LOS CAPITULOS DE OBRAS SIGUIENTES: ESCUELA PREPARATORIA, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 72, "CT.23DCT0245M": 01.- PRELIMINARES, 02.- CIMENTACION, 03.- ALBAÑILERIA, 04.- ESTRUCTURA, 05.- INSTALACION ELECTRICA Y 06.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS BACHILLERATO 5/10 PROF. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CT. 23DBP0002E: 01.- PRELIMINARES, 02.- TECHUMBRE Y 03.- INSTALACION ELECTRICA (ALIMENTACION).
LOCALIDAD:	FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO.



II.- Modificaciones.

MONTO ORIGINAL:	\$ 3,066,242.87
MONTO AMPLIADO:	\$ 0.00
MONTO REDUCIDO:	\$ 0.00
MONTO TOTAL REAL EJERCIDO:	\$ 3,066,242.87
FECHA DE INICIO ORIGINAL (CONTRATO):	31 DE MAYO DE 2021





H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
Nº. OP-FCP-FISMDF21-I3P-16/2021.

FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL (CONTRATO):	28 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE INICIO REAL:	08 DE JUNIO DE 2021.
FECHA DE TÉRMINO REAL:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
REDUCCION DE PLAZO:	0 DIAS
DIAS DIFERIDOS:	0 DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	90 DÍAS NATURALES.

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos que han sido totalmente ejecutadas por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto son las que se relacionan a continuación:

No. De Estimaciones	Periodo de Estimación		Importes de Estimaciones Pagadas	Importes de Estimaciones Pendientes de Pago
	Del	Al	(Municipal)	(Municipal)
01 (UNO)	08 DE JUNIO DE 2021	07 DE JULIO DE 2021	\$ 774,221.82	
02 (DOS)	08 DE JULIO DE 2021	06 DE AGOSTO DE 2021	\$ 1,510,065.29	
03 (TRES, ULTIMA Y FINIQUITO)	07 DE AGOSTO DE 2021	05 DE SEPTIEMBRE DE 2021		\$ 781,955.76
Sumas:			\$2,284,287.11	\$ 781,955.76
Importe total:			\$ 3,066,242.82	


MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OPERADO FISMDF
2021

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. **BKY-0223-0092445** expedida por la **Afianzadora Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.** por un importe de **\$ 306,624.29** para responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, ante la institución afianzadora.

[Handwritten signatures]





**H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
N°. OP-FCP-FISMDF21-I3P-16/2021.**

Por su parte el Superintendente de Construcción, de la empresa manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **OP-FCP-FISMDF21-I3P-16/2021**.

• **MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES**



Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **10:00 HRS** horas del día **02** de **diciembre** del **2021**, en la Cd. de **Felipe Carrillo Puerto** levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

<p>POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:</p>  <p>_____ ING. APOLINAR ACOSTA GUZMÁN DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO</p>	<p>POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:</p>  <p>_____ ARQ. MARIA ANDREA SEGOVIA DIAZ PROPIETARIA</p>
<p>POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:</p>  <p>_____ ING. MIGUEL ANGEL TORRES HAU RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO</p>	<p>POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:</p>  <p>_____ ING. SALVADOR RODRIGUEZ TUN SUPERINTENDENTE DE OBRA</p>

