

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021-2024

# MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



UN PUEBLO EN TRANSFORMACION



### ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2022



SUB DELEGACIÓN CANTZEPCHEN  
AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
2021 - 2024  
UN PUEBLO EN TRANSFORMACION

OBRA POR CONTRATO

SUB DELEGACIÓN TRAPICH  
AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
2021 - 2024  
UN PUEBLO EN TRANSFORMACION

OBRA: 2324412028.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RUTA 13, INCLUYE LAS LOCALIDADES DE YAXCHECHAL, SAN FELIPE BERRIOZABAL, CANCEPCHEN Y TRAPICH, Q. ROO.

YAXCHECHAL, SAN FELIPE BERRIOZABAL, CANCEPCHEN Y TRAPICH, Q. ROO.

MUNICIPIO:

FELIPE CARRILLO PUERTO

EMPRESA CONSTRUCTORA:

"AYCAS, S. DE R.L. DE C.V."

INVERSION:

*Molina*

CONTRATADO

*[Signature]*

EJECUTADO

SUB DELEGACIÓN YAXCHECHAL  
AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
2021 - 2024  
UN PUEBLO EN TRANSFORMACION

*Troador Alumbra*

\$  
\$ 2,526,378.85

\$  
\$ 2,526,378.85

CONTENIDO:

SUB DELEGACIÓN SAN FELIPE BERRIOZABAL  
AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
2021 - 2024  
UN PUEBLO EN TRANSFORMACION

ACTA DE ENTREGA RECEPCION  
PRESUPUESTO DEFINITIVO  
PLANOS DEFINITIVOS  
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

*[Signature]*

Emilia Cen Manzón

*Santos Pike 10/20/22*

23 NOVIEMBRE 2022

FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO

*[Signature]*



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**  
**ADMINISTRACION 2021 - 2024**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2022**  
**OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO**

**ACTA GENERAL DE: RUTA 13, INCLUYE LAS LOCALIDADES DE YAXCHECHAL, SAN FELIPE BERRIOZABAL, CANCEPCHEN Y TRAPICH, QUINTANA ROO**

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción.

<b>Ejecutor del Gasto:</b>	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL																						
<b>Cédula y Nombre de la Obra:</b>	2324412028.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA RUTA 13, INCLUYE LAS LOCALIDADES DE YAXCHECHAL, SAN FELIPE BERRIOZABAL, CANCEPCHEN Y TRAPICH, Q. ROO.																						
	<b>Municipio:</b> FELIPE CARRILLO PUERTO	<b>Localidades:</b> YAXCHECHAL, SAN FELIPE BERRIOZABAL, CANCEPCHEN Y TRAPICH, Q. ROO.																					
<b>Origen del Recurso:</b> Estatal ( ) Federal ( ) Municipal ( X ) Mezcla ( )	<b>Fondo o Convenio:</b> RAMO 33.- FISMDF.																						
Siendo las <b>2:30</b> horas del día <b>23</b> del mes de <b>NOVIEMBRE</b> del año <b>2022</b>																							
Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa "AYCAS, S. DE R.L. DE C.V." representada por la C. GISEL JAQUELINE CERVERA PEREIRA en su caracter de GERENTE GENERAL acompañado en este acto por el superintendente de obra, el C. ING. RAMIRO HUMBERTO CALLEJA GUTIERREZ; la Dependencia Ejecutora representada por el C. ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN Director de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra: W.C. ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en:																							
EN ESTA OBRA SE CONSTRUYÓ LOS TRABAJOS EN LOS CAPITULOS: I.- YAXCHECHAL, Q. ROO, II.- SAN FELIPE BERRIOZABAL, Q. ROO, III.- CANCEPCHEN, Q. ROO Y IV.- TRAPICH, Q. ROO. 5ALB-0023. PISO DE CONCRETO SIMPLE, HECHO EN OBRA DE F'c=150KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR CON MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6-8/10-10, ACABADO PULIDO, INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO A CUANDO MENOS A CADA 35 M2, ACARREOS Y SOBRECARREROS DE MATERIAL PRODUCTO PARA LA NIVELACION DE LA SUPERFICIE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) EN DONDE LO REQUIERA, CIMBRA EN REMATES DE ACCESOS, APLICACION DE VOLTEADOR, ESTAMPADO DE 0.20X0.40" MTS. CON LOGO Y LEYENDA "CARRILLO GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024", ESTAMPADO DE 0.20X0.40 MTS. CON LOGO Y LEYENDA "BIENESTAR" (DISEÑO SEGUN PLANOS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS), MATERIALES (PUESTO EN OBRA), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.																							
<b>Información Técnica de obra:</b>	EN LA RUTA 13, INCLUYE LAS LOCALIDADES DE YAXCHECHAL, SAN FELIPE BERRIOZABAL, CANCEPCHEN Y TRAPICH, Q. ROO.																						
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Numero</th> <th>Localidades</th> <th>Meta (M2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.-</td> <td>Yaxchechal, Quintana Roo.</td> <td>359.23</td> </tr> <tr> <td>2.-</td> <td>San Felipe Berriozabal, Quintana Roo.</td> <td>1,157.83</td> </tr> <tr> <td>3.-</td> <td>Cancepchen, Quintana Roo.</td> <td>870.60</td> </tr> <tr> <td>4.-</td> <td>Trapich, Quintana Roo.</td> <td>1,042.34</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2"><b>Suma:</b></td> <td><b>3,430.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Numero	Localidades	Meta (M2)	1.-	Yaxchechal, Quintana Roo.	359.23	2.-	San Felipe Berriozabal, Quintana Roo.	1,157.83	3.-	Cancepchen, Quintana Roo.	870.60	4.-	Trapich, Quintana Roo.	1,042.34	<b>Suma:</b>		<b>3,430.00</b>				
Numero	Localidades	Meta (M2)																					
1.-	Yaxchechal, Quintana Roo.	359.23																					
2.-	San Felipe Berriozabal, Quintana Roo.	1,157.83																					
3.-	Cancepchen, Quintana Roo.	870.60																					
4.-	Trapich, Quintana Roo.	1,042.34																					
<b>Suma:</b>		<b>3,430.00</b>																					
<b>Información Contractual:</b>	<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td>Numero y fecha de contrato:</td> <td>OP-FCP-FISMDF22-LP-36/2022 DE FECHA: 19/JUL/2022</td> <td>Importe con IVA incluido:</td> <td align="right">\$ 2,526,378.85</td> </tr> <tr> <td>No. y fecha de oficio de aprobación:</td> <td>DPM-FISMDF22-FCP-028 DE FECHA: 14/JUN/2022</td> <td>Importe:</td> <td align="right">\$ 757,913.65</td> </tr> <tr> <td>Garantía de anticipo:</td> <td>2691920</td> <td>Importe:</td> <td align="right">\$ 252,637.89</td> </tr> <tr> <td>Garantía de cumplimiento:</td> <td>2691922</td> <td>Importe:</td> <td align="right">\$ 252,637.89</td> </tr> <tr> <td>Fianza de vicios ocultos:</td> <td>2736186</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Numero y fecha de contrato:	OP-FCP-FISMDF22-LP-36/2022 DE FECHA: 19/JUL/2022	Importe con IVA incluido:	\$ 2,526,378.85	No. y fecha de oficio de aprobación:	DPM-FISMDF22-FCP-028 DE FECHA: 14/JUN/2022	Importe:	\$ 757,913.65	Garantía de anticipo:	2691920	Importe:	\$ 252,637.89	Garantía de cumplimiento:	2691922	Importe:	\$ 252,637.89	Fianza de vicios ocultos:	2736186		
Numero y fecha de contrato:	OP-FCP-FISMDF22-LP-36/2022 DE FECHA: 19/JUL/2022	Importe con IVA incluido:	\$ 2,526,378.85																				
No. y fecha de oficio de aprobación:	DPM-FISMDF22-FCP-028 DE FECHA: 14/JUN/2022	Importe:	\$ 757,913.65																				
Garantía de anticipo:	2691920	Importe:	\$ 252,637.89																				
Garantía de cumplimiento:	2691922	Importe:	\$ 252,637.89																				
Fianza de vicios ocultos:	2736186																						
<b>PERIODO DE CONTRATO</b>	<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td>Fecha de inicio de contrato:</td> <td>27 de julio de 2022</td> <td><b>PERIODO REAL</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de terminación de contrato:</td> <td>24 de octubre de 2022</td> <td>Fecha de inicio real:</td> <td>11 de agosto de 2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Fecha de terminación real:</td> <td>8 de noviembre de 2022</td> </tr> </table>			Fecha de inicio de contrato:	27 de julio de 2022	<b>PERIODO REAL</b>		Fecha de terminación de contrato:	24 de octubre de 2022	Fecha de inicio real:	11 de agosto de 2022			Fecha de terminación real:	8 de noviembre de 2022								
Fecha de inicio de contrato:	27 de julio de 2022	<b>PERIODO REAL</b>																					
Fecha de terminación de contrato:	24 de octubre de 2022	Fecha de inicio real:	11 de agosto de 2022																				
		Fecha de terminación real:	8 de noviembre de 2022																				
<b>En caso de existir Convenio Modificatorio:</b>	<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td>Numero y fecha de convenio:</td> <td>CM-01-OP-FCP-FISMDF22-L36/2022 DE FECHA: 07/OCT/2022</td> <td>Importe con IVA incluido:</td> <td align="right">\$ -</td> </tr> <tr> <td>No. y fecha de oficio de aprobación:</td> <td></td> <td>Importe final contratado:</td> <td align="right">\$ 2,526,378.85</td> </tr> <tr> <td>Plazo de ejecución:</td> <td>90 DIAS NATURALES</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Numero y fecha de convenio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF22-L36/2022 DE FECHA: 07/OCT/2022	Importe con IVA incluido:	\$ -	No. y fecha de oficio de aprobación:		Importe final contratado:	\$ 2,526,378.85	Plazo de ejecución:	90 DIAS NATURALES										
Numero y fecha de convenio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF22-L36/2022 DE FECHA: 07/OCT/2022	Importe con IVA incluido:	\$ -																				
No. y fecha de oficio de aprobación:		Importe final contratado:	\$ 2,526,378.85																				
Plazo de ejecución:	90 DIAS NATURALES																						
De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:																							
<b>Estimaciones: Estructura Financiera 2022.</b>																							
<b>Estimaciones: Estructura Financiera 2022</b>																							
<b>Numero</b>	<b>Periodo</b>	<b>Importe Pagado \$</b>	<b>Importe Pendiente a Pago \$</b>	<b>Meta M2</b>																			
Estimacion 1 (Uno):	11/AGO/2022 - 09/SEP/2022	\$ 525,243.74		<b>3,430.00</b>																			
Estimacion 2 (Dos):	10/SEP/2022 - 09/OCT/2022	\$ 1,425,245.95																					
Estimacion 3 (Tres) Finiquito:	10/OCT/2022 - 08/NOV/2022		\$ 575,889.16																				
<b>Sumas:</b>		\$ 1,950,489.69	\$ 575,889.16	<b>3,430.00</b>																			
<b>Inversion Ejercida:</b>		\$ 2,526,378.85																					

Santos Ake Dzidi

Teodoro Charcab



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2022  
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO

ACTA GENERAL DE: RUTA 13, INCLUYE LAS LOCALIDADES DE YAXCHECHAL, SAN FELIPE BERRIOZABAL, CANCEPCHEN Y TRAPICH, Q. ROO.

**Firmas**

**Por el Comite de Obra Comunitario de: Cancepchen, Quintana Roo.**

<p>Por el Comité de Obra Comunitario</p> 	 <p>SUB DELEGACIÓN CANZEPCHEN H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024 <b>UN PUEBLO</b> EN TRANSFORMACION</p>	<p>Por la Autoridad Comunitario</p> 
	<p>El Sub-Delegado Municipal</p>	

**Firmas**

**Por el Comite de Obra Comunitario de: San Felipe Berriozabal, Quintana Roo.**

<p>Por el Comité de Obra Comunitario</p> 	 <p>SUB DELEGACIÓN SAN FELIPE BERRIOZABAL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024 <b>UN PUEBLO</b> EN TRANSFORMACION</p>	<p>Por la Autoridad Comunitario</p> <p>Santos Akedzid Teod</p>
	<p>El Sub-Delegado Municipal</p>	



**Firmas**

**Por el Comite de Obra Comunitario de: Yaxchechal, Quintana Roo.**

<p>Por el Comité de Obra Comunitario</p> <p>Emilia Cen Manzón</p>		<p>Por la Autoridad Comunitario</p> <p>Teodoro Chan Cab.</p>
	<p>El Sub-Delegado Municipal</p>	

**Firmas**

**Por el Comite de Obra Comunitario de: Trapich, Quintana Roo.**

<p>Por el Comité de Obra Comunitario</p> 	 <p>SUB DELEGACIÓN TRAPICH H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024 <b>UN PUEBLO</b> EN TRANSFORMACION</p>	<p>Por la Autoridad Comunitario</p> <p>Teodoro Chan Cab.</p>
	<p>El Sub-Delegado Municipal</p>	

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2022**  
**OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO**

**ACTA GENERAL DE: RUTA 13, INCLUYE LAS LOCALIDADES DE YAXCHECHAL, SAN FELIPE BERRIOZABAL, CANCEPCHEN Y TRAPICH, Q. ROO.**

La presente acta no exime a la empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el estado, municipio o la federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

**Firmas**

**Entrega-Recepción de Obra 2022**

**Entrega:**  
**Por La Empresa Constructora**  
"AYCAS, S. DE R.L. DE C.V."



C. GISEL JAQUELINE CERVERA PEREIRA  
GERENTE GENERAL

Por Dirección De La contraloría Municipal  
Por el Órgano de Control




ING. RAUL LOPEZ PERAZA

**Recibe:**  
**Por La Dependencia Ejecutora Municipal**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



C. ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN  
Director de Obras Publicas Municipal



SUB DELEGACIÓN  
YAXCHECHAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
2021 - 2024  
UN PUEBLO  
EN TRANSFORMACION

*Teodoro Chan Cab*



ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC  
Residente de la Obra

**Firmas**

**Por el Comité de Obra Comunitario de: Trapich, Quintana Roo.**

Por el Comité de Obra Comunitario




SUB DELEGACIÓN  
TRAPICH  
H. AYUNTAMIENTO DE  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
2021 - 2024  
UN PUEBLO  
EN TRANSFORMACION

Por la Autoridad Comunitario

El Sub-Delegado Municipal



SUB DELEGACIÓN  
SAN FELIPE  
BERRIOZABAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
2021 - 2024  
UN PUEBLO  
EN TRANSFORMACION

*San tos AK-c 07/02*



EMilia cen Manzón

