

**H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
N°. OP-FCP-FISMDF22-LP-26/2022.**

En la ciudad de Felipe Carrillo Puerto siendo las 10:00 horas del día 15 de NOVIEMBRE del 2022, se reunieron en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales ubicadas en Calle 63 s/n entre Av. Benito Juárez y calle 72, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- **ING. APOLINAR ACOSTA GUZMÁN**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**.
- **M.D.F. DRISDEL SANCHEZ ALCOCER**, en su carácter de **Gerente general** de la empresa contratista.
- **LIC. ALFONSO VIDAL OSORIO**, En su carácter de **superintendente** de la Empresa Contratista.
- **ING. DREXEL SAMIR TAMER KAUIL**, en su carácter de **Residente de Obra** por la dependencia Ejecutora.

Para realizar con fundamento en los artículos 60, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y 137, 138 y 139 de su Reglamento, el **Finiquito** de los trabajos que se especifican a continuación:


I.- Datos Generales del contrato.

NUMERO DE CONTRATO:	OP-FCP-FISMDF22-LP-26/2022.
NOMBRE DE LA OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME," EN LA RUTA 03.
CONTRATISTA:	CONMAN DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V.
FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:	19 DE JULIO DEL 2022.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EN ESTA OBRA SE CONSTRUIRÁ LOS TRABAJOS EN LOS CAPITULOS: I.- X-KONHA, Q. ROO, II.- ANDRES, Q. ROO, III.- NOH-CAH, Q. ROO, IV.- KOPCHEN, Q.ROO, V.- UH-MAY,Q. ROO Y VI.- MIXTEQUILLA, Q. ROO: 5ALB-00203.- PISO DE CONCRETO SIMPLE, HECHO EN OBRA DE F'C=150KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR CON MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO A CUANDO MENOS A CADA 35 M2. ACARREOS Y SOBREACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO PARA LA NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) EN DONDE LO REQUIERA, CIMBRA EN REMATES DE ACCESOS, APLICACIÓN DE VOLTEADOR, ESTAMPADO DE 0.20 X 0.40 MTS. CON LOGO Y LEYENDA "CARRILLO GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024", ESTAMPADO DE 0.20 X 0.40 MTS CON LOGO Y LEYENDA "BIENESTAR" (DISEÑO SEGÚN PLANOS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS), MATERIALES (PUESTO EN OBRA), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
LOCALIDADES:	X'KONHA, ANDRÉS, Q.ROO, NOH'CAH, KOPCHEN, UH MAY Y MIXTEQUILLA, Q. ROO.

II.- Modificaciones.

MONTO ORIGINAL:	\$ 2,448,192.18
MONTO AMPLIADO:	\$ 0.00
MONTO REDUCIDO:	\$0.00
MONTO TOTAL REAL EJERCIDO:	\$ 2,448,192.18
FECHA DE INICIO ORIGINAL (CONTRATO):	27 DE JULIO DE 2022





**H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPALES**

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
Nº. OP-FCP-FISMDF22-LP-26/2022.**

FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL (CONTRATO):	24 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL:	27 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TÉRMINO REAL:	24 DE OCTUBRE DE 2021
REDUCCION DE PLAZO:	0 DIAS
DIAS DIFERIDOS:	0 DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	90 DÍAS NATURALES.

III. Relación de Estimaciones.


Las estimaciones de los trabajos que han sido totalmente ejecutadas por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. Son las que se relacionan a continuación:

No. De Estimaciones	Periodo de Estimación		Importes de Estimaciones Pagadas	Importes de Estimaciones Pendientes de Pago
	Del	Al	(Municipal)	(Municipal)
01 (UNO)	27 DE JULIO DE 2022	25 DE AGOSTO DE 2022	\$ 1,200,770.16	
02 (DOS)	26 DE AGOSTO DE 2022	24 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 887,512.00	
03 (TRES, ULTIMA Y FINIQUITO)	25 DE SEPTIEMBRE DE 2022	24 DE OCTUBRE DE 2022		\$ 359,910.02
Sumas:			\$ 2,088,282.16	\$ 359,910.02
Importe total:			\$ 2,448,192.18	

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. **2724472** expedida por la **Afianzadora SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.**, por un importe de **\$ 244,819.22** para responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, ante la institución afianzadora.









H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
Nº. OP-FCP-FISMDF22-LP-26/2022.

Por su parte el Superintendente de Construcción de la empresa, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **OP-FCP-FISMDF22-LP-26/2022.**

• **MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES**

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **11:30** horas del día **15** de **NOVIEMBRE** del **2022**, en la Cd. de **Felipe Carrillo Puerto** levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

<p>POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:</p>  <p>_____ ING. APOLINAR ACOSTA GUZMÁN DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO</p>	<p>POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:</p>  <p>_____ M.D.F. DRISDEL SANCHEZ ALCOCER GERENTE GENERAL DE EMPRESA CONTRATISTA</p>
<p>POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:</p>  <p>_____ ING. DREXEL SAMIR TAMER KAUIL RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO</p>	<p>POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:</p>  <p>_____ LIC. ALFONSO VIDAL OSORIO SUPERINTENDENTE DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA</p>

