

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
No.: OP-FCP-FISMDF22-LP-34/2022

En la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, siendo las 10:00 horas del día 12 de Diciembre de 2022, se reunieron en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales, ubicada en Calle 63 s/n entre Av. Benito Juárez y calle 72, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN, en su carácter de **Director de Obras Públicas Municipales**.
- C. SANTIAGO GONZÁLEZ BASTO, en su carácter de **Administrador Único** de la Empresa Contratista.
- ING. ELIEZER EMMANUEL CATZIN SANORES, en su carácter de **Residente de Obra** por la dependencia Ejecutora.
- C. JOSÉ ALONSO HU DÍAZ, En su carácter de **Superintendente** de la Empresa Contratista.

Para realizar con fundamento en los artículos 60, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y 137, 138 y 139 de su Reglamento, el Finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.


NUMERO DE CONTRATO:	OP-FCP-FISMDF22-LP-34/2022.
NOMBRE DE LA OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA RUTA 11"
CONTRATISTA:	E Y G ATLAS CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.
FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:	19 DE JULIO DE 2022.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

JA

4





ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
No.: OP-FCP-FISMDF22-LP-34/2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EN ESTE PROYECTO SE LLEVÓ A CABO LOS TRABAJOS DE LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS DE OBRA: I.- CHUN YAH, Q. ROO, II.- YODZONOT CHICO, Q. ROO, III.- SAHCABCHEN, Q. ROO, IV.- SAN ANTONIO NORTE, Q. ROO, V.- SAN HIPÓLITO, Q. ROO, VI.- X-HAZIL PRIMERO, Q. ROO, VII.- X-HAZIL NORTE, Q. ROO Y VIII.- TUZIK NORTE, Q. ROO: 5ALB-00203.- PISO DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. CON MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO CUANDO MENOS A CADA 35 M2, ACARREOS Y SOBRECARREROS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) DONDE LO REQUIERA, CIMBRA EN REMATES DE ACCESOS, APLICACIÓN DE VOLTEADOR, ESTAMPADO DE 0.20 X 0.40 MT CON LOGO Y LEYENDA "CARRILLO GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024", ESTAMPADO DE 0.20 X 0.40 MT CON LOGO Y LEYENDA "BIENESTAR" (DISEÑO SEGUN PLANOS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS), MATERIALES (PUESTO EN OBRA), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
LOCALIDAD:	INCLUYE LAS LOCALIDADES DE CHUN-YAH, YODZONOT CHICO, SAHCABCHEN, SAN ANTONIO NORTE, SAN HIPÓLITO, X-HAZIL PRIMERO, X-HAZIL NORTE Y TUZIK NORTE, QUINTANA ROO.

II.- Modificaciones.

MONTO ORIGINAL:	\$ 3,321,611.45
MONTO AMPLIADO:	\$ 0.00
MONTO REDUCIDO:	\$ 0.00
MONTO TOTAL REAL EJERCIDO:	\$ 3,321,611.45
FECHA DE INICIO ORIGINAL (CONTRATO):	27 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL (CONTRATO):	24 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL:	26 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TÉRMINO REAL:	23 DE NOVIEMBRE DE 2022
REDUCCION DE PLAZO:	0 DIAS
AUMENTO DE PLAZO:	0 DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	90 DÍAS NATURALES.

Z

J A





ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
No.: OP-FCP-FISMDF22-LP-34/2022

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos que han sido totalmente ejecutadas por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto son las que se relacionan a continuación:

No. De Estimaciones	Periodo de Estimación		Importes de Estimaciones Pagadas	Importes de Estimaciones Pendientes de Pago
	Del	Al	(Municipal)	(Municipal)
ESTIMACIÓN # 1 (Uno)	26 DE AGOSTO DE 2022	24 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 1,003,597.49	
ESTIMACIÓN # 2 (Dos)	25 DE SEPTIEMBRE DE 2022	24 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 1,568,013.96	
ESTIMACIÓN # 3 (Tres) Finiquito	25 DE OCTUBRE DE 2022	23 DE NOVIEMBRE DE 2022		\$ 750,000.00
Sumas:			\$ 2,571,611.45	\$ 750,000.00
Importe total:	\$ 3,321,611.45			

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. 2735297 expedida por la aseguradora **SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTÍAS, S.A.**, por un importe de \$ 332,161.15 MXN para responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, ante la institución afianzadora.

Por su parte el Superintendente de Construcción, de la empresa manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número: **OP-FCP-FISMDF22-LP-34/2022**.

Así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que **NO** se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de otra índole, que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado al citado contrato.




ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
No.: OP-FCP-FIS MDF22-LP-34/2022



• **MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES**

La Dependencia Ejecutora y el Contratista, convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **10:30** horas del día **12** de **Diciembre** de **2022**, en la Ciudad de **Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo**, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Firmas

<p style="text-align: center;">POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL</p>  <hr/> <p style="text-align: center;">ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO</p>	<p style="text-align: center;">POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA: E Y G ATLAS CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.</p>  <hr/> <p style="text-align: center;">C. SANTIAGO GONZÁLEZ BASTO ADMINISTRADOR ÚNICO</p>
--	---

<p style="text-align: center;">POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL</p>  <hr/> <p style="text-align: center;">ING. ELIEZER EMMANUEL CATZIN SANSORES RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO</p>	<p style="text-align: center;">POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA: E Y G ATLAS CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.</p>  <hr/> <p style="text-align: center;">C. JOSÉ ALONSO HU DÍAZ SUPERINTENDENTE</p>
--	--

