



II AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION



OBRA POR CONTRATO

OP-FCP-FAISMUN23-LP-01/2023.

OBRA:

2324880010.- CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO

LOCALIDAD:

KAMPOKOLCHE

MUNICIPIO:

FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO

EMPRESA CONSTRUCTORA:

"LINIEROS AEREOS Y SUBTERRANEOS"

INVERSION C.I.V.A.:

CONTRATADO
\$5,061,324.81

EJECUTADO
\$5,061,324.81

CONTENIDO:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
TABLA COMPARATIVA
PRESUPUESTO DEFINITIVO
PLANOS DEFINITIVOS
CONVENIO MODIFICATORIO CON ANEXOS
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO; 20 DE OCTUBRE DE 2023

Micaela Pat Baas



UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ADMINISTRACION 2021 - 2024
ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, así como el artículo 10 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción:

| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------|
| Ejecutor del Gasto | Dirección de Obras Públicas | | |
| Cédula y Nombre de la Obra | 2324880010.- | Construcción de espacio público multideportivo | |
| Municipio: | Felipe Carrillo Puerto | Localidad: | Kampkolche |
| Origen del Recurso: | Estatal () Federal () Municipal (X) Mixta () | | Fondo o Convenio |
| | | | FAISMUN23 (Ramo 33) |

Siendo las 14:00 horas del día 20 del mes de OCTUBRE del año 2023

Estando reunidos los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega final por parte de la empresa "LINIEROS AEREOS Y SUBTERRANEOS, S. A. DE C.V." representada por el Ing. Emmanuel Enrique Hernández Espinosa en su carácter de Administrador Unico, acompañado en este acto por el Superintendente, Ing. Andres Juarez Tun, la Dependencia Ejecutora representada por el C. Ing. Apolinar Acosta Guzman, Director de Obras Públicas, asistido por su Residente de Obra C. Ing. Miguel Angel Torres Hau, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en: Construcción de espacio público multideportivo en la localidad de Kampkolche, Quintana Roo.

Descripción de los Trabajos:
SE EFECTUARON LOS TRABAJOS SIGUIENTES EN LOS CAPITULOS: I- PRELIMINARES (AREA EXTERIOR EXISTENTE); II- TICHADO; III- CANCHA Y IV- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

| Información Contractual | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| No. De contrato: | OP-FCP-FAISMUN23-LP-01/2023. | Importe con IVA incluido: | \$ 5,061,324.81 |
| Garantía de anticipo: | 066225-00000 | Importe: | \$ 1,518,397.44 |
| Garantía de cumplimiento: | 066223-00000 | Importe: | \$ 506,132.48 |
| Finanza de vicios ocultos: | 070602-00000 | Importe: | \$ 506,132.48 |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Fecha de inicio de contrato: | 17 de Mayo de 2023 | Fecha de inicio real: | 17 de Mayo de 2023 |
| Fecha de terminación de contrato: | 13 de Septiembre de 2023 | Fecha de terminación real: | 13 de Septiembre de 2023 |

| En caso de existir Convenio Modificatorio | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| No. De convenios modificatorio: | CM-01-OP-FCP-FAISMUN23-LP-01/2023 | Fecha de Convenio: | 08 de Septiembre de 2023 |
| Plazo de ejecución: | 120 Días Naturales | Importe final contratado: | \$ 5,061,324.81 |

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

| Desglose de Pagos realizados | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| Número de Estimación | Importe de las Pagadas | Importe de las Pendientes de Pago | Total Inversión Ejercida: | |
| ESTIMACION UNO | \$ 566,498.83 | \$ - | \$ 566,498.83 | |
| ESTIMACION DOS | \$ 1,487,972.81 | \$ - | \$ 1,487,972.81 | |
| ESTIMACION TRES | \$ 2,392,130.46 | \$ - | \$ 2,392,130.46 | |
| ESTIMACION CUATRO (ULTIMA Y FINIQUITO) | \$ - | \$ 614,722.71 | \$ 614,722.71 | |
| Sumas | \$ 4,446,602.10 | \$ 614,722.71 | \$ 5,061,324.81 | |

La empresa "LINIEROS AEREOS Y SUBTERRANEOS S. A. DE C. V." y la Dirección de Obras Públicas declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

La presente acta no exime a la empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el estado, municipio o la federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de finzas expedida por institución legalmente autorizada.



UN PUEBLO

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ADMINISTRACION 2021 - 2024
ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



SUB DELEGACIÓN
KAMPOCOLCHE
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACION

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Contratista

Ing. Andres Juarez Tam
Superintendente de la Empresa Constructora

C. Ing. Emmanuel Enrique Hernandez Espinosa
Propietario de la Empresa Constructora

Por el Comité de Obra

Honorio Balan pat
Nombre, Cargo y Firma

Recibe por la Ejecutora

C. Ing. Manuel Angel Torres Han
Residente de Obras Publicas

C. Ing. Apolinario Acosta Guzman
Director de Obras Publicas

Por el Órgano de Control

Ing. Raul Lopez Peraza
Supervisor de la Contraloria Municipal

Por la Autoridad de la comunidad

Miraclea Pat Baas
Nombre, Cargo y Firma

Testigos