

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA POR CONTRATO

OP-FCP-FAISMUN23-LP-24/2023

OBRA:

2322421022.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VGUETA Y BOVEDILLA

LOCALIDADES:

LAGUNA KANA Y SANTA MARIA POMIENTE

MUNICIPIO:

FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO

EMPRESA CONSTRUCTORA:

ING. TOMAS ASUNCION GONZALEZ CANCHE

INVERSION C/ V.A.:

SUR DELEGACION
CONTRATADO \$3,340,171.56

EJECUTADO
\$3,340,171.56

CONTENIDO:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
TABLA COMPARATIVA
PRESUPUESTO DEFINITIVO
PLANOS DEFINITIVOS
CONVENIO MODIFICATORIO CON ANEXOS
MANZA DE VICIOS OCULTOS

AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024



UN PUEBLO
EN TRANSFORMACION



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, 26 DE ENERO DE 2024

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ADMINISTRACION 2021 - 2024
ACTA ENTREGA- RECEPCION
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega- Recepción

Ejecutor del Contrato: **Dirección de Obras Públicas**
 Cédula y Nombre de la Obra: **3322421022.- Construcción de techo firme de vigueta y bovedilla**
 Municipio: **Felipe Carrillo Puerto**
 Localidad: **Laguna Kana y Santa María Poniente**
 Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Merca ()
 Fondo o Convenio: **FAISMUN (Ramo 33)**

Siendo las **11:00** horas del día **26** del mes de **ENERO** del año **2024**
 Estado reunidos los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa "C. ING. TOMAS ASUNCION GONZALEZ CANCHE" representada por el C. Ing. Apolinar Acosta Guzman, Director de Obras Públicas, asistido por su Residente de Obra C. Ing. Virgen Cecilia Guzman EK, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en: Construcción de techo firme de vigueta y bovedilla en la ruta 04 incluye las localidades de Laguna Kana y Santa María Poniente, Quintana Roo.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: EN LOS CAPÍTULOS DE OBRA: I.- ALAMBREDO, II.- ACABADOS Y III.- INSTALACION ELECTRICA, SALB-0018.- LOSA DE VIGUETA T12-S Y BOVEDILLA DE 15X30X6 CMS. CON CAPA DE COMPRESION DE 4CMS DE ESPESOR Y CONCRETO DE F.C.- 200 KG/CMS, REFORZADO CON MALLA ELECTRODADA DE 10X10-6. INCLITE ANCHORAJA DE PROFUNDIDAD "FIBRAFEST" CON NORMA ASTM C 111A. PRUEBAS DE LABORATORIO CUANDO MENOS A CADA 25 M2. HABILITADO, CUBIERTA Y CUBIERTA DE LATERALES, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Información Contractual

No. De contrato:	OP-PCP-FAISMUN23-I-P-24/2023
Garantía de anticipo:	2620274
Garantía de cumplimiento:	2620277
Fianza de victos ocultos:	2687228
Fecha de inicio de contrato:	10 de Agosto de 2023
Fecha de terminación de contrato:	07 de Diciembre de 2023
Fecha de inicio real:	01 de Septiembre de 2023
Fecha de terminación real:	29 de Diciembre de 2023

Caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenios modificatorio:	CM-01-OP-PCP-FAISMUN23-I-P-24/2023
Fecha de Convenio:	06 de diciembre de 2023
Plazo de ejecución:	120 Dias Naturales
Importe final contratado:	\$ 3,340,171.56

Detalle de Pagos realizados

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes	Total Inversión Ejecutada:
ESTIMACION UNO	\$ 793,925.70	\$ -	\$ 793,925.70
ESTIMACION DOS	\$ 732,052.88	\$ -	\$ 732,052.88
ESTIMACION TRES	\$ 1,193,062.52	\$ -	\$ 1,193,062.52
ESTIMACION CUATRO	\$ -	\$ 621,130.46	\$ 621,130.46
Sumas	\$ 2,719,041.10	\$ 621,130.46	\$ 3,340,171.56

La empresa "C. ING. TOMAS ASUNCION GONZALEZ CANCHE" y la Dirección de Obras Públicas declaran, que se entregan los papeles correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

La presente acta no extingue a la empresa de las defensas y victos ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos objeto de acuerdo al artículo 60 y 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, obligándose a comparecer los defensores de obra en caso alguno para el estado, municipio o la federación según sea el caso, por concepto de defensas y victos ocultos. Para lo cual exhibió un folio documental expedido por el mismo gobierno autorizado.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

ADMINISTRACION 2021 - 2024
ACTA ENTREGA- RECEPCION
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO

M. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024



UN PUEBLO
EN SU GRAN DIVERSIDAD



Entrega por el Contratista

Arq. Juan Manuel España Beater

Superintendente de la Empresa Constructora

Ing. Tomas Asuncion Gonzalez Canche

Propietario de la Empresa Constructora

Recibe por la Ejecutora

C. Ing. Virrey Echeverri Cruzman Ek

Residente de Obras Publicas

C. Ing. Apolinario Acosta Guzman

Director de Obras Publicas

Testigos

Por el Comité de Obra

Nombre y firma comunidad de Laguna Karas

MARTIN T. M. Y. M.

Nombre y firma comunidad de Santa Maria Ponceite

SUB DELEGACION
SANTA MARIA PONCEITE
EL AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACION



Nombre y firma comunidad de Laguna Karas

MIZA JEFICIA COP PAT

Por la Asesoradora Comunal

Ing. Rami Lopez Peraza

Supervisor de la Contadora Municipal

Por el Organos de Control

Nombre y firma comunidad de Santa Maria Ponceite

Fernando Chuch Peh

DELEGACION
LAGUNA KARAS
EL AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACION

