



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021 - 2024



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2023
CONTRATO: OP-FCP-FAISMUN23-LP-20/2023,

ACTA GENERAL DE: CHUNHUHUB, QUINTANA ROO.

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción de Obra Pública.

Ejecutor del Gasto: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Cédula y Nombre de la Obra: 2322421025.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO **Localidad:** CHUNHUHUB, Q. ROO

Origen del Recurso: Estatal () Federal () **Municipal (X)** Mezcla () **Fondo o Convenio:** RAMO 33.- FAISMUN23

Siendo las: **10:00** horas del día **24** del mes de **ENERO** del año **2024**



Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa "ING. ROBERTO ESTRELLA NAVARRO" representado por el C. ING. ROBERTO ESTRELLA NAVARRO en su carácter de PROPIETARIO acompañado en este acto por el superintendente de obra, el C. ING. ROBERTO ESTRELLA NAVARRO y la Dependencia Ejecutora representada por el C. ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN Director de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra, el C. ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en:

EN ESTA OBRA SE CONSTRUYO LOS TRABAJOS EN LOS CAPITULOS DE OBRA; I.- ALBAÑILERÍA, II.- ACABADOS Y III.- INSTALACION ELECTRICA: 5ALB-00183.- LOSA DE VIGUETA T12-5 Y BOVEDILLA DE 15X20X56 CMS. CON CAPA DE COMPRESION DE 4 CMS. DE ESPESOR Y CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10X10/6-8, INCLUYE: MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA EL AGRETAMIENTO "FIBRAFEST" CON NORMA ASTM C 1116, PRUEBAS DE LABORATORIO CUANDO MENOS A CADA 35 M2, HABILITADO, CIMBRA Y DESCIMBRA DE LATERALES, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Información Técnica de obra: 2322421025.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA

Numero	Localidades	Meta (M2)
1.-	Chunhuhub, Quintana Roo	1,206.06
Suma:		1,206.06

Información Contractual:

Numero y fecha de contrato:	OP-FCP-FAISMUN23-LP-20/2023 DE FECHA: 04/AGO/2023	Importe con IVA incluido:	\$ 3,902,717.11
No. y fecha de oficio de aprobación:	DPM-FAISMUN23-FCP-025 DE FECHA: 05/JUL/2023		
No. de fianza de garantía de anticipo:	BKY-0551-0160905	Fecha:	03/05/2023 Importe: \$ 1,170,815.13
No. de fianza de cumplimiento:	BKY-0551-0150913	Fecha:	03/08/2023 Importe: \$ 360,271.71
No. de fianza de vicios ocultos:	BKY-0551-0169077	Fecha:	24/01/2024 Importe: \$ 360,271.71

PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO DE CONTRATO

Fecha de inicio de contrato:	10 de agosto de 2023
Fecha de terminación de contrato:	7 de diciembre de 2023

PLAZO DE EJECUCION REAL DE CONTRATO

Fecha de inicio real:	1 de septiembre de 2023
Fecha de terminación real:	29 de diciembre de 2023

En caso de existir Convenio Modificatorio:

Numero y fecha de convenio:		Importe con IVA incluido:	\$ -
No. y fecha de oficio de aprobación:			
Plazo de ejecución:	120 DIAS NATURALES	Importe final contratado:	\$ 3,902,717.11

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

Estimaciones: Estructura Financiera 2023.

Estimaciones: Estructura Financiera 2023				
Número	Periodo	Importe Pagado \$	Importe Pendiente a Pago \$	Meta M2
Estimación 1 (Uno):	01/SEP/2023 - 30/SEP/2023	\$ 1,337,920.81		1,206.06
Estimación 2 (Dos):	01/OCT/2023 - 30/OCT/2023	\$ 773,331.73		
Estimación 3 (Tres):	31/OCT/2023 - 29/NOV/2023	\$ 1,108,790.96		
Estimación 4 (Cuatro) Es Finiquito:	30/NOV/2023 - 29/DIC/2023		\$ 682,673.61	
Sumas:		\$ 3,220,043.50	\$ 682,673.61	1,206.06
Inversión Ejercida:		\$ 3,902,717.11		

SERGIO

[Handwritten signatures and initials]



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021 - 2024



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2023
CONTRATO: OP-FCP-FAISMUN23-LP-20/2023.

ACTA GENERAL DE: CHUNHUHUB, QUINTANA ROO.

La presente acta no exime a la empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el estado, municipio o la federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Firmas
Entrega-Recepción

Entrega:
Por La Empresa Constructora
"ING. ROBERTO ESTRELLA NAVARRO"



C. ING. ROBERTO ESTRELLA NAVARRO
 PROPIETARIO

Recibe:
Por La Dependencia Ejecutora Municipal
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



C. ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN
 Director de Obras Publicas Municipal

Por Direccion De La contraloría Municipal
Por el Organó de Control



ING. RAUL LOPEZ PERAZA

Por La Direccion De Obra Publica Municipal



C. ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC
 Residente de la Obra

Firmas
Por el comite comunitario de obra

Por el Comité de Obra Comunitario

SERGIO

Por la Autoridad Comunitario


 El Alcalde Municipal

