



UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA POR CONTRATO

OBRA:
2322413063.- AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO EN LA COLONIA RAFAEL E. MELGAR.

MUNICIPIO:

FELIPE CARRILLO PUERTO

EMPRESA CONSTRUCTORA:

AYCAS, S. DE R.L. DE C.V.

INVERSION:

CONTRATADO
\$ 2,555,676.17

EJECUTADO
\$ 2,555,676.17

CONTENIDO

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
PRESUPUESTO DEFINITIVO
TABLA COMPARATIVA
PLANOS DEFINITIVOS
FIANZA DE VICIOS OCULTOS



(Handwritten signatures in blue ink)

0001034

UN PUEBLO
EN TRANSFORMACION

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ADMINISTRACION 2021 - 2024
ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO

H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	Dirección de Obras Públicas		
Cédula y Nombre de la Obra	2322413063.- AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO EN LA COLONIA RAFAEL E. MELGAR.		
Municipio:	Felipe Carrillo Puerto	Localidades:	COL. RAFAEL E. MELGAR
Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio	FISM (Ramo 33)	

Siendo las 10:00 a.m. horas del día 10 del mes de ENERO del año 2023

Estando reunidos los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa "AYCAS, S. DE R.L. DE C.V." representada por la C. GISEL JAQUELINE CERVERA PEREIRA en su carácter de Gerente general, acompañado en este acto por el Superintendente Ing. Juan Carlos Castro Rojas, la Dependencia Ejecutora representada por el C. Ing. Apolinar Acosta Guzman, Director de Obras Públicas, asistido por su Residente de Obra C. Ing. Miguel Angel Nahuat Colli, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en: AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO EN LA COLONIA RAFAEL E. MELGAR.

Descripción de los Trabajos:

EN ESTA OBRA SE CONSTRUIRÁ LOS TRABAJOS EN EL CAPITULO DE OBRA: CAPITULO I.- PRELIMINARES, CAPITULO II.- POSTES (AEREO), CAPITULO III.- ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, CAPITULO IV.- ALUMBRADO PÚBLICO (SUB-TERRANEO), CAPITULO V.- TRAMITES Y LICENCIA.

Información Contractual

No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF22-I3P-51/2022.	Importe con IVA incluido:	\$	2,555,676.17
Garantía de anticipo:	2724777	Importe:	\$	766,702.85
Garantía de cumplimiento:	2724797	Importe:	\$	255,567.62
Fianza de vicios ocultos:	2766978	Importe:	\$	255,567.62

Fecha de inicio de contrato:	17 DE OCTUBRE DE 2022	Fecha de inicio real:	17 DE OCTUBRE DE 2022
Fecha de terminación de contrato:	30 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de terminación real:	30 DE DICIEMBRE DE 2022

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenios modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF22-I3P-51/2022.	Fecha de Convenio:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
---------------------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

Plazo de ejecución:	75 Días Naturales	Importe final contratado:	\$	2,555,676.17
---------------------	-------------------	---------------------------	----	--------------

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

Desglose de Pagos realizados

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago	Total Inversión Ejercida:
ESTIMACION UNO	\$ 1,227,502.35	\$ -	\$ 1,227,502.35
ESTIMACION DOS	\$ 1,103,312.93	\$ -	\$ 1,103,312.93
ESTIMACION TRES (ULTIMA Y FINIQUITO)	\$ -	\$ 224,860.89	\$ 224,860.89
Sumas	\$ 2,330,815.28	\$ 224,860.89	\$ 2,555,676.17

La empresa "AYCAS, S. DE R.L. DE C.V." y la Dirección de Obras Públicas declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.



UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

ADMINISTRACION 2021 - 2024

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

0001033



La presente acta no exime a la empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el estado, municipio o la federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Contratista

Ing. Juan Carlos Castro Rojas,
Superintendente de la Empresa Constructora

C. Gisel Jaqueline Cervera Pereira,
Representante del consejo de administración

Por el Comité de Obras

C. Jeremias Geovanny Cabrera Fernandez,
Presidente de comité

Recibe por la Ejecutora

C. Ing. Miguel Angel Nahuat Colli,
Residente de Obras Publicas

C. Ing. Apolinar Acosta Guzman,
Director de Obras Publicas

Por el Órgano de Control

Ing. Raul Lopez Peraza,
Supervisor de la Contraloria Municipal

Testigos

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OPERADO FISMDF
2022