




UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

**H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

002443

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
N°. OP-FCP-FISMDF22-LP-33/2022.**

En la ciudad de Felipe Carrillo Puerto siendo las 09:30 horas del día 18 de diciembre del 2022, se reunieron en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales ubicadas en Calle 63 s/n entre Av. Benito Juárez y calle 72, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- ING. APOLINAR ACOSTA GUZMÁN, en su carácter de Director de Obras Públicas.
- ARQ. HUGO RAMIRO VERDUGO SOSA, en su carácter de Residente de Obra por la dependencia Ejecutora.
- ING. MARIO ANTONIO ARGUELLO FIGUEROA, en su carácter de Administrador Unico de la Empresa Contratista.
- TEC. ARMANDO VALENZUELA RUIZ, en su carácter de Súper intendente de obra de la Empresa Contratista.


Para realizar con fundamento en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y 137, 138 y 139 de su Reglamento, el Finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

NUMERO DE CONTRATO:	OP-FCP-FISMDF22-LP-33/2022
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RUTA 10, INCLUYE LAS LOCALIDADES DE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CHUNYAXCHE, CECILIOCHI, CHUN-ON, CHUMPON Y TRES REYES.
CONTRATISTA:	ING. MARIO ANTONIO ARGUELLO FIGUEROA
FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:	19/07/2022
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EN ESTA OBRA SE REALIZO LOS TRABAJOS DE LOS CAPITULOS II.- CHUNYAXCHE, Q. ROO., III.- CECILIO CHI, Q. ROO., IV.- CHUN-ON, Q. ROO., V.- CHUMPON Q. ROO., Y VI.- TRES REYES, Q. ROO.: 5ALB-00203.- PISO DE CONCRETO SIMPLE ECHO EN OBRA DE F/C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. CON MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6-6/10, ACABADO PULIDO INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO CUANDO MENOS A CADA 35M2, ACARREOS Y SOBRECARREROS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA NIVELACION DE LA SUPERFICIE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) DONDE LO REQUIERA, CIMBRA EN REMATES DE ACCESO, APLICACION DE VOLTEADOR, ESTAMPADO DE 0.20 X 0.40 MT CON LOGO Y LEYENDA " CARRILLO GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 ". ESTAMPADO DE 0.20 X 0.40 CON LOGO Y LEYENDA "BIENESTAR" (DISEÑO SEGÚN PLANOS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS), MATERIALES (PUESTO EN OBRA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
LOCALIDADES:	JOSE MARIA PINO SUAREZ, CHUNYAXCHE, CECILIOCHI, CHUN-ON, CHUMPON Y TRES REYES. QUINTANA, ROO.

II.- Modificaciones.

MONTO ORIGINAL:	\$ 3,500,583.97
MONTO AMPLIADO:	\$ 0.00
MONTO REDUCIDO:	\$ 0.00
MONTO TOTAL REAL EJERCIDO:	\$ 3,500,583.97





UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

002442

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
Nº. OP-FCP-FISMDF22-LP-33/2022.

FECHA DE INICIO ORIGINAL (CONTRATO):	27/07/2022.
FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL (CONTRATO):	24/10/2022.
FECHA DE INICIO REAL:	02/09/2022.
FECHA DE TÉRMINO REAL:	30/11/2022.
DÍAS AMPLIADOS:	0 DÍAS
DÍAS DIFERIDOS:	0 DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	90 DÍAS NATURALES.

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos que han sido totalmente ejecutadas por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto son las que se relacionan a continuación:

No. De Estimaciones	Periodo de Estimación		Importes de <u>Estimaciones Pagadas</u> (Municipal)	Importes de <u>Estimaciones Pendientes de Pago</u> (Municipal)
	Del	Al		
01 (UNO)	02/09/2022	01/10/2022	\$ 916,336.69	
02 (DOS)	02/10/2022	31/10/2022		\$1,870,414.96
03 (TRES) (TRES, ULTIMA Y FINIQUITO)	01/11/2022	30/10/2022		\$ 713,832.32
Sumas:			\$ 916,336.69	\$ 2,584,247.28
Importe total:			\$ 3,500,583.97	

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato, la fianza No. 2748373 expedida por la SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. DE C.V. por un importe de \$ 350,058.405 para responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las





H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
Nº. OP-FCP-FISMDF22-LP-33/2022.

obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, ante la institución afianzadora.

Por su parte el Superintendente de Construcción de la empresa manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **OP-FCP-FISMDF22-LP-33/2022.**

• **MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES**

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **09:50** horas del día **18** de **diciembre** del **2022**, en la Cd. de Felipe Carrillo Puerto levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

<p>POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:</p>  <p>_____ ING. APOLINAR ACOSTA GUZMÁN DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO</p>	<p>POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:</p>  <p>_____ ING. MARIO ANTONIO ARGUELLO FIGUEROA ADMINISTRADOR UNICO</p>
<p>POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:</p>  <p>_____ ARQ. HUGO RAMIRO VERDUGO SOSA RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO</p>	<p>POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:</p>  <p>_____ TEC. ARMANDO VALENZUELA RUIZ SUPERINTENDENTE DE OBRA DE EMPRESA CONTRATISTA</p>

