



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2024

OBRA POR CONTRATO

OBRA:
2322333019- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB, QUINTANA ROO.
 CHUNHUHUB, QUINTANA ROO

MUNICIPIO: **FELIPE CARRILLO PUERTO**

EMPRESA CONSTRUCTORA: **"TERRACERIAS, MONTAJES Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V."**

INVERSION:

CONTRATADO	\$	-	EFECTUADO	\$	-
	\$	7,048,997.35		\$	7,018,997.35

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OPERADO FAISMUN
2024

CONTENIDO: **ACTA DE ENTREGA RECEPCION
 PRESUPUESTO DEFINITIVO
 PLANOS DEFINITIVOS
 FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

ALCALDIA CHUNHUHUB
 EL AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
 2021 - 2024
UN PUEBLO EN TRANSFORMACION

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

21 OCTUBRE 2024

FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO

[Handwritten signature]

001832



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021 - 2024



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2024
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO

ACTA GENERAL DE: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB, QUINTANA ROO,

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento, se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción.

Ejecutor del Gasto:	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL		
Cédula y Nombre de la Obra:	2322333019- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB, QUINTANA ROO.		
	Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO	Localidades: CHUNHUHUB, QUINTANA ROO	
Origen del Recurso:	Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()		Fondo o Convenio: RAMO 33.- FAISMUN
	Siendo las _____ horas del día <u>21</u> del mes de <u>OCTUBRE</u> del año <u>2024</u>		

Estando reunidos los representantes de las Entidades Municipales y Subdelegado de la Comunidad, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa "TERRACERÍAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V." representado por el C. EDGAR DANIEL GONZÁLEZ ZÚÑIGA en su carácter de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN acompañado en este acto por el superintendente de obra, el ING. CESAR CAMACHO GUTIÉRREZ, la Dependencia Ejecutora representada por el ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN Director de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra, el ING. JESUS MAGAÑA CRUZ, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en:

EN ESTA OBRA SE CONSTRUYE LOS TRABAJOS EN LOS CAPITULOS DE OBRA: 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO (1.-PRELIMINARES, 2.-CIMENTACION, 3.-MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, 4.-CUBIERTA, 5.-ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS, 6.-INSTALACION HIDROSANITARIA, 7.-INSTALACION ELECTRICA, 8.-PINTURA Y 9.-PUERTAS Y VENTANAS Y 10.-CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR (1.-PRELIMINARES Y 2.-INSTALACION SANITARIA EXTERIOR); 5SAN-00080.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TIPO DOMESTICO DE 600LTS. DE FORMA HIDRODINAMICA (SIN ESPACIOS MUERTOS, NI CORTOCIRCUITOS HIDRAULICOS) CON TANQUE CONCENTRADOR DE LODOS PARA MEJORAR BIODIGESTION EN LA CELDA INFERIOR O EXTRACCION DE LODOS DIGERIDOS POR GRAVEDAD, SIN PARTES ELECTROMECANICAS, CON PROCESOS DE DECANACION, DESNACION, BIODIGESTION Y BIOFILTRACION ANAEROBIA, LOGRANDO REMOVER AL MENOS 90% DE TODOS LOS SOLIDOS, GRASAS, ACEITES, MATERIA ORGANICA Y CUMPLA LA NORMA NOM-006 CONAGUA-1997 VIGENTE, INCLUYE: RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Información Contractual:					
Numero y fecha de contrato:				OP-FCP-FAISMUN24-LP-19/2024 DE FECHA: 28/MAY/2024	Importe con IVA incluido: \$ 1,849,164.47
No. y fecha de oficio de aprobación:				DPM-FAISMUN24-FCP-019 DE FECHA: 22/MAR/2024	
Garantía de anticipo:				2915747	Importe: \$ 1,754,749.34
Garantía de cumplimiento:				2915751	Importe: \$ 2,200,639.59
Fianza de vicios ocultos:	2984529	Importe: \$ 2,201,899.74			
PERIODO DE CONTRATO		PERIODO REAL			
Fecha de inicio de contrato:	9 de mayo de 2024	Fecha de inicio real:	9 de mayo de 2024		
Fecha de terminación de contrato:	5 de septiembre de 2024	Fecha de terminación real:	5 de octubre de 2024		

En caso de existir Convenio Modificatorio:			
Numero y fecha de convenio:	CM-01-OP-FCP-FAISMUN24-LP-19/2024 DE FECHA: 28/AGO/2024	Importe con IVA incluido:	\$ 1,169,832.88
No. y fecha de oficio de aprobación:	DPM-FAISMUN24-FCP-050 DE FECHA: 23/AGO/2024		
Plazo de ejecución:	150 DIAS NATURALES	Importe final contratado:	\$ 7,018,997.35

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

Estimaciones: Estructura Financiera 2024.

Estimaciones: Estructura Financiera 2024.			
Número	Periodo	Importe Pagado \$	Importe Pendiente a Pago \$
Estimación 1 (Uno)	09/MAY/2024 - 07/JUN/2024	\$ 1,003,239.57	\$ -
Estimación 2 (Dos)	08/JUN/2024 - 07/JUL/2024	\$ 2,117,178.19	\$ -
Estimación 3 (Tres)	08/JUL/2024 - 06/AGO/2024	\$ 1,897,940.00	\$ -
Estimación 4 (Cuatro)	07/AGO/2024 - 05/SEP/2024	\$ -	\$ 1,030,808.71
Estimación 5 (Cinco)	06/SEP/2024 - 20/SEP/2024	\$ -	\$ 566,705.19
Estimación 6 (Finiquito)	21/SEP/2024 - 05/OCT/2024	\$ -	\$ 803,127.69
Sumas:		\$ 4,818,357.76	\$ 2,200,639.59
Inversion Ejercida:		\$ 7,018,997.35	

Handwritten signatures and stamps. Includes a stamp: "ALCALDIA CHUNHUHUB QUINTANA ROO 2021-2024 UN PUEBLO EN TRANSFORMACION".

001831



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021 - 2024**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2024
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO**

**ACTA GENERAL DE: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB, QUINTANA ROO.**

La presente acta no exime a la empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el estado, municipio o la federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Firmas

Entrega-Recepción de Obra 2024

Entrega:

**Por La Empresa Constructora
"TERRACERÍAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V."**

C. EDGAR DANIEL GONZÁLEZ ZUÑIGA
Presidente del Consejo de Administración
Nombre y Firma

Recibe:

**Por La Dependencia Ejecutora Municipal
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**

C. OSCAR ALBERTO CRUZ LÓPEZ
Director de Obras Publicas Municipal
Nombre y Firma

Entrega:

**Por La Empresa Constructora
"TERRACERÍAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V."**

ING. CÉSAR CAMACHO GUTIÉRREZ
Superintendente de Obra
Nombre y Firma

Recibe:

**Por La Dependencia Ejecutora Municipal
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**

ING. JESUS MAGAÑA CRUZ
Residente de Obras Publicas
Nombre y Firma



Testigos

**Por la Autoridad Comunitaria
ALCALDE DE LA COMUNIDAD**

C. EFRAÍN BALAM HU
Nombre y Firma

**Por el Órgano de Control
CONTRALORIA MUNICIPAL**

ING. RAÚL LÓPEZ PERAZA
Nombre y Firma

